

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق من طيه استمارة (٥٠٠.ج) بمبلغ ٨٥٨٤٨٣٨.٧١ جنيها (فقط ثمانية مليون وخمسمائة اربعة وثمانون الف وثمانمائة ثمانية وثلاثون جنيها وواحد وسبعون قرشا لا غير) مرفقة بمذكرة فروق أسعار مستخلصات أرقام ١، ٢ لعملية انشاء عدد (١١) كوبرى على ترعة الإبراهيمية عند مداخل المزلقانات.

تنفيذ: شركة النيل العامة للطرق الصحراوية.

برجاء التفضل بالعلم والأحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم،،،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في : ٢٨/١٢/٢٠٢٣
مرفقات :
عدد

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة (أسبوط والمنيا)

مهندس/

مصطفى على مسعود



المختتم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠٢

الجملة: $10A \leq 10A$

تقييد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم							
	بيانات			نوع الخصم				
				بند	فصل	قسم	جنيه	قرش
				إجمالي الأصل				
	بيانات الاستقطاعات			قرش		جنيه		
	عادي	إضافي	دمغة توقيع					
	قرش	جنيه	قرش	جنيه	رسم الدمغة	صافي القيمة المطلوب صرفها		

المختتم ذو التاريخ



~~رئيس المصلحة~~

15 Aug
for Mr. G. G. G.

علامة

ففي ————— سنة ٢٠٢

(١١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء :

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری بتاريخ الإضاء :
الایرادات

الختم ذو التاريخ (ح) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : ————— توقيع الكاتب المنوط بالسجل : —————

رُوجع في _____ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
أذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ يبلغ

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ١٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المخطوط : —

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

امضاءات موظفي الشطب

(٣) سحب شيك رقم: _____ إمضاء الكاتب النوط: _____

(٤) قيد في سجل _____ الشيخات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف الشيكات رقم : _____ امضاء الكاتب المتوط : _____

(٩) استلمت _____
إذن صرف _____
امضاء طالب أو كاتب التصدير _____
في _____ سنة _____

في _____ سنة ٢٠٢



المركز الرئيسي : ٧ أرض القوالة - عابدين - القاهرة
فاكس : ٢٢٣٩١٦٧١٩

اجمالى فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية مشروع إنشاء عدد (١١) كوبري المزلقانات
على ترعة الابراهيميه (على باشا-اطسا-الكفور-بنى احمد-ملاطيه-ابوها-منسافيس-تل العمارنه-
معصره ملوى-بنى قره-الحواتكه)

بيان البند	قيمة الفروق
مستخلص رقم ١	360,593.66
مستخلص رقم ٢	8,224,245.05
الاجمالى	8,584,838.71

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية مشروع إنشاء عدد (١١) كوبري المزقات على تربة الأبراهيمية (على بنشأ: الطاس، الكفور، بنى احمد، ملاط، ماريو، علفم، سلفيس، بنى الصار، نه، معصره ملوى بنى قرد، والحواتكا)

تاريخ المستخلص (٢٠٢٢/١١/١٠)

مستخلص ١

تاريخ امر الإنشاء ٢٠٢٢/٩/١

بيانات التكلفة									
رقم طلب	بيان طلب	الوحدة	سعر طلب	كمية مستخلص	قيمة الإجمالي	المواد المعززة	معدل الخصم المتغير		مبلغ
							النوع الثاني	النوع الأول	
9	بعضر الطولي تقليب خوارق بطر ١٠٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات	م²	٤٤٠٠	٨٢١	٣٦١٢٤٠٠	امسنت	٢٣٢,٦٠	٠,١١٨	٢٥٣,٤٠
			٤٤٠٠	٨٢١	٣٦١٢٤٠٠	سولار	٣٥٣,٦٠	٠,١٠	٣٥٣,٦٠
21	بعضر شعير توريد وصبة خرسانة سبعة أمتار تقريبا بطصوري قسبي على أن يكون للطلاء والدهك ميلينكي	م²	٢٧٠٠	١٨٨	٥٠٧٦٠٠	امسنت	٢٣٢,٦٠	٠,١٣٢	٢٥٣,٤٠
			٢٧٠٠	١٨٨	٥٠٧٦٠٠	سولار	٣٥٣,٦٠	٠,١٠	٣٥٣,٦٠
24	توريد وتشغيل حديد	طن	٢٧٥٠٠	١٤٤	٣٩٦٠٠٠٠	حديد	٣٩٦,٥٠	٠,٦٥	٤٤٢,٢٠
			٢٧٥٠٠	١٤٤	٣٩٦٠٠٠٠	سولار	٣٥٣,٦٠	٠,٠٥	٣٥٣,٦٠
24	توريد وتشغيل حديد الطول المبر من ١٢ متر	طن	٢٨٥٠٠	٨	٢٢٨٠٠٠	حديد	٣٩٦,٥٠	٠,٦٥	٤٤٢,٢٠
			٢٨٥٠٠	٨	٢٢٨٠٠٠	سولار	٣٥٣,٦٠	٠,٠٥	٣٥٣,٦٠
م.ع	362,405.69	الإجمالي							
م.ع	360,593.66	الإجمالي بعد خصم ٥.٠%							

الشركة المستأجرة / شركة تيل طريق الصحراوية
مدير المشروع / ٣ / مهنوت زيانم
مهندس المشروع /
توقيع /
مدير المشروع /
توقيع /
رئيس الإدارة / شركة تيل طريق الصحراوية
توقيع /
شركة تيل طريق الصحراوية

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية مشروع إنشاء عدد (١١) كوبري المزققت على ترعة الأبراهيمية (على بنشأاطلسالكور يبنى احدملاطلمابيو هلمستفيسنل العمار لمصنعه ملوى يبنى قردالمو الكه)

من ٢٠٢٢/١١/١٢ حتى تاريخ (٢٠٢٣/٢/١)

مستخلص ٢

تاريخ امر الاسف ٢٠٢٢/٨/١

بيانات التكلفة									
رقم مورد	بيان مورد	الوحدة	سعر مورد	شهور الاستعمال	عدد الايام	نسبة عدد الايام	نسبة الاستعمال	نسبة كمية الاستعمال	قيمة الاعمال
7	بعد نقل مكنية الغاز الى موطن العمل والسعر يشمل نقل الحطوط والمعدات والاربعين	م.ط	٢٧٥٠٠٠	من نوفمبر الى فبراير	١٠٩	٠.٨٣٨٥	٢	١.٦٧٧	٤٦١١٥٤
			٢٧٥٠٠٠	مارس	٢١	٠.١٦١٥	٢	٠.٣٢٢	٨٨٨٤٦
14	السكر لشعب توريد وبيع رمل نظيفة او تربة رملية موزدة من خارج الموطن حول الاسفلت وحول جسم الكوبري	م.ط	١٣٥	من نوفمبر الى فبراير	١٠٩	٠.٨٣٨٥	٧٥.٧٨	٦٣.٥٣٩	٨٥٧٨
			١٣٥	مارس	٢١	٠.١٦١٥	٧٥.٧٨	١٦.٢٤١	١٦٥٣
16	بالسكر لشعب كرسية عمية للاسفلت والخطوط الانشائية طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة	م.ط	١٦٩٠	نوفمبر	١٩	٠.١٤٦٢	٧.٦٨	١.١٢٢	١٨٩٧
			١٦٩٠	ديسمبر	٣١	٠.٢٣٨٥	٧.٦٨	١.٨٣١	٣٠٩٥
			١٦٩٠	يناير	٣١	٠.٢٣٨٥	٧.٦٨	١.٨٣١	٣٠٩٥
			١٦٩٠	فبراير	٢٨	٠.٢١٥٤	٧.٦٨	١.٦٥٤	٢٧٩٦
			١٦٩٠	مارس	٢١	٠.١٦١٥	٧.٦٨	١.٢٤١	٢٠٩٧
			١٦٩٠	من نوفمبر الى فبراير	١٠٩	٠.٨٣٨٥	٧.٦٨	٦.٤٣٩	١٠٨٨٣
21	بسكر لشعب توريد وبيع كرسية مستكة لثاوع بامبري على بنشأاطلسالكور يبنى احدملاطلمابيو هلمستفيسنل العمار لمصنعه ملوى يبنى قردالمو الكه	م.ط	٢٧٠٠	نوفمبر	١٩	٠.١٤٦٢	٢١.١٦	٣.٠٩٣	٨٣٥٠
			٢٧٠٠	ديسمبر	٣١	٠.٢٣٨٥	٢١.١٦	٥.٠٤٦	١٣٦٢٤
			٢٧٠٠	يناير	٣١	٠.٢٣٨٥	٢١.١٦	٥.٠٤٦	١٣٦٢٤
			٢٧٠٠	فبراير	٢٨	٠.٢١٥٤	٢١.١٦	٤.٥٥٨	١٢٣٠٥
			٢٧٠٠	مارس	٢١	٠.١٦١٥	٢١.١٦	٣.٤١٨	٩٢٢٩
			٢٧٠٠	من نوفمبر الى فبراير	١٠٩	٠.٨٣٨٥	٢١.١٦	١٧.٧١٢	٤٧٩٠٣
			٢٧٠٠	مارس	٢١	٠.١٦١٥	٢١.١٦	٣.٤١٨	٩٢٢٩
			٢٧٠٠	نوفمبر	١٩	٠.١٤٦٢	٢١.١٦	٣.٠٩٣	٨٣٥٠
			٢٧٠٠	ديسمبر	٣١	٠.٢٣٨٥	٢١.١٦	٥.٠٤٦	١٣٦٢٤
			٢٧٠٠	يناير	٣١	٠.٢٣٨٥	٢١.١٦	٥.٠٤٦	١٣٦٢٤
			٢٧٠٠	فبراير	٢٨	٠.٢١٥٤	٢١.١٦	٤.٥٥٨	١٢٣٠٥
			٢٧٠٠	مارس	٢١	٠.١٦١٥	٢١.١٦	٣.٤١٨	٩٢٢٩

بيانات تفصيل																						
رقم قيد	بيان قيد	الوحدة	سعر قيد	شهور التسليم	عدد الايام	نسبة عدد الايام	كمية المستخلص	نسبة كمية المستخلص	قيمة الاعمال	المواد المؤثرة	معدل عناصر الشتر		التح الفئ	تاريخ التسليم	ت	م	ف	ملاحظات				
											د	ع										
25	بطن تدريد وتشكيل وتركيب صلب مشعل ٥٥ كوبري لاجزاء قسدية و قلة تشعل عمل التلم	طن	٥٢٠٠٠	نوفمبر	١٩,٠٠	٠,١٤٦٢	٤٠٢,٠٣	٥٨,٧٥٨	٣,٥٥٤٢٨	حديد قطاعات	٠,٦٥	٢٩٣,٣٠	٢٩٣,٣٠	٢٩٣,٣٠	٢٩٣,٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠	٣٧٤٥٢٥,٢٨			
			٥٢٠٠٠	ديسمبر	٣١,٠٠	٠,٢٣٨٥	٤٠٢,٠٣	٩٥,٨٦٩	٤١٨٥١٧٢	حديد قطاعات	٠,٦٥	٢٩٣,٣٠	٢٩٣,٣٠	٢٩٣,٣٠	٢٩٣,٣٠	٠,٠٠	٠,١١٥٥٨	٠,٠٧٥١٣	١١٧٧٧١,٧٧			
			٥٢٠٠٠	يناير	٣١,٠٠	٠,٢٣٨٥	٤٠٢,٠٣	٩٥,٨٦٩	٤١٨٥١٧٢	حديد قطاعات	٠,٦٥	٢٩٣,٣٠	٢٩٣,٣٠	٢٩٣,٣٠	٢٩٣,٣٠	٠,٠٠	٠,٣٦٢٤٥	٠,٢٣٦٢٤	٣١٨٣٢٣٣,٢٤			
			٥٢٠٠٠	فبراير	٢٨,٠٠	٠,٢١٥٤	٤٠٢,٠٣	٨٦,٥٩١	٤٥٠٢٧٣٦	حديد قطاعات	٠,٦٥	٢٩٣,٣٠	٢٩٣,٣٠	٢٩٣,٣٠	٢٩٣,٣٠	٠,٠٠	٠,٠٨٧٦٢	٠,٧٠٦٩٦	٢٩٩٣٥٢٤,٢٤			
			٥٢٠٠٠	مارس	٢١,٠٠	٠,١٦٦٥	٤٠٢,٠٣	٦٤,٩٤٣	٣٣٧٧,٥٢	حديد قطاعات	٠,٦٥	٢٩٣,٣٠	٢٩٣,٣٠	٢٩٣,٣٠	٢٩٣,٣٠	٠,٠٠	٠,٢٢٧٠٧	٠,٧٩٧٦٠	٠,٠٠			
			٥٢٠٠٠	من نوفمبر الى فبراير	١٠٩,٠٠	٠,٨٣٨٥	٤٠٢,٠٣	٣٣٧,٠٨٧	١٧٥١٨٥٠,٨	سولار	٠,٠٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠			
			٥٢٠٠٠	مارس	٢١,٠٠	٠,١٦٦٥	٤٠٢,٠٣	٦٤,٩٤٣	٣٣٧٧,٥٢	سولار	٠,٠٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠	٠,٠٣٩٨٨	٠,٠٠١٩٩	٦٧٣٣,٠٩			
			٣٧٠٠٠	نوفمبر	١٩,٠٠	٠,١٤٦٢	٣٣,٧٦	٤,٩٣٤	١٨٦٥٦٤	حديد قطاعات	٠,٣٠	٢٩٣,٣٠	٢٩٣,٣٠	٢٩٣,٣٠	٢٩٣,٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠			
			٣٧٠٠٠	ديسمبر	٣١,٠٠	٠,٢٣٨٥	٣٣,٧٦	٨,٠٥٠	٢٩٧٨٦٧	حديد قطاعات	٠,٣٠	٢٩٣,٣٠	٢٩٣,٣٠	٢٩٣,٣٠	٢٩٣,٣٠	٠,٠٠	٠,١١٥٥٨	٠,٠٣٤١٧	١٠,٣٢٨,٣٦			
			٣٧٠٠٠	يناير	٣١,٠٠	٠,٢٣٨٥	٣٣,٧٦	٨,٠٥٠	٢٩٧٨٦٧	حديد قطاعات	٠,٣٠	٢٩٣,٣٠	٢٩٣,٣٠	٢٩٣,٣٠	٢٩٣,٣٠	٠,٠٠	٠,٣٦٢٤٥	٠,١٠٩٠٤	٣٢٤٧٧,٩٧			
26	فلن تدريد وتركيب الفراخ من الصاج لمروج السيلان لزوم طبقة الطوبية و طبقة الحصى	طن	٣٧٠٠٠	فبراير	٢٨,٠٠	٠,٢١٥٤	٣٣,٧٦	٧,٢٧١	٢٦٩٠,٤١	حديد قطاعات	٠,٣٠	٢٩٣,٣٠	٢٩٣,٣٠	٢٩٣,٣٠	٢٩٣,٣٠	٠,٠٠	٠,٠٨٧٦٢	٠,٣٦٦٢٩	٨٧٧٨٤,١٨			
			٣٧٠٠٠	مارس	٢١,٠٠	٠,١٦٦٥	٣٣,٧٦	٥,٤٥٤	٢٠,١٧٨١	حديد قطاعات	٠,٣٠	٢٩٣,٣٠	٢٩٣,٣٠	٢٩٣,٣٠	٢٩٣,٣٠	٠,٠٠	٠,٢٢٧٠٧	٠,٣٦٨١٢	٧٤٢٧٩,٨٧			
			٣٧٠٠٠	من نوفمبر الى فبراير	١٠٩,٠٠	٠,٨٣٨٥	٣٣,٧٦	٢٨,٣٠٦	١٠,١٧٣٣٩	سولار	٠,٠٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠			
			٣٧٠٠٠	مارس	٢١,٠٠	٠,١٦٦٥	٣٣,٧٦	٥,٤٥٤	٢٠,١٧٨١	سولار	٠,٠٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠	٠,٠٣٩٨٨	٠,٠٠١٩٩	٤٠,٢٣٦			
			٥٣	من نوفمبر الى فبراير	١٠٩,٠٠	٠,٨٣٨٥	٣٠,٤٠	٢٥,١٨٩	١٣٥١	بيتومن	٠,٢٥	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠			
			٥٣	مارس	٢١,٠٠	٠,١٦٦٥	٣٠,٤٠	٤,٩١١	٢٦٠	بيتومن	٠,٢٥	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٩٨٩٤	٠,٠٢٤٧٣	٦,٤٤			
			٥٣	من نوفمبر الى فبراير	١٠٩,٠٠	٠,٨٣٨٥	٣٠,٤٠	٢٥,١٨٩	١٣٥١	سولار	٠,٠٢	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠			
			٥٣	مارس	٢١,٠٠	٠,١٦٦٥	٣٠,٤٠	٤,٩١١	٢٦٠	سولار	٠,٠٢	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠	٠,٠٣٩٨٨	٠,٠٠١٩٩	٠,٢١			
			27	بشنر المروج عمل طبقة عزلة من البيتومن والاسفلت على كبراء والاسفلت بشل كل ما ذكره لليم العمل	٢٠	٥٣	من نوفمبر الى فبراير	١٠٩,٠٠	٠,٨٣٨٥	٣٠,٤٠	٢٥,١٨٩	١٣٥١	بيتومن	٠,٢٥	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٩٨٩٤	٠,٠٢٤٧٣	٦,٤٤
						٥٣	مارس	٢١,٠٠	٠,١٦٦٥	٣٠,٤٠	٤,٩١١	٢٦٠	سولار	٠,٠٢	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠	٠,٠٣٩٨٨	٠,٠٠١٩٩	٠,٢١

