

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود

ملف رقم :

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه فروق أسعار عملية رفع كفاءة طريق شربين / طنطا / كفر العرب
{ القطاع الأول } بطول ١,٥ كم نطاق محافظة الدقهلية ضمن مبادرة حياة كريمة
تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق والمدونة بالمستخلصات أرقام { ٥ ، ٦ } شاملة المدة من بدء العمل
حتى ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٤ .

برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٤

مرفقات عدد : { ٣ } مذكرة فروق أسعار
مرفقات عدد : { ١ } أستمارة ٥٠ ع. ح.

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



رقم : _____ إمضاء الكاتب النوط : _____

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة - شرق الدلتا

عملية رفع كفاءة طريق شربين / طلخا / كفر العرب (القطاع الأول) بطول ١,٥ كم بنطاق محافظة
الدقهلية (مركز شربين) ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

إجمالي فروق الأسعار من مستخلص ٥ حتى مستخلص ٦ جاري

م	رقم المستخلص	التاريخ	القيمة
١	٥ جاري	٢٠٢٤/٠٨/٢٥	٥٤١,٩٥٩,٧٣
٢	٦ جاري	٢٠٢٤/٠٩/٢٠	٩٧٧,٢١١,٨٣
الإجمالي			١,٥١٩,١٧١,٥٦

يعتمد ///
رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
سلوى سامي صالح



مهندس الهيئة

م / أشرف كمال

مهندس الشركة

م / أحمد الباز

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة - شرق الدلتا
إدارة عقود المشروعات

مذكرة بخصوص فروق الأسعار لعناصر التكلفة المتغيرة لعملية
رفع كفاءة طريق شربين / طلخا / كفر العرب (القطاع الأول) بطول ١,٥ كم بنطاق محافظة الدقهلية (مركز شربين) ضمن مبادرة حياة كريمة
تنفيذ / شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

تاريخ الفتح الفني أو أمر الإنشاء المباشر		٢٠٢٢/٠٧/٣١		تاريخ إستلام الموقع		٢٠٢٢/١٢/٠١	
عناصر التكلفة الخاصة للتحويل		البيوتومين	حديد	الاسمنت	السولار		
الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني أو الإنشاء المباشر		٥٦٦,٠	٤٠٩,١	٢٠٣,١	٣٥٣,٦		
الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ يناير - ٢٠٢٤		٧٦٢,٠	١٣٣٩,٧٠	٣٥١,٩	٤١٧		
الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ فبراير - ٢٠٢٤		٧٦٢,٠	١٣٨٤,٦٠	٣٥١,٩	٤١٧		
الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ مارس - ٢٠٢٤		٧٦٢,٠	١٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦	٤٨٠,٤		
الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ أبريل - ٢٠٢٤		١٠٧٩,١	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٦	٤٨٠,٤		
الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ مايو - ٢٠٢٤		١٠٧٩,١	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨	٤٨٠,٤		
الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ يونيو - ٢٠٢٤		١٠٧٩,١	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٦	٤٨٠,٤		
الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ يوليو - ٢٠٢٤		١٠٧٩,١	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٩	٥٤١,٥		
الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ أغسطس - ٢٠٢٤		١٠٧٩,١	١١٢٨,٩٠	٤٤٦	٥٤١,٥		

رقم المستخلص	٥
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/٠٨/٢٥

رقم البند	بيانات التعاقد	سعر البند التعاقدى	الكمية المتقدمة	قيمة الاعمال	عناصر التكلفة الخاصة للتحويل	الفترة من - إلى	عدد الايام	نسبة الايام	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني	الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ	المعاملات x نسب التغير	إجمالي (المعاملات x نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم = (المعاملات x نسب التغير) - قيمة الأعمال x إجمالي (المعاملات x نسب التغير)
١	انشاء طبقة أساس مثبت بإعادة التنوير	٥٨	٣م	١٠٤,٤٠٠,٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	٦٠	%٢٥,٢١	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	٣٥٣,٦	٤١٧	٠,٠٣٥٩	٠,٠٣٥٩	٩٤٣,٨٠
٣	توريد و تشغيل طبقة أساس	٤٦٠	٣م	٢,٥٣٠,٠٠٠,٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	١٢٢	%٥١,٢٦	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٣٥٣,٦	٤٨٠,٤	٠,٠٧١٧	٠,٠٧١٧	٣,٨٣٨,١٤
٤	توريد و رش طبقة تشريب	٢٧,٥	٢م	١٤٨,٥٠٠,٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٨/٢٥	٥٦	%٢٣,٥٣	٢٠٢٤/٠٨/٢٥	٣٥٣,٦	٥٤١,٥	٠,١٠٦٣	٠,١٠٦٣	٢,٦١٠,٦٩
٦	توريد و فرش طبقة رابطة	١٤٦	٢م	٧٨٨,٤٠٠,٠٠	بيتومين	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	٦٠	%٢٥,٢١	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	٣٥٣,٦	٤١٧	٠,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	١٧,١٥٣,٩١
					سولار	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	١٢٢	%٥١,٢٦	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٣٥٣,٦	٤٨٠,٤	٠,٠٣٥٩	٠,٠٣٥٩	٦٩,٧٥٩,٢٣
					بيتومين	٢٠٢٤/٠٨/٢٥	٥٦	%٢٣,٥٣	٢٠٢٤/٠٨/٢٥	٣٥٣,٦	٥٤١,٥	٠,٠٥٣١	٠,٠٥٣١	٤٧,٤٥٠,١٣
					سولار	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	٦٠	%٢٥,٢١	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	٣٥٣,٦	٤١٧	٠,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٦٧١,٢٤
					بيتومين	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	١٢٢	%٥١,٢٦	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٣٥٣,٦	٤٨٠,٤	٠,٠٣٥٩	٠,٠٣٥٩	٢,٧٢٩,٧١
					سولار	٢٠٢٤/٠٨/٢٥	٥٦	%٢٣,٥٣	٢٠٢٤/٠٨/٢٥	٣٥٣,٦	٥٤١,٥	٠,٠٥٣١	٠,٠٥٣١	١,٨٥٦,٧٤
					بيتومين	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	٦٠	%٢٥,٢١	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	٣٥٣,٦	٤١٧	٠,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	١٢,٧٨٠,٣٨
					سولار	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	١٢٢	%٥١,٢٦	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٣٥٣,٦	٤٨٠,٤	٠,٠٣٥٩	٠,٠٣٥٩	٥٤,٠٤٦,٢٨
					بيتومين	٢٠٢٤/٠٨/٢٥	٥٦	%٢٣,٥٣	٢٠٢٤/٠٨/٢٥	٣٥٣,٦	٥٤١,٥	٠,٠٥٣١	٠,٠٥٣١	٣,٥٦٣,٦٧
					سولار	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	٦٠	%٢٥,٢١	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	٣٥٣,٦	٤١٧	٠,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	١٤,٤٩٢,٢٧
					بيتومين	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	١٢٢	%٥١,٢٦	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٣٥٣,٦	٤٨٠,٤	٠,٠٣٥٩	٠,٠٣٥٩	٩,٨٥٧,٦٢
					سولار	٢٠٢٤/٠٨/٢٥	٥٦	%٢٣,٥٣	٢٠٢٤/٠٨/٢٥	٣٥٣,٦	٥٤١,٥	٠,٠٥٣١	٠,٠٥٣١	٥٧,٤١٣,٤٢
					بيتومين	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	٦٠	%٢٥,٢١	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	٣٥٣,٦	٤١٧	٠,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٢٤٢,٧٩٢,٥٠
					سولار	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	١٢٢	%٥١,٢٦	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٣٥٣,٦	٤٨٠,٤	٠,٠٣٥٩	٠,٠٣٥٩	٥٤١,٩٥٩,٧٣

الاجمالي

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
مهندس
سلوي ستاس صالح



٢٠٢٤

مهندس الهيئة
م / أشرف كمال

مهندس الهيئة
م / أشرف كمال

مهندس الشركة
م / أحمد الجاز

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة - شرق الدلتا
ادارة عقود المشروعات

مذكرة بخصوص فروق الأسعار لعناصر التكلفة المتغيرة لعملية

رفع كفاءة طريق شربين / طلخا / كفر العرب (القطاع الأول) بطول ١,٥ كم بنطاق محافظة الدقهلية (مركز شربين) ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ / شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

تاريخ الفتح الفني أو أمر الإسناد المباشر	٢٠٢٢/٠٧/٣١	تاريخ إستلام الموقع	٢٠٢٢/١٢/٠١
عناصر التكلفة الخاضعة للتحديد	البيوتومين	الاسمنت	المولار
الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني أو الإسناد المباشر	٥٦٦,٠	٢٠٣,١	٣٥٣,٦
الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ أغسطس - ٢٠٢٤	١٠٧٩,١	٤٤٦	٥٤١,٥
الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ سبتمبر - ٢٠٢٤	١٠٧٩,١	٥٠٠,٤	٥٤١,٥

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعديلي	الكمية المنقذة	قيمة الاعمال	عناصر التكلفة الخاضعة للتحديد	الفترة من --- إلى	عدد الايام	نسبة الايام	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الاعمال	المعاملات x نسب التغير	إجمالي (المعاملات x نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم =
ك	ع	١٤	ك × (١٤ - ع) ÷ ع	ع × (١٤ - ع) ÷ ع	ك × (١٤ - ع) ÷ ع	ع × (١٤ - ع) ÷ ع	ك × (١٤ - ع) ÷ ع	ع × (١٤ - ع) ÷ ع	ك × (١٤ - ع) ÷ ع	ع × (١٤ - ع) ÷ ع	ك × (١٤ - ع) ÷ ع	ع × (١٤ - ع) ÷ ع	ك × (١٤ - ع) ÷ ع	ع × (١٤ - ع) ÷ ع	ك × (١٤ - ع) ÷ ع
٣	توريد وتشغيل طبقة أساس	م٣	٤٦٠	٤٠٠	١٨٤,٠٠٠,٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٨/٢٦	٢٦	%١٠٠,٠٠	٠,١٥	٣٥٣,٦	٥٤١,٥	٠,٠٧٩٧	٠,٠٧٩٧	١٤,٦٦٦,٤٠
٤	توريد ورش طبقة تشريب	م٢	٢٧,٥	٩٨٠٠	٢٦٩,٥٠٠,٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٨/٢٦	٢٦	%١٠٠,٠٠	٠,١٠	٣٥٣,٦	٥٤١,٥	٠,٠٥٣١	٠,٠٥٣١	١٤,٣٢١,٠٠
٦	توريد وفرش طبقة رابطة	م٢	١٤٦	٩٨٠٠	١,٤٣٠,٨٠٠,٠٠	بيتومين	٢٠٢٤/٠٨/٢٦	٢٦	%١٠٠,٠٠	٠,٦٥	٥٦٦,٠	١٠٧٩,١	٠,٥٨٩٢	٠,٥٨٩٢	١٥٨,٨٠٢,٦٤
						سولار	٢٠٢٤/٠٨/٢٦	٢٦	%١٠٠,٠٠	٠,١٠	٣٥٣,٦	٥٤١,٥	٠,٠٥٣١	٠,٠٥٣١	٧٦,٠٣١,٤٨
						بيتومين	٢٠٢٤/٠٨/٢٦	٢٦	%١٠٠,٠٠	٠,٥٥	٥٦٦,٠	١٠٧٩,١	٠,٤٩٨٦	٠,٤٩٨٦	٧١٣,٣٩٠,٣١
															٩٧٧,٢١١,٨٣

الإجمالي

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
مستوى سامي صالح



٣٠٨٥

مهندس الهيئة
م / أشرف كمال

مهندس الشركة
م / أحمد الباز