

مستخلص رقم 2 جاري عن مشروع رفع كفاءه طريق المناشي الخطاطبة في المسافة من المناشي حتي كوبري نكلا بطول 5.3 كم

في المسافة من الكم 0+000 إلى الكم 5+300 بطول 5.3 كم

المنطقة الاولى المركزية

عقد رقم 264/2022/2023

تنفيذ شركة الجواد للمقاولات والتوريدات والرصف

بداية العمل حتى تاريخ 2023/12/02

رقم البند	البند	الفئة جنية	الوحده	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكميات الاجمالية	جار ام نهائي	قيمة الاعمال جنية	قيمة الاستقطاعات جنية	الاجمالي بعد الاستقطاعات جنية	ملاحظات
2.0	بالمتر المسطح أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس لمشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى 10 كم وعمل ما يلزم لنهو العمل طبقا لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٦٠٠	م³	٣٢٢٠,٠٠	٢٣٩٨,٠٠	٥٦١٨,٠٠	جارى 2	٣٣٧٠٨٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٧٠٨٠,٠٠	يراعي تطبيق جميع بنود العقد التقارير الاسبوعية و الشهرية متواجده تواجد مهندسى الشركه طبقا للكشف المرفق لوحات اسم المشروع متواجده أجهزة المعمل متواجده البرنامج الزمني متواجد احتياجات تأمين الطريق متواجده الحد الادنى للمعدات متواجد سيارة نقل العينات والمواد متواجده المعدات متواجده ورقة انكسار متواجده يتم مراقبة السيارة عبر ادارة المركبات
3.0	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالأت التسوية و الرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) و محمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم احتساب 0.8 جنية لكل كيلومتر بالزيادة أو النقصان	١٧٠	م³	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى 2	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	مسافة نقل حتى 5.5 كم	٢١٠	م³	٤٢٨٩,٠٠	١٦٥٧,٠٠	٥٩٤٦,٠٠	جارى 2	١٢٤٨٦٦,٠٠	٠,٠٠	١٢٤٨٦٦,٠٠	
5.0	بالمتر المكعب اعمال تكسير وإزالة مباني أو خرسانة عادية أو مسلحة أو أرضية أو ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقابل العمومية طبقا لتعليمات المهندس المشرف وذلك لمسافة نقل حتى 30 كم والفئة شاملة مما جميعه بالمتر المكعب	٨٠٠	م³	٧٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠,٠٠	جارى 2	٥٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦٠٠,٠٠	
6.0	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والكثافات المرورية العالية أو داخل المدن السكنية المزدهمة أو المرور على المدقات للوصول للموقع وذلك طبقا لافادة طاقم الاشراف والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف وطبقا لمسافات النقل (مسافة النقل 40 كم) ويتم احتساب علاوة 1.٢ جنية لكل كم بالزيادة أو النقصان والسعر لا يشمل القيمة المحجيرة مع قيام الشركة المنفذه بتقديم ما يثبت من الجهة الرسمية المعتدلة المشرفة من المحاجر	٨٤٠	م³	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى 2	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	قيمة مسافة النقل حتى 20 كم	٦٠٠	م³	٤٨٩٩,٠٠	١٩٨٧,٠٠	٦٨٨٦,٠٠	جارى 2	٤١٣١٦,٠٠	٠,٠٠	٤١٣١٦,٠٠	
	قيمة المادة المحجيرة	٤٠٠	م³	٤٨٩٩,٠٠	١٩٨٧,٠٠	٦٨٨٦,٠٠	جارى 2	٢٧٥٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٥٤٤٠,٠٠	
	كارتات الاتربة	١٣٠	م³	٤٨٩٩,٠٠	١٩٨٧,٠٠	٦٨٨٦,٠٠	جارى 2	٨٩٥١٨,٠٠	٠,٠٠	٨٩٥١٨,٠٠	
7.0	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس من الاحجار الصلبة المتدرجه ناتج تكسير الكسارات بحيث لا تقل نسبته تحمل كاليفورنيا لها عن 80 % ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 40 % والا يزيد الامتصاص عن 10 % وفردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على الا يزيد سمك الطبقة الواحدة عن 20 سم بعد الدمك ورشها بالمياه الاصولية لنسبة الرطوبة المطلوبه والدمك للوصول الى اقصى كثافة جافه (95 %) من الكثافة الجافة القصوى العملية والفئة تشمل تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (مسافة النقل 20 كم) - يتم احتساب علاوة 1 جنية لكل 1 كم بالزيادة والنقصان والسعر يشمل قيمة المادة المحجيرة	١٩٥	م³	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى 2	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	علاوة مسافة النقل حتى 145	٣٢٠	م³	٦٤٢٥,٠٠	٥٧٥٤,٠٠	١٢١٧٩,٠٠	جارى 2	٣٨٩٧٢٨,٠٠	٠,٠٠	٣٨٩٧٢٨,٠٠	
	قيمة كارتات الاساس	٢٥	م³	٦٤٢٥,٠٠	٥٧٥٤,٠٠	١٢١٧٩,٠٠	جارى 2	٣٠٤٤٧٥,٠٠	٠,٠٠	٣٠٤٤٧٥,٠٠	
	خمسة ملايين وأربعمائة وسبعة وأربعون واربعمائة وتسعة عشر جنيها فقط لا غير							٥٤٤٧٤١٩,٠٠			

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى
م/نصر محمد نصر طيبخ
التوقيع /

محاسب الهيئة
التوقيع /
مدير عام الشؤون المالية والإدارية
م/مصطفى محمد عبد الجواد
التوقيع /

مهندس العملية (الهيئة)
التوقيع /
م/عبد السلام محمد
التوقيع /
مدير عام مشروعات الطرق
م/ مشيرة السيد عبد الله
التوقيع /

الشركة المنفذة
التوقيع /
م/عبد السلام محمد
التوقيع /
م/عبد السلام محمد
التوقيع /