

كشف رقم (١) جاري

عملية : تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية لمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) قطاع العين السخنة لتنفيذ المسافة من الكم ٥,٨٥٠ الي الكم ٦,٣٥٠ بطول ٠,٥ كم والمسافة من الكم ٧ الي الكم ٨ بطول ١ كم.

تنفيذ : شركة الأندلس للمقاولات العامة عن المدة من بدء العمل الي ١٧ / ٩ / ٢٠٢٣.

العقد رقم (٣٨٩ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ١٣ / ٩ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية									
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	٢٠,١٠	م ^٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	جنية	جنية	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لاقتات العملية متواجدة . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية والبرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ و تنتهي في / / ٢٠٢٣ . (١٠) تم زيادة سعر التفجير ٢ جنيها بعد ١ / ٤ / ٢٠٢٢ طبقا للبروتوكول الموقع بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة ابوز عيل للكيماويات المتخصصة.
٢	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم ^٢	٥٤,٠٠	م ^٣	٠,٠٠	١١,٠٠٠,٠٠	١١,٠٠٠,٠٠	جاري	٥٩٤٠٠٠,٠٠		٥٩٤٠٠٠,٠٠	١٧
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم ^٢	٦٥,٥٠	م ^٣	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	جاري	٣٢٧٥٠٠,٠٠		٣٢٧٥٠٠,٠٠	
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم ^٢	٧٦,٠٠	م ^٣	٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	جاري	٤١٨٠٠٠,٠٠		٤١٨٠٠٠,٠٠	
٣	أعمال تخريم و نسف طبقا للمناسيب التصميمية في تربة صخرية صلبة ذات إجهاد يزيد عن ١٠٠ كجم / سم ^٢ و الحساب طبقا لمحاضر النسف.	٦٢,٠٠	م ^٣	٠,٠٠	٦٣٠٠٠,٠٠	٦٣٠٠٠,٠٠	جاري	٣٩٠٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٠٦٠٠٠,٠٠	١٨
	علاوة ٢ جنيه علي كميات التفجير بعد ١ / ٤ / ٢٠٢٢	٢,٠٠	م ^٣		٦٣٠٠٠,٠٠	٦٣٠٠٠,٠٠	جاري	١٢٦٠٠٠,٠٠		١٢٦٠٠٠,٠٠	
	الإجمالي										
فقط اربعة عشر مليون وربعمائة وتسعة وسبعون الف وخمسمائة جنيها لاغير											
شركة المنفذة	م. التوقيع	استشاري الهيئة (XYZ)	م. التوقيع	استشاري الهيئة / مهندس المشروع / التوقيع	مدير المشروع / التوقيع	الاستشاري العام (Systra)	م. التوقيع	مدير المشروع / م. التوقيع	م. التوقيع	م. التوقيع	رئيس الإدارة المركزية / م. أحمد الطحان