



المنطقة الخامسة غرب الدلتا

ادارة المشروعات

مشروع: تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول ١٣٥ كم القطاع الثامن بطول ١٤٤٠٠ كم

تنفيذ : الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق
كشف (١١) جاري

المقاول: شركه المتحدة للمقاولات ورصف الطرق رقم العقد (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٤٠)

مشروع: تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول ١٣٥ كم
القطاع الثامن بطول ١٤٤٠٠ كم

تنفيذ : الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٣ / ٩ / ٤

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية طبقا للمقاييس	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع	
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه
	أعمال الطرق												
1	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح باللات التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة(المسافة ٥٠٠ متر) من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمبع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم احتساب ٠,٨ جنيهه للكيلومتر	17.00	متر مكعب	٦٦٨,٩٢٨,٠	٢٢٦,٥٠٠	٢٢,٠٠٠,٠	٢٤٨,٥٠٠,٠					٤,٢٢٤,٥٠٠	
3	بالمتر المكعب أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات اجهاد (٢٠٠-٤٠٠) كجم /سم ^٢	76.00	متر مكعب	٦٥,٠٠٠,٠	٤٥,٠٠٠	٠,٠	٤٥,٠٠٠,٠					٣,٤٢٠,٠٠٠,٠	
	بالمتر المكعب أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات اجهاد (٢٠٠-٣٠٠) كجم /سم ^٢	65.50	متر مكعب	٣٠,٠٠٠,٠	١٣,٠٠٠	٠,٠	١٣,٠٠٠,٠					٨٥١,٥٠٠,٠	
	بالمتر المكعب أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات اجهاد (٢٠٠-٢٠٠) كجم /سم ^٢	54.00	متر مكعب	٣٠,٠٠٠,٠	١٥,٠٠٠	٠,٠	١٥,٠٠٠,٠					٨١٠,٠٠٠,٠	
	بالمتر المسطح أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والتموجة والشروخ بالرصف الحال باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأوتوماتيكية بسمك ٥ سم طبقا للشروط والمواصفات والفئة الشاملة العمل بالويرات والحساسات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى ١٠ كم والتسوية والنظافة وكل ما يلزم لنهو العمل - زياده ٣,٢ جنيهه للسك كشط في حالة الزيادة او النقصان	16.00	متر مسطح	٦٠٥,٠٠٠,٠	٥٩١,٠٠٠	٠,٠	٥٩١,٠٠٠,٠					٩,٤٥٦,٠٠٠,٠	
	بالمتر المسطح علاوة كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والتموجة والشروخ بالرصف الحال باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأوتوماتيكية بسمك ٦ سم طبقا للشروط والمواصفات والفئة الشاملة العمل بالويرات والحساسات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى ١٠ كم والتسوية والنظافة وكل ما يلزم لنهو العمل	3.20	متر مسطح	١٥٩,٩٩٨,٠	١٥٧,٠٠٠	٠,٠	١٥٧,٠٠٠,٠					٥٠٢,٤٠٠,٠	
	بالمتر المسطح علاوة كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والتموجة والشروخ بالرصف الحال باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأوتوماتيكية بسمك ٧ سم طبقا للشروط والمواصفات والفئة الشاملة العمل بالويرات والحساسات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى ١٠ كم والتسوية والنظافة وكل ما يلزم لنهو العمل	6.40	متر مسطح	٢٤,٧٤٢,٠	٢٥,٠٠٠	٠,٠	٢٥,٠٠٠,٠					١٦٠,٠٠٠,٠	
	بالمتر المسطح علاوة كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والتموجة والشروخ بالرصف الحال باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأوتوماتيكية بسمك ٤ سم	12.80	متر مسطح	١٤٨,٠٠٠,٠	١٤٥,٠٠٠	٠,٠	١٤٥,٠٠٠,٠					١,٨٥٦,٠٠٠,٠	
	بالمتر المسطح علاوة كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والتموجة والشروخ بالرصف الحال باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأوتوماتيكية بسمك ٣ سم	9.60	متر مسطح	٥,٢٦٩,٠	٥,٠٠٠	٠,٠	٥,٠٠٠,٠					٤٨,٠٠٠,٠	
5	بالمتر المكعب اعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحال	60.00	متر مكعب	٢٠,٠٠٠,٠	١٤,٠٠٠	٠,٠	١٤,٠٠٠,٠					٨٤٠,٠٠٠,٠	
6	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقابل العمومية تمهيدا لاعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	5.00	متر مسطح	٤٠٠,٠٠٠,٠	٣٥٤,٠٠٠	٠,٠	٣٥٤,٠٠٠,٠					١,٧٧٠,٠٠٠,٠	
7	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المبانى والجدران عادية أو مسلحة أو أرضية أو ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقابل العمومية طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	80.00	متر مكعب	١٥,٠٠٠,٠	١٠,٠٠٠	٠,٠	١٠,٠٠٠,٠					٨٠٠,٠٠٠,٠	

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرهاسبق صرفها إلى المقاول علي الحساب نهائيا

تحريراً في :
ملحوظة : الفئاتغير الواردة بصك الشروط أعتمدت من
يدفع للمقاول مبلغ
تحريراً في :

مدير عام المشروعات

م/محمد فياض

مدير المشروع (الهيئة)

م/ابراهيم الحناوي

مدير المشروع
الشركة المتحدة للمقاولات
ورصف الطرق
م/مصطفى الجمل

م/مصطفى الجمل

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس /

هانى محمد محمود طه



المنطقة الخامسة غرب الدلتا

ادارة المشروعات

مشروع:تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول ١٣٥ كم القطاع الثامن بطول ١٤٤٠٠ كم

تنفيذ : الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق
كشف (١١) جاري

المقاول: شركه المتحده للمقاولات ورصف الطرق رقم العقد (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٤٠)

مشروع:تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول ١٣٥ كم
القطاع الثامن بطول ١٤٤٠٠ كم

تنفيذ : الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٣ / ٩ / ٤

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية طبقا للمقاييس	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع	
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه
أعمال الطرق													
8	أعمال توريد وتشغيل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياة الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (ط ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٩٦,٠٠	متر مكعب	٨٠٠,٠٠٠,٠	٤٠٤,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠	٤٠٧,٠٠٠,٠	٣٩,٠٧٢,٠٠٠,٠				٣٩,٠٧٢,٠٠٠,٠	
	علاوه ١,٢ لكل ١ كم لتوريد وتشغيل اتربة مسافة النقل ٦٣ كم	٧٣,٢٠	متر مكعب	٢٢,٠٠٠,٠	١٩,١٥٠	٠,٠	١٩,١٥٠,٠	١,٤٠١,٧٨٠,٠				١,٤٠١,٧٨٠,٠	
	علاوه ١,٢ لكل ١ كم لتوريد وتشغيل اتربة مسافة النقل ٩٣ كم	١٠٩,٢٠	متر مكعب	٣٠,٠٠٠,٠	٢٥,٣٠٠	٠,٠	٢٥,٣٠٠,٠	٢,٧٦٢,٧٦٠,٠				٢,٧٦٢,٧٦٠,٠	
	علاوه ١,٢ لكل ١ كم لتوريد وتشغيل اتربة مسافة النقل ٧ كم	٦,٠٠	متر مكعب	٣٤٠,٠٠٠,٠	٩٥,٠٠٠	٠,٠	٩٥,٠٠٠,٠	٥٧٠,٠٠٠,٠				٥٧٠,٠٠٠,٠	
	علاوه ١,٢ لكل ١ كم لتوريد وتشغيل اتربة مسافة النقل ١٧ كم	١٨,٠٠	متر مكعب	٤٠٨,٠٠٠,٠	٢٣٠,٥٠٠	٣,٠٠٠,٠	٢٣٣,٥٠٠,٠	٤,٢٠٣,٠٠٠,٠				٤,٢٠٣,٠٠٠,٠	
9	بالمتر المسطح تسوية أتربة الجزر و الفئة شاملة أعمال الفرش و التهذيب و البند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى و تعليمات المهندس المشرف	١٢,٠٠	متر مسطح	٢٧٠,٠٠٠,٠	٢٢٠,٠٠٠	٠,٠	٢٢٠,٠٠٠,٠	٢,٦٤٠,٠٠٠,٠				٢,٦٤٠,٠٠٠,٠	
10	بالمتر المكعب أعمال توريد أتربة للجزر في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف على أن لا يتم التوريد الا بعد تسوية الجزر و الفئة شاملة أعمال الفرش و التهذيب و البند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف . (السعر يشمل المادة المحجيرة و التي أقرتها المناطق المشرفة لمحاجر منطقة وادي النطرون)	٦٠,٠٠	متر مكعب	٤٠٠,٠٠٠,٠	١٢٨,٠٠٠	١٣٥,٥٠٠,٠	٢٦٣,٥٠٠,٠	١٥,٨١٠,٠٠٠,٠				١٥,٨١٠,٠٠٠,٠	
15	بالمتر المكعب أعمال توريد وفريش طبقة الأساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١٠% وفردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ألا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياة الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة(95% من الكثافة المعملية)ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٢٤٨,٠٠	متر مكعب	٧٠٠,٠٠٠,٠	٣٢٨,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠	٣٣٠,٠٠٠,٠	٨١,٨٤٠,٠٠٠,٠				٨١,٨٤٠,٠٠٠,٠	
	علاوه ١ لكل ١ كم لتوريد وتشغيل طبقة اساس مسافة النقل ٧١ كم	٥١,٠٠	متر مكعب	٧٠٠,٠٠٠,٠	٣٢٨,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠	٣٣٠,٠٠٠,٠	١٦,٨٣٠,٠٠٠,٠				١٦,٨٣٠,٠٠٠,٠	
16	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م سن دولوميت متدرج+٢٠٠ رمل حرش+٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ² وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف (السعر يشمل الزيادة في قيمة المادة المحجيرة لمحاجر منطقة وادي النطرون والتي أقرتها المناطق المشرفة)	١٩٥,٠٠	متر مسطح	٢٠٠,٠٠٠,٠	٢٥,٥٠٠	٦,٠٠٠,٠	٣١,٥٠٠,٠	٦,١٤٢,٥٠٠,٠				٦,١٤٢,٥٠٠,٠	

مدير المشروع (الهيئة)

مدير عام المشروعات

تحريراً في

يدفع للمقاول مبلغ

تحريراً في :

ملحوظة : الفئاتغير الواردة بصك الشروط أعتمدت من

يعتمد ”

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

مهندس /

هاني محمد محمود طه

مدير المشروع

الشركة المتحدة للمقاولات

ورصف الطرق

م/ مصطفى الجمل

مكتب أ.د. خالد قنديل

مدير المشروع

م/ رجب سمير

م/ رجب سمير

م/ رجب سمير

م/ رجب سمير

م/ رجب سمير

م/ رجب سمير

م/ رجب سمير

م/ رجب سمير

م/ رجب سمير

م/ رجب سمير

م/ رجب سمير



المنطقة الخامسة غرب الدلتا

ادارة المشروعات

مشروع:تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول ١٣٥ كم القطاع الثامن بطول ١٤٤٠٠ كم

تنفيذ : الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق
كشف (١١) جاري

المقاول: شركه المتحدة للمقاولات ورصف الطرق رقم العقد (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٤٠)

مشروع:تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول ١٣٥ كم القطاع الثامن بطول ١٤٤٠٠ كم

تنفيذ : الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٣ / ٩ / ٤

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية طبقا للمقاييس	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع	
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه
أعمال الطرق													
17	بالمتر المسطح اعمال وتوريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير Mc30 بمعدل من (١,٢ - ١,٥ كجم ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية و النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢٥,٠٠	متر مسطح	٨٥٠,٠٠٠,٠	٦٦٩,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠	٦٧٤,٠٠٠,٠	١٦,٨٥٠,٠٠٠,٠				١٦,٨٥٠,٠٠٠,٠	
18	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ٠,٥ كجم/م ^٢ ترش فوق الطبقة الإسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف	٨,٣٥	متر مسطح	١,٧٠٠,٠٠٠,٠	١,٠٩٥,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠	١,١٠٠,٠٠٠,٠	٩,١٨٥,٠٠٠,٠				٩,١٨٥,٠٠٠,٠	
19	بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٧سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات و البيتومين الصلب ٧٠ ٦٠ واردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها و الفته تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقلية علي المخروط و علي المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف.	١٥١,٠٠	متر مسطح	٦٠,٣٥٥,٠	٤٩,٥٠٠,٠	٠,٠	٤٩,٥٠٠,٠	٧,٤٧٤,٥٠٠,٠				٧,٤٧٤,٥٠٠,٠	
20	بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات و البيتومين الصلب ٧٠/٦٠ واردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها و الفته تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقلية علي المخروط و علي المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف.	١٣٥,٥٠	متر مسطح	١,١٠٠,٠٠٠,٠	٦٦٧,٥٠٠	٥,٠٠٠,٠	٦٧٢,٥٠٠,٠	٩١,١٢٣,٧٥٠,٠				٩١,١٢٣,٧٥٠,٠	
21	بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات و البيتومين الصلب ٧٠/٦٠ واردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها و الفته تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقلية علي المخروط و علي المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف.	١٢٨,٥٠	متر مسطح	٩٩٥,٠٠٠,٠	٦٨١,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠	٦٨٦,٠٠٠,٠	٨٨,١٥١,٠٠٠,٠				٨٨,١٥١,٠٠٠,٠	
22	المتر الطولي اعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفيبر جلاس (نيوجيرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم طبقا للرسومات علي ان تكون وجه الخرسانة FAIR FACE بمحتوى أسمنتي لا يقل عن ٣٥٠كجم/م ^٣ و بأجهاد لا يقل عن ٢٥٠كجم/سم ^٢ و الفته تشمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم و عرض ٨٠ سم أسفل الحاجز بأجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ و السعر يشمل توريد و تثبيت الاشارة 10م ط و يتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف .	٦٦٣,٠٠	متر طولي	٥٠,٠٠٠,٠	٤,٨٠٠	٠,٠	٤,٨٠٠,٠	٣,١٨٢,٤٠٠,٠				٣,١٨٢,٤٠٠,٠	
23	بالمتر الطولي اعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانة الفاير جلاس (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقا للرسومات علي ان تكون وجه الخرسانة FAIR FACE بمحتوى أسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ و بأجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ و الفته تشمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم و عرض ٦٠ سم بأجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ أسفل الحاجز بأجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ و السعر يشمل توريد و تثبيت الاشارة(1٦٥٦) م.ط و يتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف .	٤٧٨,٠٠	متر طولي	٦٧,٠٠٠,٠	٦,٥٠٠	٢,٠٠٠,٠	٨,٥٠٠,٠	٤,٠٦٣,٠٠٠,٠				٤,٠٦٣,٠٠٠,٠	
	رسوم الكارته والموازن طبقا للماده (٣٦) من الشروط العامه والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمه الموحده لأسعار الطرق لأعمال طبقه الاتربه	١٣,٠٠	متر مكعب	٨٠٠,٠٠٠,٠	٤٠٤,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠	٤٠٧,٠٠٠,٠	٥,٢٩١,٠٠٠,٠				٥,٢٩١,٠٠٠,٠	
	رسوم الكارته والموازن طبقا للماده (٣٦) من الشروط العامه والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمه الموحده لأسعار الطرق لأعمال طبقه الاساس	٢٥,٠٠	متر مكعب	٧٠٠,٠٠٠,٠	٣٢٨,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠	٣٣٠,٠٠٠,٠	٨,٢٥٠,٠٠٠,٠				٨,٢٥٠,٠٠٠,٠	
	رسوم الكارته والموازن طبقا للماده (٣٦) من الشروط العامه والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمه الموحده لأسعار الطرق لأعمال الطبقة الاسفلتية الرابطه ٧سم	٣,٠٠	متر مسطح	٦٠,٣٥٥,٠	٤٩,٥٠٠,٠	٠,٠	٤٩,٥٠٠,٠	١٤٨,٥٠٠,٠				١٤٨,٥٠٠,٠	
	رسوم الكارته والموازن طبقا للماده (٣٦) من الشروط العامه والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمه الموحده لأسعار الطرق لأعمال الطبقة الاسفلتية الرابطه ٦سم	٣,٠٠	متر مسطح	١,١٠٠,٠٠٠,٠	٦٦٧,٥٠٠	٥,٠٠٠,٠	٦٧٢,٥٠٠,٠	٢,٠١٧,٥٠٠,٠				٢,٠١٧,٥٠٠,٠	
	رسوم الكارته والموازن طبقا للماده (٣٦) من الشروط العامه والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمه الموحده لأسعار الطرق لأعمال الطبقة الاسفلتية السطحيه ٥سم	٣,٠٠	متر مسطح	٩٩٥,٠٠٠,٠	٦٧٢,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠	٦٧٧,٠٠٠,٠	٢,٠٣١,٠٠٠,٠				٢,٠٣١,٠٠٠,٠	
إجمالي الأعمال (فقط اربعمائة ثلاثة وثلاثون مليون و سبعمائة ثمانية وسبعون الفا وتسعون جنيها فقط لا غير)												٤٣٣,٧٧٨,٠٩٠,٠٠	

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرهاسبق صرفها إلى المقاول على الحساب نهائيا

مدير عام المشروعات

مدير المشروع (الهيئة)

تحريراً في

يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئاتغير الواردة بصك الشروط أتمدت من

تحريراً في

عتمد

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاستشارية
عميد مهندس /

"هاني محمد محمود طه"

مدير المشروع
الشركة المتحدة للمقاولات
ورصف الطرق

م/مصطفى محمد

مهندس /إبراهيم الحناوي

مهندس /محمد قياض

