



عن صلية : إسناد تنفيذ أعمال الجسر الثرابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
تنفيذ: شركة الأمين للمقاولات والتوريدات والاستيراد والتصدير والأعمال الكهربائية عن المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤ / ٠٩ / ٢٢

المعد رقم : (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٨٥١) بتاريخ : ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٣ من المحطة ٢٢٤+٣٥٠ الى ٢٢٥+٣٥٠

رقم البند	نوع العمل	الغدة طبقا للعدد	الوحدة	كمية البند بالعدد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	كمية مقدار الأعمال	جاري أم نهائي	جولة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
٢	أولا : الاعمال قبل المفاوضة بتاريخ ٢٠٢٤-٦ بالمر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها التنفيذ باستخدام (اللودراو البلدوزر) في مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والبند يشمل التطهير وإزالة الجذور بعمق لا يقل عن ٣٠ سم و التخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر . تمهيدا لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	فرش / جنيه							فرش / جنيه	فرش / جنيه	فرش / جنيه	
	مسافة ٥٠٠ م	١١,٠٠	م	٢	١٤٢١١,٠٠	١٢٧٨٩,٠٠	١٢٧٨٩,٠٠	جاري ٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤	بالعدد إزالة أشجار ونخيل بارتفاع لا يقل عن ٤ متر والقطر لا يقل عن ٣٠ سم وإزالة الجذور بالكامل ونقلها خارج الموقع طبقا لتعليمات المهندس المشرف.	فرش / جنيه							فرش / جنيه	فرش / جنيه	فرش / جنيه	
	مسافة ٥٠٠ م	٤٠٠,٠٠	عدد	٣	٣٠,٠٠	٢٧,٠٠	٢٧,٠٠	جاري ٣	١٠٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٠٠,٠٠	
٦	بالمركب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتعاسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بألات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. علاوة ١ جنيه/ كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصيب ١,١ جنيه/ كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	فرش / جنيه							فرش / جنيه	فرش / جنيه	فرش / جنيه	
	مسافة ٥٠٠ م	٢٦,٠٠	م	٣	٦٠٠,٠٠	٤١٣٣,٠٠	٤١٣٣,٠٠	جاري ٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	علاوة زيادة السور ٧,٠ جنيه/ ٣م ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٠,٧٠	م	٣	٦٠٠,٠٠	٤١٣٣,٠٠	٤١٣٣,٠٠	جاري ٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٠	أعمال تحميل وتوريد ونقل تربة مطابقة للمواصفات ونشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي للشكل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	فرش / جنيه							فرش / جنيه	فرش / جنيه	فرش / جنيه	
	- في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%.	٦,٠٠	م	٣	٣٠٠٠,٠٠	١٥٦٢٠,٠٠	١٥٦٢٠,٠٠	جاري ٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٠-١	لمسافة النقل حتى ٢ كم.	١,٦٠	م	٣	٣٠٠٠,٠٠	١٤٢٣٤٣,٠٠	١٤٢٣٤٣,٠٠	جاري ٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٠-٢	علاوة زيادة سور ١,٦ جنيه / ٣م ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٣,٠٠	م	٣	٢٢٣٩٩٤,٢٠	١٤٢٣٤٣,٠٠	١٤٢٣٤٣,٠٠	جاري ٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٠-٣	علاوة ١ جنيه/ ٣م وذلك بعد أول متر رأسي من منسوب الأرض الطبيعية في بنود الردم	١,٠٠	م	٣	١٠٠,٠٠	١٦٩٦١,٠٠	١٦٩٦١,٠٠	جاري ٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	

مراجعا كطريق (١٣) لتتمة
شهادات تأمين ضد حوادث الطرق
طبقا للمتواجد بالعدد.
مهندسو المشروع ومدير
المشروع متواجدون.
مكتب جهاز الإشراف
والاستشاري متواجدة.
الأجهزة المسجلة متواجدة.
المعدات متواجدة.
البرنامج الزمني الخاص بالعدد.
الخطط للمشروع متواجدة.
التقارير (المبدئي - الإيسوي -
النهائي) متواجدة.
المستلزمات والمهمات متواجدة.
ممسقل تأمين سلامة المرور.
معدات الموقع متواجدة.

نصحتهم مبلغ (١٣) آلاف
الف لعمد قواض المستلزمات
المسكلم نكاحج الإشراف
سماح ٢٠٢٣/١١/١٩
ع


بمعد
رئيس المنطقة المسماة ببني سويف
مهندس / أحمد عراقي حسين



مضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
في سنة ٢٠٢٤
الى المقاول مبلغ
على الح

مدير عام المشروعات
د/ مصطفى شعبان العبر
مهندس الإشراف
د/ أحمد حسين

تحريرا / ١ / سنة ٢٠٢٤
ملاحظه الغنات



مستودع
مستودع
مستودع

مستودع
مستودع
مستودع

مستودع
مستودع
مستودع

