

عن عملية / أعمال تأمين وسلامة المرور (أعمال العلامات الطولية والأرضية) الخاصة لاستكمال ازدواج طريق أمبوط / سوهاج / البحر الأحمر بطول ١٠٠ كم
أشراف (المنطقة الثامنة - قنا)

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة - قنا

العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٨٧٩) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٣٠

شاملة المدة من بدء العمل الي : ٢٠٢٣/٠٨/٠٩

تنفيذ : شركة مصرية لمستلزمات الطرق

رقم البند	نوع العمل	الفئة		كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل المباشر اجراؤا	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	الباقي بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنية							قرش	جنية	
١	بالكجم توريد وتركيب قائم معني ١٠ Ibeam علامة مرورية بنظام الدق الميكانيكي على ان يتم الالتزام بالرسومات التنفيذية للمسافات البينية للعلامات ويعدا عن حرف الرصف وارتفاعها عن سطح الارض طبقا للرسومات المرفقة ولا يشمل أيضا توريد العلامة والورق العاكس ويشمل فقط توريد ولحام وتركيب القائم وتجميع العلامة مع القائم.	٥٣	٠	٥٨٧٧٥	كجم	٢٣٢٠٥	١٦٠٠٠	٣٩٢٠٥	٠	٢٠٧٧٨٦٥	٠	- العلامات الارشادية متواجدة - البرنامج الزمني متواجد - وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة - سيارة نقل العينات غير متواجدة - المهندس والفني متواجدان - بوليصة التأمين متواجدة
٢	بالكجم توريد وتشغيل وتركيب قطعان أو الواح معدنية صلب طري و ٣٧ المشغول والواح التقوية والجوابط طبقا للابعاد والقطاعات الموضحة بالرسومات والفئة تشمل التوريد والتشغيل والحامات والتركيب واستخدام الجلفنة على البارد على ان يتم نهو البند مما جميعه طبقا للمواصفات واصول الصناعة والمهندس المباشر واستشاري عام المشروع والرسومات والتصميمية .	٦٠	٠	١٠٠٠٠٠	كجم	٠	٧٠٠٠٠	٧٠٠٠٠	٠	٤٢٠٠٠٠٠	٠	
٣	بالعدد نقل وتركيب رسالة علامة طويلة للكابولي والجاولونات على ان يتم استلام الرسالة من مصنع العلامات بمدينة نصر والشركة مسئولة على المحافظة على سلامة الرسالة حتى التركيب	٦٠٠٠	٠	٤٠	بالعدد	٠	٣٠	٣٠	٠	١٨٠٠٠٠	٠	
٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية على طرق منطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط على ان يكون الخط بعرض ٢٠ سم ومسمك ٨ سم بعرض الطريق طبقا للنموذج المرفق على الساخن وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS ١٩٨٩/٣٢٦٢ أن يكون نسبة اكسيد التيتانيوم ٦% وبودرة الزجاج ٢٠% والنسبة الخارجية ١٠% والمادرة الرابطة ٢٠% والمواد المائلة النسبة المتبقية.	١٢٥	٠	٢٠٠٠	م.ط	٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	١٢٥٠٠٠	٠	
٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للاساسات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٢٥٠ كجم / سم ٣ مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	٢٠٠٠	٠	١٠٤	م ٣	٥٥	٤٩	١٠٤	٠	٢٠٨٠٠٠	٠	
٦	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية لزوم الاساسات على ألا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم / سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الصب على ان يكون الخلط ميكانيكي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر.	١٢٥٠	٠	١١٩	م ٣	٣٥,٧٥	٨٣,٢٥	١١٩	٠	١٤٨٧٥٠	٠	
٧	بالمتر المكعب حفر التربة لزوم الاساسات في أي نوع من أنواع التربة ونزع المياه ان وجدت والفئة شاملة سدد جوانب الحفر اذا لزم الامر ونقل ناتج المغلفات خارج الموقع الى المقالب الصومية وعمل جسة لمعرفة جهد وعق التأسيس وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر.	٦٥	٠	٢٨٩	م ٣	٦٠,٥	٢٢٤,٥٠	٢٨٥	٠	١٨٥٢٥٠	٠	
٨	بالمتر المكعب ردم باتربة طبيعية ناتج الحفر بشرط خلوها من المواد العضوية والدمك الجيد للحصول على اعلى كثافة ممكنة والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر.	٢٨	٠	٦٥	م ٣	٥٧,٣٧٥	٥٧,٣٧٥	٥٧,٣٧٥	٠	١٦٠٦	٥٠	
٩	بالمتر المسطح توريد ودهان طبقة عازلة للرطوبة من البيتومين المؤكسد وجهين وذلك لسطح الاساسات الخرسانية اسفل منسوب الأرض الطبيعية قبل الردم والفئة تشمل التوريد والدهان طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر.	٥٥	٠	٣٤١	م ٢	٠	٣٤١	٣٤١	٠	١٨٧٥٥	٠	
١٠	نقل وتركيب علامات ارشادية أرضية (شيفرون - مثلث - دائرة) والبند يشمل جميع الاعمال اللازمة من مسامير حداثي راس طاسة بقطر ١٥ مم لنهوه عملية التركيب بالموقع والبند وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة والفئة لا تشمل القائم المعدي .	٢٢٠	٠	١٨٤٩	بالعدد	٦٦٥	٩٠٩	١٥٧٤	٠	٣٤٦٢٨٠	٠	
١١	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح بجميع الاقطار والفئة تشمل التوريد والتركيب والتشغيل والتربيط طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر.	٢٥٥٠٠	٠	١٠,٣٨٥	طن	٤,٤	٥,٩٨٥	١٠,٣٨٥	٠	٢٦٤٨١٧	٥٠	
١٢	بالعدد نقل وتركيب علامات ارشادية أرضية بعرض اقل من ١٢٠ سم على قائمين والبند يشمل جميع الاعمال اللازمة من مسامير حداثي راس طاسة بقطر ١٥ مم لنهوه عملية التركيب بالموقع وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة والفئة لا تشمل القائم المعدي وكل ما يلزم للتركيب .	٣٠٠	٠	١٠٠	بالعدد	٠	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	
	الإجمالي									٧٥٨٩٥٩٩	٠	

أقر بأن الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره سبق صرفها الي
المقاول تحريراً في ٢٠٢٢ / /

تحريراً في ٢٠٢٢ / /

أقر بصحة ذلك

ممثل المالك الهيئة

م/ محمد رمضان

جشن الاعمال

م/ عبد الرحيم محمد

يدفع الي المقاول مبلغ

ملاحظات الفئات

على الحساب

نهائياً

تحريراً في ٢٠٢٢ / /

مدير عام المشروعات

منطقة قنا

مهندس /

روماني ارميا مالك

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة (قنا)

المهندس /

عماد محمد حسين

إِسْمُ الْمَقُولِ :

رقم ومقدار النص

رقم ومقدار التصديق :

بند الميزانية :

رقم المستند :	(عدد المحقات)	رقم التصديق	القيمة
نوع الميزانية :	فرع	بند	حرف

جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه)

[illegible]