



ملف رقم ٢٨٥/٦/١٧

٧٥١
٢٠٢٣/١١/١٦

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
تحية طيبة وبعد،

نتشرف ان نرفق طيه استماره (٥٠ ع ج) بمبلغ ١١٤١٠٤٣,٩ فقط وقدره (مليون ومائة واحد وأربعون ألفا وثلاثة وأربعين جنيها مصريا وتسعون قرشا لا غير) قيمة فروق أسعار مستخلص ختامي (١٥) عن مشروع تطوير ورفع كفاءه طريق الشيخ فضل - رأس غارب بطول ١٣ كم تنفيذ شركه سامكريت .

برجاء التفضل بالعلم و الاحاطه والتوجيه بما يلزم .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،

تحريرا فى ٢٠٢٣/ ١١/ ١٦

المرفقات :

١- استماره ٥٠ ع ج

٢- مذكرة فروق الأسعار

رئيس الاداره المركزيه
الاداره المركزيه (اسيوط المنيا)

١٦
٢٠٢٣
م/ مصطفى على مسعود



جمهورية مصر العربية استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة : مصلحة الجمارك والمصارف
قسم : المصلحة العامة
المبلغ المستحق إلى : مركز سكرتير
بموجب : الطلبات طيبة ، أو : مركز سكرتير
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على : مركز سكرتير
شيك على البنك المركزي في : مركز سكرتير
شيك على الخارج : مركز سكرتير
يسحب باسم : مركز سكرتير
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
١١٤١٠٤٣٩٠	١١/٤/٩٠	١١٤١٠٤٣٩٠	١١٤١٠٤٣٩٠
الجملة			

رقم :

الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠٢

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإدارى ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند
	إجمالى الأصل					
	قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات			
	</					

الختم ذو التاريخ



روجع

رئيس المصلحة

علامة

سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل المحوزات والتنازلات : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____

الإيرادات : _____

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____

روجع في سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب

شيك

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع ح ») : _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____

إمضاءات موظفي الشطب

(٣) سحب : _____

(٤) قيد في سجل : _____

(٥) أدرج في كشف : _____

رقم : _____

رقم : _____

رقم : _____

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنافسة المحدودة رقم ٢٠١٨/٢٠١٧/٩٥ لعملية " رفع كفاءة طريق الشيخ فضل / رأس غارب بطول ١٢ كم من كوبرى الشيخ فضل حتى التقاطع
مع طريق الجيش (المنطقة المساحة - أسبوط)

جدول معاملات عناصر التكلفة للبنود الخاضعة للتعديل

رقم البند	البيان	نسب العناصر الخاضعة للتعديل				اخرى
		بيتومين	أسمنت	سولار	حديد تسليح	
١	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية	---	---	٣٠	---	٧٠
٢	اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية صلبة ويتم تحديد ذلك باخذ عينات مقاس ١٠*١٠*١٠ سم من هذه التربة ومحمل على البند الاتي ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة ٥٠٠ متر ٢- ارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية	---	---	٣٠	---	٧٠
٣	اعمال توريد وتحميل ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية لسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي	---	---	٣٠	---	٧٠
٤	اعمال انشاء تكسية بالدش على المائل بسمك ٤٠ سم والفئة شاملة اعمال الحفر وارنكة الجوانب وشد الاوتار مع عمل الكتلة ومونة المباني	---	٢٠	١٥	---	٦٥
٥	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس بعد الدمك باستخدام الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات بحيث لا يقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ٨٠ %	---	---	٣٠	---	٧٠
٦	اعمال كشط وازالة المسطحات التالفة بالرصف الحالي بالسمك المطلوب باستخدام ماكينة الكشط على الهارد مع استخدام ناتج الكشط في استكمال الطبقات	---	---	٣٠	---	٧٠
٧	اعمال انشاء طبقة تشريب (برايم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير (M.C.30) بمعدل ١.٥ كجم/م ² طبقا للشروط والسواصفات	٩٢	---	٣	---	٥
٨	اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٣) سمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام سن الاحجار الصلبة المترجرة جيدة الالتصاق	٧٠	---	١٠	---	٢٠
٩	اعمال انشاء طبقة لصق من الاسفلت السائل سريع التطاير (R.C.٣٠٠٠) او بالمستحلبات الاسفلتية	٩٢	---	٣	---	٥
١٠	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٤) بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام الاحجار الصلبة المترجرة	٧٥	---	١٠	---	١٥
١١	اعمال انشاء حاجز خرساني وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم من الخرسانة العادية والمقاومة المميزة لها لا تقل عن ٢٥٠ كجم/سم ³ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة	---	٢٥	١٠	---	٦٥
١٢	توريد وتشغيل وتركيب قطاعات والواح معدنية صلب طري ٣٧ المشغول الثقوية والحوائط طبقا للابعاد والقطاعات الموضحة بالرسومات	---	---	١٠	---	٩٠



الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المناقصة المحدودة رقم ٢٠١٨/٢٠١٧/٩٥ لعملية " رفع كفاءة طريق الشيخ فضل / راس غارب بطول ١٣ كم من كوبرى الشيخ فضل حتى التقاطع مع طريق الجيش (المنطقة السابعة - أسبوط)"

رقم البند	البيان	نسب العناصر الخاضعة للتعديل				اخرى
		بيثومين	اسمنت	سولار	حديد تسليح	
١٣	حفر اترية لزوم الاساسات في اى نوع من انواع التربة ونزع المياة ان وجدت والفئة الشاملة سد جوانب الحفر اذا لزم الامر	---	---	٣٠	---	٧٠
١٤	توريد وصب خرسانة عادية لزوم الاساسيات على الا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٥ يوم من الصب	---	٢٥	١٠	---	٦٥
١٥	توريد وصب خرسانة مسلحة للاساسات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك الميكانيكي	---	٢٥	١٠	---	٦٥
١٦	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح بجميع الاقطار والفئة تشمل التوريد وتركيب وتشغيل والقرىبط	---	---	٥	٨٥	١٠
١٧	توريد وتركيب رسالة علامات ارشادية علوية وذلك للكابولي والجاملون والكابولي المزدوج والميني كابولي طبقا لتعليمات الهيئة	---	---	٢٠	---	٨٠
١٨	اعمال فك ونقل اعمال علوية وتركيبها (كابولي) على القواعد المعدة لها بمعرفة الشركة المنفذة فى الاماكن التي تحددها المنطقة	---	---	٢٠	---	٨٠
١٩	اعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء على الساخن (Extuder) سمك ٢.٥ سم وذلك لتخطيط الطريق على ان يكون عرض الخط المستمر ٢٠ سم	---	---	١٠	---	٩٠
٢٠	توريد وتركيب عواكس ارضية من مادة الاكليكرك بخابور والمضاف عليها مادة (u.v.c) سطح العاكس مقاس ١٠*١٠ سم والخابور بطول ٥ سم	---	---	٥	---	٩٥
٢١	نقل وتركيب قائم معدني (I-beam 10) بنظام الدق الميكانيكي على ان يتم الالتزام بالرسومات التنفيذ والمسافات البينة للعلامات	---	---	١٠	---	٩٠
٢٢	نقل وتركيب عواكس صاج يتم استلامها من مصنع العلامات المرورية بالهيئة وتركيبها على الحاجز الخرساني طبقا للرسومات	---	---	١٠	---	٩٠

