

عملية اكمال الرباطه و السطحيه لطريق الفيوم / ايشواى / يوسف الصديق بطول ٣.٥ كم مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم ضمن المرحله الاولى المبادرة الرئيسيه (حياه كريمه) بالامر المباشر

شركة ستي كور للمقاولات و التنمية العمرانيه

المنطقه السادسه بدو سويده

المقعد رقم (١٤٣) كسلة ٢٠٢٤/٢٠٢٥

تاريخ اكمال الموقع : ٢٠٢٤/١١/٠٣

تاريخ ختم الاعمال طبقا لقراره مدة : ٢٠٢٥/٠٣/٠٣

عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/١٢/٠٢

رقم البند	نوع الاعمال	كميات العقد	اللون	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار العمل المتبقي	قيمة الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	الملاحظات
١	اعمال إنشاء طبقة تشريب (بريم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط الكثافة M.C.O	٦٤٠٠	٥٨	م	٢	٠	٦٤٠٠	٦٤٠٠	٠	٣٧١٢٠٠	١- براعي تطبيق نصوص العقد
٢	اعمال إنشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على السفلن تدرج (٣) سم ٦ سم	٦٤٠٠	٢٩٢	م	٢	٠	٦٤٠٠	٦٤٠٠	٠	١٨٦٨٨٠٠	٢- فريق عمل الشركة متواجدين
٣	اعمال توريد ورش طبقة لاصق من الببتومين السائل سريع التطاير (R.C.3000)	٣٠٠٠	٢٠	م	٢	٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٠	٥٠٠٠٠	٣- سيارة ملاكي لجهاز الاشراف متواجدة
٤	اعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على السفلن تدرج (٣) سم ٦ سم	٣٠٠٠	٢٧٢	م	٢	٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٠	٦٨٠٠٠٠	٤- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين
٥	اعمال تحميل و نقل و توريد التربة صالحه للردم مسافة نقل ٦٠ كم	٢٧٥	١٤٤	م	٣	٠	٠	٠	٠	٠	٥- المعدات متواجدة
٦	الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٦- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
٧	البرنامج الزمني متواجد	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٧- البرنامج الزمني متواجد
٨	و التقارير الميدانية و الاسبوعيه و الشهرية متواجدة	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٨- و التقارير الميدانية و الاسبوعيه و الشهرية متواجدة
٩	وسائل تأمين و سلامة المرور و العلامات الارشادية و التحذيرية متواجدة	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٩- وسائل تأمين و سلامة المرور و العلامات الارشادية و التحذيرية متواجدة
١٠	ايصالات تحصيل الرسوم الكارتات متواجدة	٢٩٧٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٢٩٧٠٠٠٠	٢٩٧٠٠٠٠	٠	٢٩٧٠٠٠٠	١٠- ايصالات تحصيل الرسوم الكارتات متواجدة
١١	وثيقة التأمين متواجدة	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١١- وثيقة التأمين متواجدة
١٢	تعلية مبلغ ٥٠٠٠٠ جنية (فقط و فترة خمسون الف فقط لا غير) لحين و رود نتائج العينات	١٩٢٠٠	٠	٠	٠	٠	١٩٢٠٠	١٩٢٠٠	٠	١٩٢٠٠	١٢- تعلية مبلغ ٥٠٠٠٠ جنية (فقط و فترة خمسون الف فقط لا غير) لحين و رود نتائج العينات
١٣	اجمالي قيمة الكارتات	٣,٤٠٠	٣	م	٢	٠	٦٤٠٠	٦٤٠٠	٠	٦٤٠٠	١٣- اجمالي قيمة الكارتات
١٤	اجمالي قيمة الاعمال	٣,٠٠٠	٣	م	٢	٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٠	٢٥٠٠	١٤- اجمالي قيمة الاعمال
١٥	اجمالي قيمة الاعمال + اجمالي قيمة الكارتات	٢٩٩٦٧٠٠	٠	٠	٠	٠	٢٩٩٦٧٠٠	٢٩٩٦٧٠٠	٠	٢٩٩٦٧٠٠	١٥- اجمالي قيمة الاعمال + اجمالي قيمة الكارتات
١٦	خصم ٠.٥ % بناء علي محضر المفاوضات	٢٩٨١٧١٦.٥٠	١٤٩٨٣.٥٠	٠	٠	٠	٢٩٩٦٧٠٠	٢٩٩٦٧٠٠	٠	٢٩٨١٧١٦.٥٠	١٦- خصم ٠.٥ % بناء علي محضر المفاوضات

المركز الرئيسي للاستشارات الهندسية
م. د. ج. ح. فقط مليونان و مائة الف
م. د. ج. ح. فقط مليونان و مائة الف
٣٧٢٧٨٦٦

المقاول : يوسف شحيد عبد العليم

استشاري المشروع : امبابا

مهندس المشروع : م. محمد عبد العزيز

ملاحظة : الفات

الرجاء شكره ..

المهندس / محمد عبد الرزاق حبيب

مدير عام التشغيل والصيانة
م. د. ج. ح. فقط مليونان و مائة الف
م. د. ج. ح. فقط مليونان و مائة الف

المهندس /

سقي صرفها الي المقاول
المحاسب /

٠٠٠

ان بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدرها

بدفع للمقاول مبلغ ٢,٩٨١,٧١٦.٥٠

غير الواردة بهك الشروط اعلنت من

رئيس الادارة المركزية لمنطقة بنى سويف
مهندس /
احمد عرافى حبيب

عملية اعمال استكمال الرابطه و السطحيه لطريق الفيوم / ابشواى / يوسف الصديق بطول ٣.٥ كم مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم ضمن المرحله الاولى المبادرة الرئاسيه (حياه كريمه) بالامر المباشر

اسم العمل :

شركة ستي كور للمقاولات و التنميه العمرانيه

اسم المقاول :

العقد رقم (١٤٢) لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٥

رقم ومقدار التصدين :

مستخلص رقم (١)

بند الميزانية :

٣,١٣٩,٨٢٢.٠٠

قيمه امر الاسناد

جمله الاستقطاعات

قرش	جنيه	
	١٤٩,٠٨٥.٨	٥% تامين اعمال
	٦٨,٥٥٠.٣	رسم الدمغه
	٠.٠٠	تكاليف معمل
	٠.٠٠	١٤% ضريبه مضافه
	٢٨,٣٩٧.٣٠	الارباح ت.ص
	٥٠,٠٠٠	تعليه مبلغ جنيه (فقط و قدرة خمسون ألف فقط لا غير) لحين و رود نتائج العينات

يراعي قبل الشرف تطبيق نصوص العقد يخص جميع المشتريات النفايات المنصوص عليها بالعقد

بيان المنصرف من المقاول	قيمة الاعمال	
	جنيه	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	٢,٩٨١,٧١٦.٥٠	
	٠.٠٠	
مصرح بصرفه	٠.٠٠	
سابق صرفه	٠.٠٠	
مستحق صرفه	٢,٩٨١,٧١٦.٥٠	
جمله الاستقطاعات	٢٩٦,٠٣٣.٤٥	
صافى المبلغ المستحق	٢,٦٨٥,٦٨٣.٠٦	
الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب	١٤١,٩٨٦.٥٠	
التأمينات الاجتماعيه	١٠٢,٢٣٠.٢٨	