

عملية اعمال رفع كفاءة (القطاع الاول) من
طريق مفارق المسلات / شكشوك / قوته / يوسف
بخصوص :- الصديق (اعمال صناعيه) مركز يوسف الصديق
محافظة الفيوم ضمن المرحلة الاولى من المبادرة
الرناسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر)

تنفيذ :- شركة المتحدة للمقاولات المتكامله (صالح عبد
الوهاب يسن جابر و شريكه)

عقد رقم :- العقد رقم (٩٩٤) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية لتنفيذ وصيانته الكباري

تحية طيبة ... وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرفق طيه استمارة ٥٠ ع.ج بمبلغ ٦٠٢٦٧٧٨,٣ جنيه (فقط و قدرة سته مليون
و سته و عشرون الف و سبعمائه و ثمانين و سبعون جنيها و ثلاثون قرش لا غير) قيمه
التعويضات عن الكميات في المستخلص رقم (١ حتي ٥ ختامى) الخاص بالمشروع عاليه .

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحرير أ.ف. :- ٢٠٢٥/٠٢/٠٣

مرفقات : ()

رئيس الإدارة المركزية

منطقة بنى سويف



مهندس /

احمد عراقي حسين

[illegible]

كتب المراجعة

رئيس القسم

२.२ —

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : _____
 شك علم البنك المركزي فم : _____

شيك على الخارج
يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

صاحب الحق أو :
شركة الخدمة للمعاودة بمكة المكرمة

تقيد في السجل برقم :

(ب) الکاتب المنوط

المختتم ذو التاريخ

روبع

ليس المصلحة

٢/١٣
(١) إقرار كاتب سجل المحجزوار
(٢) إقرار بأن القصة مرتبطة به
(أو) بأنه البالغ مضاف

علامة

سنة ٢٠٢٠

(١) إقرار كاتب سبيل المحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: جاري بتاريخ الإمضاء:

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

٢٠٢ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب

شيك

إذن صرف

مدير او رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

نفى _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢١) قيد دفاتر الحسابات المختصة :-

عملية : رفع كفاءة (القطاع الأول) من طريق مفارق المسلات / شكشوك/ قوته يوسف الصديق (اعمال صناعيه) تنفيذ شركة المتحدة للمقاولات المتكامله (صالح عبالوهاب يسن وشريكه) بالامر المباشر.

عقد رقم (٩٩٤) ٢٠٢٢/٢٠٢٣
امر الاسناد ٢٠٢٢/١٠/٤
تعويزات عن مستخلص جارى ١
بداية الاعمال من ٢٠٢٢/١٢/٢٥ حتى ٢٠٢٣/١/٢٩



رقم البند	نوع الاعمال	بيانات امر الاسناد				الأشهر	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة التعويض	قيمة التعويض	اجمالى الأيام	اجمالى ما تم صرفه في المستخلص	ملاحظات (رقم الصفحة)
		الوحدة	الفئة	الكمية	اجمالى الاعمال								
٣	اعمال التطهيرات من الأشجار والحشائش	م٢	٥,١٥	٣٤٠٠	١٧٥١٠	ديسمبر	٧	٠,١٩٤٤٤٤٤٤	٠,٠٧٢٠	٢٤٥	٧٨٤٧٥٠٤,٢٨	٣٦	٣١
						يناير	٢٩	٠,٨٠٥٥٥٥٥٦	٠,١٠٢٢	١٤٤٢			
٨	توريد رمال نظيفة	م٣	١٤٥	٤٩٤٨	٧١٧٤٦٠	ديسمبر	٧	٠,١٩٤٤٤٤٤٤	٠,٠٦٢٦	٨٧٣٣			١٧
						يناير	٢٩	٠,٨٠٥٥٥٥٥٦	٠,٠٩٠٢	٥٢١٣١			
٩	توريد طبقة الاحلال	م٣	٣٠٠	٥٠	١٥٠٠٠	ديسمبر	٧	٠,١٩٤٤٤٤٤٤	٠,٠٦٥٨	١٩٢			١٨
						يناير	٢٩	٠,٨٠٥٥٥٥٥٦	٠,٠٩٣٤	١١٢٩			
١٠	اعمال خرسانة عادية للاساسات	م٣	١٦٢٠	٦٦٣	١٠٧٤٠٦٠	ديسمبر	٧	٠,١٩٤٤٤٤٤٤	٠,٠٧٧٢	١٦١٢٣			٤٤
						يناير	٢٩	٠,٨٠٥٥٥٥٥٦	٠,١٩١٧	١٦٥٨٦٢			
١١	اعمال خرسانة مسلحة برباخ	م٣	٢٧٥٠	١١٨٦	٣٢٦١٥٠٠	ديسمبر	٧	٠,١٩٤٤٤٤٤٤	٠,١٣٢٥	٨٤٠٢٩			٣٦
						يناير	٢٩	٠,٨٠٥٥٥٥٥٦	٠,٢٧٢٣	٧١٨٠٤٦			
١٦	توريد وتركيب ورص حديد التسليح	طن	٢٧٠٠٠	٨٣	٢٢٣٠٤٧٠	ديسمبر	٧	٠,١٩٤٤٤٤٤٤	٠,٣٣٦٨	١٤٦٠٧١			٤٥
						يناير	٢٩	٠,٨٠٥٥٥٥٥٦	٠,٤١٢٦	٧٤١٣٤٦			
	الاجمالى									١٩٣٥٣٤٩			

مدير عام التنفيذ والصيانة
م/ حسام الدين حسن

مهندس المشروع بالمنطقة
م/ فرحان محمد عبد البر

الهيئة العامة للطرق والكبارى

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة ببنى سويف



عملية : رفع كفاءة (القطاع الأول) من طريق مفارق المسلات / شكشوك / قوته يوسف الصديق (اعمال صناعيه) تنفيذ شركة المتحدة للمقاولات المتكامله (صالح عبدالوهاب يسن وشريكه) بالامر المباشر.

عقد رقم (٩٩٤) ٢٠٢٢/٢٠٢٣
امر الاسناد ٢٠٢٢/١٠/٤
تعويزات عن مستخلص جارى ٢
بداية الاعمال من ٢٠٢٣/١/٣٠ حتى ٢٠٢٣/٢/١٤

رقم البند	نوع الاعمال	بيانات أمر الاسناد				الأشهر	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة التعويض	قيمة التعويض	اجمالى الأيام	اجمالى ما تم صرفه في المستخلص	ملاحظات (رقم الصفحة)
		الوحدة	الفئة	الكمية	اجمالى الاعمال								
٣	اعمال التطهيرات من الأشجار والحشائش	م٢	٥,١٥	٣٥٥,٤٨	١٨٣٠,٧٢	يناير	٢	٠,١٢٥	٠,١٠٢٢	٢٣			٣١
						فبراير	١٤	٠,٨٧٥	٠,١٣٦٦	٢١٩			
٩	توريد وتشغيل طبقة الاحلال	م٣	٣٠٠,٠٠	١٨٣٤,٧٣	٥٥٠٤١٩	يناير	٢	٠,١٢٥	٠,٠٩٣٤	٦٤٢٦			١٨
						فبراير	١٤	٠,٨٧٥	٠,١٤٩٢	٧١٨٥٧			
١٠	اعمال خرسانة عاديه للاساسات	م٣	١٦٢٠	٣٦٤	٥٨٩٦٨٠	يناير	٢	٠,١٢٥	٠,١٩١٧	١٤١٣٠		١٠٥٢٢٠٠٠	٤٤
						فبراير	١٤	٠,٨٧٥	٠,٢٤٥٣	١٢٦٥٦٧			
١١	اعمال خرسانة مسلحة	م٣	٢٧٥٠	٤٦٦	١٢٨١٥٠٠	يناير	٢	٠,١٢٥	٠,٢٧٣٣	٤٣٧٧٩			٣٦
						فبراير	١٤	٠,٨٧٥	٠,٢٨٥٦	٣٢٠٢٤٧			
										٥٨٣٢٤٩			
										الاجمالى			

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير عام التنفيذ والصيانة
م/ حسام الدين حسن

مهندس المشروع بالمنطقة
م/ فرحات محمد عبدالر

يعتمد

رئيس الادارة المركزية للمنطقة السادسة بكي سوف


م/ أحمد قوافى حسين

استشارى المشروع

م/ ايهاب إبراهيم محمد



الشركة المنفذة



عملية : رفع كفاءة (القطاع الأول) من طريق مفارق المسلات / شكشوك/ قوته يوسف الصديق (اعمال صناعيه) تنفيذ شركة المتحدة للمقاولات المتكامله (صالح عبدالوهاب يسن وشريكه) بالامر المباشر.

عقد رقم (٩٩٤) ٢٠٢٢/٢٠٢٣
امر الاسناد ٢٠٢٢/١٠/٤
تعويزات عن مستخلص جاري ٣
بداية الاعمال من ٢٠٢٣/٢/١٥ حتى ٢٠٢٣/٤/١٥

رقم البند	نوع الاعمال	بيانات أمر الاسناد				الأشهر	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة التعويض	قيمة التعويض	اجمالي الأيام	اجمالي ما تم صرفه في المستخلص	ملاحظات (رقم الصفحة)
		الوحدة	الفئة	الكمية	اجمالي الاعمال								
٣	اعمال التطهيرات من الأشجار والحشائش	م	٥,١٥	٩٠٤,٥٢	٤٦٥٨,٢٨	فبراير	١٤	٠,٢٣٣٣	٠,١٣٦٦	١٤٨	٦٠	١٦٥٣٩٥٩٤,٩٤	٣١
						مارس	٣١	٠,٥١٦٧	٠,١٤٩٨	٣٦١			
						ابريل	١٥	٠,٢٥٠٠	٠,١٥١٩	١٧٧			
١٢	خرسانة مسلحة لزوم الخوازيق	م.ط	١٨٣٠	٢٤٠٠	٤٣٩٢٠٠٠	فبراير	١٤	٠,٢٣٣٣	٠,٢٤٤٢	٢٥٠٢٥٦			٥٦
						مارس	٣١	٠,٥١٦٧	٠,٢٤٩٨	٥٦٦٨٤٦			
						ابريل	١٥	٠,٢٥٠٠	٠,٢٥٠٨	٢٧٥٣٧٨			
١٣	توريد وتركيب القيسون	طن	٣٢٥٠٠	١٠	٣٢٥٠٠٠	فبراير	١٤	٠,٢٣٣٣	٠,٢٣٥٢	١٧٨٣٦			٤٩
						مارس	٣١	٠,٥١٦٧	٠,٣٣٣٩	٥٦٧٣٩			
						ابريل	١٥	٠,٢٥٠٠	٠,٣٧٢٢	٣٠٢٤١			
١٦	حديد التسليح	طن	٢٧٠٠٠	٣٠	٨١٠٠٠٠	فبراير	١٤	٠,٢٣٣٣	٠,٤١٢٦	٧٧٩٨١			٤٥
						مارس	٣١	٠,٥١٦٧	٠,٦٣١٦	٢٦٤٣٢٥			
						ابريل	١٥	٠,٢٥٠٠	٠,٨٩٢٦	١٨٠٧٥٢			
	الاجمالي									١٧٢١٠٤٠			

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام التنفيذ والصيانة
م/ حسام الدين حسن

مهندس المشروع بالمنطقة
م/ فرحات محمد عبد الله

يعتمد


رئيس الادارة المركزية للمنطقة السادسة ببني سويف

م/ أحمد علي حسن



الشركة المنفذة

إ.م. صالح عبد الوهاب



عملية : رفع كفاءة (القطاع الأول) من طريق مفارق المسلات /شكشوك/ قوته يوسف الصديق (اعمال صناعيه) تنفيذ شركة المتحدة للمقاولات المتكامله (صالح عبدالوهاب يسن وشريكه) بالامر المباشر.

عقد رقم (٩٩٤) ٢٠٢٢/٢٠٢٣
امر الاسناد ٢٠٢٢/١٠/٤
تعويزات عن مستخلص جاري ٤
بداية الاعمال من ٢٠٢٣/٤/١٦ حتى ٢٠٢٣/٥/١٩

رقم البند	نوع الاعمال	الوحدة	الفئة	الكمية	قيمة الاعمال	الأشهر	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة التعويض	قيمة التعويض	اجمالى الأيام	اجمالى ما تم صرفه في المستخلص	ملاحظات (رقم الصفحة)
٣	اعمال تطهير الموقع من الأشجار	م٢	٥,١٥	٥٩٥	٣٠٦٤,٢٥	ابريل	١٥	٠,٤٤١٢	٠,١٥١٩	٢٠٥	٣٤	١٩٥٠٩٦٠٩,٠٥	٣١
						مايو	١٩	٠,٥٥٨٨	٠,١٥٧٨	٢٧٠			
٦	اعمال خرسانة مسلحة للأساسات	م٣	٢٣٠٠	٤٧١	١٠٨٣٣٠٠	ابريل	١٥	٠,٤٤١٢	٠,٥٤٦٧	٢٦١٢٨٢			٣٦
						مايو	١٩	٠,٥٥٨٨	٠,٥٤٨٨	٣٣٢٢٢٩			
٨	توريد ورمال نظيفة	م٣	١٤٥	٢٤٠٠	٣٤٨٠٠٠	ابريل	١٥	٠,٤٤١٢	٠,١٣٨٨	٢١٣١٠			١٧
						مايو	١٩	٠,٥٥٨٨	٠,١٤٥٩	٢٨٣٧٣			
١٠	اعمال خرسانة عادية للأساسات	م٣	١٦٢٠	٢٥٠	٤٠٥٠٠٠	ابريل	١٥	٠,٤٤١٢	٠,٣١٣٨	٥٦٠٦٩			٤٤
						مايو	١٩	٠,٥٥٨٨	٠,٣٦١٩	٨١٩٠٦			
١٦	حديد التسليح	طن	٢٧٠٠٠	٤٠	١٠٨٠٠٠٠	ابريل	١٥	٠,٤٤١٢	٠,٨٩٢٦	٤٢٥٢٩٨			٤٥
						مايو	١٩	٠,٥٥٨٨	٠,٨٩٢٦	٥٣٨٧١٠			
	الاجمالى									١٧٤٥٦٥٣			

الهيئة العامة للطرق والكباري


مدير عام التنفيذ والصيانة
م/ حسام الدين حسين

مهندس المشروع بالمنطقة
م/ فرحات محمد البدر


رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة ببني سويف

م/ أحمد عراقي حسين

استشاري المشروع



الشركة المنفذة



عملية : رفع كفاءة (القطاع) الأول من طريق مفارق المسلات /شكشوك/ قوته يوسف الصديق (اعمال صناعيه) تنفيذ شركة المتحدة للمقاولات المتكامله (صالح عبالوهاب يسن وشريكه) بالامر المباشر.

عقد رقم (٩٩٤) ٢٠٢٢/٢٠٢٣

تعويضات عن مستخلص ختامى ٥

امر الاسناد ٢٠٢٢/١٠/٤

بداية الاعمال من ٢٠٢٣/٥/٢٠ حتى ٢٠٢٣/٦/٢١


رقم البند	نوع الاعمال	الوحدة	الفئة	الكمية	قيمة الاعمال	الأشهر	عدد الأيام	نسبة الأيام	قيمة التعويض	قيمة التعويض	اجمالى الأيام	اجمالى ما تم صرفه في المستخلص	ملاحظات (رقم الصفحة)
٣	اعمال تطهير الموقع من الأشجار	م٢	٥,١٥	٠,٤٨	٢,٤٧٢	مايو	١٢	٠,٣٦٣٦٤	٠,١٥٧٨	٠,١٤١٨	٣٣	١٩٧٨٧٨٥٢,٩٨	٣١
						يونيو	٢١	٠,٦٣٦٣٦	٠,١٧٨١	٠,٢٨٠٢			
٨	توريد رمال نظيفة	م٣	١٤٥	١٨١٧,٦	٢٦٣٥٥٢	مايو	١٢	٠,٣٦٣٦٤	٠,١٤٥٩	١٣٩٨٢,٦٣			١٧
						يونيو	٢١	٠,٦٣٦٣٦	٠,١٦٤٠	٢٧٥٠٥,٢٤٥١			
	الاجمالى											٤١٤٨٨,٣٠	

الهيئة العامة للطرق والكباري


مدير عام التنفيذ والصيانة
م/ حسام الدين حسن

مهندس المشروع بالمنطقة
م/ فزحات محمد عبدالبير

استشاري المشروع



الشركة المنفذة



يعتمد

رئيس الادارة المركزية للمنطقة السادسة ببني سويف



مدير عام التخطيط
م/ حسام الدين حسن