

كشف (٨) جاري

مشروع: تطوير طريق وادي التطرون العلمين بطول ١٠ كم من ٧٠ كم إلى ٨٠ كم (القطاع السادس)
تنفيذ: شركة محمد عبد الوهاب محمود وشركاه

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٤-٧-١٥

المقاول: شركة محمد عبد الوهاب محمود وشركاه رقم العقد (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٨١)

رقم البند	بيان الأعمال	الفترة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجل		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
	أعمال الحفر :												
1	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراستات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥ ٪من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة(المسافة ٥٠٠ متر) من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مستعملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	17.00	م ^٣	147,416.00	141,678.56	0.00	141678.56	2,408,535.5	-	-	2,408,536		
	وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ٨.٠ جنيه لكل كيلومتر للزيادة												
2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية					0.00							مكتب جهاز الاشراف متواجد
	ذات جهد من (200-300 كجم/سم ^٢)	65.50	م ^٣	2,340.00	2,300.00	0.00	2300.00	150,650.0	-	-	150,650		
	ذات جهد من (300-400 كجم/سم ^٢)	76.00	م ^٣	35,815.00	2,000.00	32800.00	34800.00	2,644,800.0	-	-	2,644,800		- العلامات الارشادية متواجده
	أعمال الإزالة و التطهير :-												- السيارات متواجدة
4	بالمتر المسطح أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتواجدة والشروخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأوتوماتيكية بسمك ٥ سم طبقا للشروط والمواصفات والفئة الشاملة العمل بالبوريات والحساسات مع نقل ناتج الكشط لمسافة لا تقل عن ١٠ كم والتسوية والنظافة وكل ما يلزم لنهو العمل.	16.00	م ^٢	380,300.00	380,086	0.00	380086.00	6,081,376.0	-	-	6,081,376		- لافتات المشروع متواجدة
	- زيادة ٣,٢ جنيه للسهم الواحد كشط في حالة الزيادة والنقصان.												- المهندسون متواجدون
	علاوة بند ٤ لزيادة سمك الكشط ١ سم	3.20	م ^٢	149,100.00	149,000	0.00	149000.00	476,800.0	-	-	476,800		- مسئول تأمين سلامة المرور متواجد
	علاوة بند ٤ لزيادة سمك الكشط ٢ سم	6.40	م ^٢	35,300.00	35,207	0.00	35207.00	225,324.8	-	-	225,325		
5	بالمتر المكعب اعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل لا تقل عن ١٠ كم وعمل ما يلزم لنهو العمل	60.00	م ^٣	2,500.00	2,470.00	0.00	2470.00	148,200.0	-	-	148,200		- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج التكسير عن ١٠ كم من محور الطريق يتم حساب ٨.٠ جنيه لكل كيلومتر الزيادة والنقصان .												- التقارير متواجدة
6	بالمتر المكعب اعمال تكسير وإزالة مساحات من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	5.00	م ^٢	354,300.00	347,100	0.00	347100.00	1,735,500.0	-	-	1,735,500		- يراعى خصم التجارب المعملية
7	بالمتر المكعب اعمال تكسير وإزالة مبانى أو خرسانة عادية أو مسلحة أو أرصفة أو ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية طبقا لتعليمات المهندس المشرف وذلك لمسافة نقل ٣٠ كم الفئة شاملة مما جميعه بالمتر المكعب -يتم احتساب ٨.٠ جنيه لكل كيلو متر الزيادة أو النقصان	80.00	م ^٣	5,000.00	4,855	0.00	4855.00	388,400.0	-	-	388,400		- البرنامج الزمني للمشروع متواجد
	أعمال الردم :-												- يراعى تطبيق نصوص العقد
	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لشكل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تزيد عن ١٠ ٪) ورشها بالماء الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراستات للوصول إلى أقصى كثافة جافة(95 ٪من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مستعملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	96.00	م ^٣	103,850.00	101,700.00	0.00	101700.00	9,763,200.0	-	-	9,763,200		- وثائق التأمين سارية حتى تاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٦
8	- يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة والنقصان.												
	- يتم زيادة مبلغ ٤.٥ جنيه في حالة استخدام بلدوزر في التحجير للأرض المتساكنة وذلك طبقا لتحليل التربة												
	-السعر يشمل المادة المحجورة والتي أقرتها المناطق المشرفة لمحاجر منطقة وادي التطرون												
	علاوة بند ٨ ١,٢ لكل ١ كم لتوريد وتشغيل أتربة مطابقة للمواصفات مسافة نقل ١٣ كم	13.20	م ^٣	103,850.00	101,700.00	0.00	101700.00	1,342,440.0	-	-	1,342,440		
9	بالمتر المسطح تسوية أتربة الجزر والفئة شاملة اعمال الفرش والتهديب والبند يجمع مستعملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	12.00	م ^٢	218,000.00	211,467.76	0.00	211467.76	2,537,613.1	-	-	2,537,613		
10	توريد أتربة للجزر والأماكن التي يحددها المهندس المشرف على أن لا يتم التوريد إلا بعد تسوية الجزر والفئة شاملة أعمال الفرش والتهديب والبند يجمع مستعملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف (السعر يشمل المادة المحجورة والتي أقرتها المناطق المشرفة لمحاجر منطقة وادي التطرون)	60.00	م ^٣	195,932.00	107,476.00	85800.00	193276.00	11,596,560.0	-	-	11,596,560		

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عبد مهندس /
"فنى محمد محمود طه"

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومطابق وأن الصالح المسجل بظهره وقدره سبق صرفها إلى المقاول
تاريخ:
بملاحظة: الفئات غير الواردة بصفحة الشروط أضيفت من تحرير في:

مدير عام المشروعات
مهندس / محمد كياش

مدير المشروع (الهيئة)
مهندس / إبراهيم الحناوي

الشركة المنفذة: شركة محمد عبد الوهاب محمود وشركاه
مدير المشروع (شركة محمد عبد الوهاب محمود وشركاه)

محمد جمال عبد الوهاب
مهندس / محمد جمال عبد الوهاب محمود وشركاه
مشاركتهم في مشروع
مشاركتهم في مشروع
مشاركتهم في مشروع

کشف (۸) جاری

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٤-٧-١٥

المقاول: شركة محمد عبد الوهاب محمود وشركاه رقم العقد (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٨١)

مدي عام المشروعات

عدد المصنف ٤٠ (المئة)

الشركة المنفذة: شركة محمد عبد الوهاب محمود وشركاه

مدیر المشروع (شركة محمد عبد الوهاب محمود وشركاه)

مهندس / محمد الياض

دس / ابراہیم الحسنی

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الإسكندرية - مرسى مطروح
عبد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

على الحساب

وإن هذا الحساب صحيح ومضبوط وإن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سبق صرفها إلى المصارف

54

يدفع للمطاول مبلغ

ملحوظة: الجبان غير الواردة في الشريعة المحمدية
.....

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

2/2