

خامساً : فروق الأسعار لبنود أعمال جارى (٥) عن فترة تنفيذ الأعمال من ١ / ٩ / ٢٠٢٣ حتى ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٣

بيانات الأعمال بالمستخلص																				نسب التأثير لعناصر التكلفة للبند				الأرقام القياسية في تاريخ التعاقد				الأرقام القياسية في تاريخ المستخلص				نسبة العلاوة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)
رقم البند	بيان الأعمال		شهور المستخلص	عدد الأيام	عدد أيام المستخل ص	الكمية المستخلص	الكمية المنفذة بالشهر	الوحدة	فئة البند	حديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار												
أولاً : أعمال الكبارى																																	
٥	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة مع نقل الناتج خارج الموقع	سبتمبر -٢٠٢٣	٣٠	٩١	١١	٣,٦٢٦	٣م	١٨٢	.	.	.	.	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٢٣,٦	٢٨٢,٥	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠١٢٠	٧,٩٥										
		أكتوبر -٢٠٢٣	٣١	٩١	١١	٣,٧٤٧	٣م	١٨٢	.	.	.	.	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٦٨٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠١٢٠	٨,٢٢										
		نوفمبر -٢٠٢٣	٣٠	٩١	١١	٣,٦٢٦	٣م	١٨٢	.	.	.	.	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,٠١٧٩	١١,٨٣										
٩	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة	سبتمبر -٢٠٢٣	٣٠	٩١	٩٠٠	٢٩٦,٧٠٣	٣م	٩٥	.	.	.	.	٠,٢٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٢٣,٦	٢٨٢,٥	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠٢٤١	٦٧٩,١٦										
		أكتوبر -٢٠٢٣	٣١	٩١	٩٠٠	٣٠٦,٥٩٣	٣م	٩٥	.	.	.	.	٠,٢٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٦٨٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٢٤١	٧٠١,٨٠										
		نوفمبر -٢٠٢٣	٣٠	٩١	٩٠٠	٢٩٦,٧٠٣	٣م	٩٥	.	.	.	.	٠,٢٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,٠٣٥٩	١٠١٠,٧٧										
١٠	بالمتر المكعب توريد ورمد رمال نظيفة موردة من خارج الموقع حول الأساسات ...	سبتمبر -٢٠٢٣	٣٠	٩١	٥٠	١٦,٤٨٤	٣م	١٥٢	.	.	.	.	٠,٢٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٢٣,٦	٢٨٢,٥	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠٢٤١	٦٠,٣٧										
		أكتوبر -٢٠٢٣	٣١	٩١	٥٠	١٧,٠٣٣	٣م	١٥٢	.	.	.	.	٠,٢٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٦٨٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٢٤١	٦٢,٣٨										
		نوفمبر -٢٠٢٣	٣٠	٩١	٥٠	١٦,٤٨٤	٣م	١٥٢	.	.	.	.	٠,٢٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,٠٣٥٩	٨٩,٨٥										
١٩	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة عاديه للأساسات والبلاطات الإنتقالية و بدات الكمر سابق الصب	سبتمبر -٢٠٢٣	٣٠	٩١	١٧٠	٥٦,٠٤٤	٣م	١٩٣٠	.	٠,٢٨	.	.	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٢٣,٦	٢٨٢,٥	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠٢٤٧	٢٦٧٠,٠٨										
		أكتوبر -٢٠٢٣	٣١	٩١	١٧٠	٥٧,٩١٢	٣م	١٩٣٠	.	٠,٢٨	.	.	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٦٨٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٤٦٤	٥١٩٠,٤٩										
		نوفمبر -٢٠٢٣	٣٠	٩١	١٧٠	٥٦,٠٤٤	٣م	١٩٣٠	.	٠,٢٨	.	.	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,٠٧٠٠	٧٥٧٥,٣٢										
٢٠	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة للقواعد وأساسات الحوائط الساندة و البلاطات الأنثقالية و قدمات النيوجيرسى	سبتمبر -٢٠٢٣	٣٠	٩١	٢٥٠	٨٢,٤١٨	٣م	٢٦٤٥	.	٠,٢٣٢	.	.	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٢٣,٦	٢٨٢,٥	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠٢٢٥	٤٩٠٨,٩٨										
		أكتوبر -٢٠٢٣	٣١	٩١	٢٥٠	٨٥,١٦٥	٣م	٢٦٤٥	.	٠,٢٣٢	.	.	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٦٨٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٤٠٥	٩١٣٢,٨١										
		نوفمبر -٢٠٢٣	٣٠	٩١	٢٥٠	٨٢,٤١٨	٣م	٢٦٤٥	.	٠,٢٣٢	.	.	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,٠٦١١	١٣٣٢٠,٠٤										
٢٠ - ب	علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم ^٢ و المحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم / م ^٣	سبتمبر -٢٠٢٣	٣٠	٩١	٢٥٠	٨٢,٤١٨	٣م	٣٣٠	.	٠,٧٥	.	.	.	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٢٣,٦	٢٨٢,٥	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠٣٣٩	٩٢٠,٦٨										
		أكتوبر -٢٠٢٣	٣١	٩١	٢٥٠	٨٥,١٦٥	٣م	٣٣٠	.	٠,٧٥	.	.	.	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٦٨٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٩٢١	٢٥٨٨,٩٧										
		نوفمبر -٢٠٢٣	٣٠	٩١	٢٥٠	٨٢,٤١٨	٣م	٣٣٠	.	٠,٧٥	.	.	.	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,١٣٩٦	٣٧٩٥,٩٢										
٢١	بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة و الاكتاف بارتفاع حتى ٦م	سبتمبر -٢٠٢٣	٣٠	٩١	٤٠	١٣,١٨٧	٣م	٣٤٠٠	.	٠,٢٣٣	.	.	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٢٣,٦	٢٨٢,٥	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠٢٢٦	١٠١١,٦٦										
		أكتوبر -٢٠٢٣	٣١	٩١	٤٠	١٣,٦٢٦	٣م	٣٤٠٠	.	٠,٢٣٣	.	.	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٦٨٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٤٠٧	١٨٨٤,٠٥										
		نوفمبر -٢٠٢٣	٣٠	٩١	٤٠	١٣,١٨٧	٣م	٣٤٠٠	.	٠,٢٣٣	.	.	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,٠٦١٣	٢٧٤٧,٨٩										
٢١ - أ	علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم ^٢ و المحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم / م ^٣	سبتمبر -٢٠٢٣	٣٠	٩١	٤٠	١٣,١٨٧	٣م	١١٠	.	٠,٧٥	.	.	.	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٢٣,٦	٢٨٢,٥	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠٣٣٩	٤٩,١٠										
		أكتوبر -٢٠٢٣	٣١	٩١	٤٠	١٣,٦٢٦	٣م	١١٠	.	٠,٧٥	.	.	.	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٦٨٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٩٢١	١٣٨,٠٨										
		نوفمبر -٢٠٢٣	٣٠	٩١	٤٠	١٣,١٨٧	٣م	١١٠	.	٠,٧٥	.	.	.	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,١٣٩٦	٢٠٢,٤٥										
الإجمالي																						٥٨,٧٦٨,٨٦											

عن الشركة المنفذة

المكتب الفني
مهندسة / رنا محمد
التوقيع /
مدير المشروع
مهندس / مجدى محمود
التوقيع /

مهندس الإشراف
مهندس / عمرو حسن
التوقيع /

عن إستشارى المشروع (تم مراجعة الكميات فقط)



مدير المشروع
مهندس / أحمد شوقي
التوقيع /

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس الهيئة
مهندس / مدوح سليمان
التوقيع /

مدير إدارة المشروعات
مهندس / محمود الشيخ
التوقيع /

مدير عام مشروعات الدائرى
مهندسة / مشيرة السيد عبد الله
التوقيع /

مدير عام الشؤون المالية و الإدارية
أستاذ / أحمد عبد الجواد
التوقيع /

تابع خامساً : فروق الأسعار لبنود أعمال جارى (٥) عن فترة تنفيذ الأعمال من ١ / ٩ / ٢٠٢٣ حتى ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٣

بيانات الأعمال بالمستخلص																			نسب التأثير لعناصر التكلفة للبند				الأرقام القياسية فى تاريخ التعاقد				الأرقام القياسية فى تاريخ المستخلص				نسبة العلاوة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)
رقم البند	بيان الأعمال			شهور المستخلص	عدد الأيام	عدد أيام المستخلص	الكمية المستخلص	الكمية المنفذة بالشهر	الوحدة	فئة البند	حديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار														
م																			أ				هـ				٣,٥٤٢,٧٩٤,٠٨					
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																
م																																

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

عن إستشارى المشروع (تم مراجعة الكميات فقط)

عن الشركة المنفذة

مدير عام الشؤون المالية و الإدارية

مدير عام مشروعات الدائرى

مدير إدارة المشروعات

مهندس الهيئة

إدارة بحوث مشروعات الدائرى

مهندس الإشراف

مدير المشروع

المكتب الفنى

أستاذ / أحمد عبد الجواد

مهندسة / مشيرة السيد عبد الله

مهندس / محمود الشيخ

مهندس / ممدوح سليمان

مهندس / أحمد شوقى

مهندس / عمرو حسن

مهندس / مجدى محمود

مهندسة / رنا محمد

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /



تابع خامساً : فروق الأسعار لبنود أعمال جارى (٥) عن فترة تنفيذ الأعمال من ١ / ٩ / ٢٠٢٣ حتى ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٣

بيانات الأعمال بالمستخلص															نسب التأثير لعناصر التكلفة للبنود				الأرقام القياسية فى تاريخ التعاقد				الأرقام القياسية فى تاريخ المستخلص				نسبة العلاوة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)							
رقم البند	بيان الأعمال		شهور المستخلص	عدد الأيام	الكمية بالمستخلص	الكمية المنفذة بالشهر	الوحدة	فئة البند	حديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار															
م																						ب				أ								٥,٩٢٢,٤٦٥,٩٣	
بنود إضافية لأعمال الحوائط																																			
١	بالمتر المكعب توريد و ردم برمال نظيفة موردة من خارج الموقع حول الأساسات	سبتمبر -٢٠٢٣	٣٠	٩١	٤٥٠	١٤٨,٣٥٢	م٣	١٥٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠						
		أكتوبر -٢٠٢٣	٣١	٩١	٤٥٠	١٥٣,٢٩٧	م٣	١٥٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠					
		نوفمبر -٢٠٢٣	٣٠	٩١	٤٥٠	١٤٨,٣٥٢	م٣	١٥٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠					
٢	بالمتر المربع أعمال توريد وعمل دهانات أسمنتية عازلة مكونة من سافيتو + أديبوند	سبتمبر -٢٠٢٣	٣٠	٩١	٩٠٠	٢٩٦,٧٠٣	م٢	٩٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠					
		أكتوبر -٢٠٢٣	٣١	٩١	٩٠٠	٣٠٦,٥٩٣	م٢	٩٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠					
		نوفمبر -٢٠٢٣	٣٠	٩١	٩٠٠	٢٩٦,٧٠٣	م٢	٩٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠					
ثالثاً : أعمال الطرق																																			
٥	بالمتر المكعب توريد و ردم بالسن خلف الحوائط الساندة (سن ١ & ٢)	سبتمبر -٢٠٢٣	٣٠	٩١	٣٦٠٠	١١٨٦,٨١٣	م٣	٣١٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠					
		أكتوبر -٢٠٢٣	٣١	٩١	٣٦٠٠	١٢٢٦,٣٧٤	م٣	٣١٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠					
		نوفمبر -٢٠٢٣	٣٠	٩١	٣٦٠٠	١١٨٦,٨١٣	م٣	٣١٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠					
٧	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل اترية حصوية ...	سبتمبر -٢٠٢٣	٣٠	٩١	١٦٠٠٠	٥٢٧٤,٧٢٥	م٣	١٦٧	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠					
		أكتوبر -٢٠٢٣	٣١	٩١	١٦٠٠٠	٥٤٥٠,٥٤٩	م٣	١٦٧	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠					
		نوفمبر -٢٠٢٣	٣٠	٩١	١٦٠٠٠	٥٢٧٤,٧٢٥	م٣	١٦٧	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠					
١٠	بالمتر المسطح تنفيذ طبقات شبك للحوائط الساندة الخرسانية	سبتمبر -٢٠٢٣	٣٠	٩١	١٨٠٠	٥٩٣,٤٠٧	م٢	١٩٤	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠					
١٠ - د	فى حالة استخدام شبك بإجهاد شد ١٢٠ kn / m	أكتوبر -٢٠٢٣	٣١	٩١	١٨٠٠	٦١٣,١٨٧	م٢	١٩٤	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠					
		نوفمبر -٢٠٢٣	٣٠	٩١	١٨٠٠	٥٩٣,٤٠٧	م٢	١٩٤	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠					
		سبتمبر -٢٠٢٣	٣٠	٩١	١٩٠٠	٦٢٦,٣٧٤	م٢	٣٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠					
١٠ - هـ	فى حالة استخدام شبك بإجهاد شد ١٦٠ kn / m	أكتوبر -٢٠٢٣	٣١	٩١	١٩٠٠	٦٤٧,٢٥٣	م٢	٣٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠					
		نوفمبر -٢٠٢٣	٣٠	٩١	١٩٠٠	٦٢٦,٣٧٤	م٢	٣٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠					
		سبتمبر -٢٠٢٣	٣٠	٩١	٢٤٠	٧٩,١٢١	م٢	٨٧	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠					
١١	بالمتر المسطح تركيب بولي اثيلين ٧٥٠ ميكرون محلي الصنع طبقا للمواصفات الاوربية	أكتوبر -٢٠٢٣	٣١	٩١	٢٤٠	٨١,٧٥٨	م٢	٨٧	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠					
		نوفمبر -٢٠٢٣	٣٠	٩١	٢٤٠	٧٩,١٢١	م٢	٨٧	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠					
		الإجمالي																									٦,٠١١,٣٧٠,٤٦								

عن استشارى المشروع (تم مراجعة الكميات فقط)

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

عن الشركة المنفذة



مهندس الإشراف

مهندس / عمرو حسن

التوقيع

مدير المشروع

مهندس / مجدى محمود

التوقيع

المكتب الفنى

مهندسة / رنا محمد

التوقيع

إدارة بحوث مشروعات الدائرى

مهندس / أحمد شوقى

التوقيع

مهندس الهيئة

مهندس / ممدوح سليمان

التوقيع

مدير إدارة المشروعات

مهندس / محمود الشيخ

التوقيع

مدير عام مشروعات الدائرى

مهندسة / مشيرة السيد عبد الله

التوقيع

مدير عام الشؤون المالية و الإدارية

أستاذ / أحمد عبد الجواد

التوقيع

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

عن الشركة المنفذة

مدير عام الشؤون المالية و الإدارية

مدير عام مشروعات الدائري

مدير إدارة المشروعات

مهندس الهيئة

إدارة بحوث مشروعات الدائري

مهندس الإشراف

مدير المشروع

المكتب الفني

أستاذ / أحمد عبد الجواد

مهندسة / مشيرة السيد عبد الله

مهندس / محمود الشيخ

مهندس / ممدوح سليمان

مهندس / أحمد شوقي

[illegible]

classmate / online

مجلس / المجلس

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التقديم /

التحقيق

التاريخ

مجلسه /

10

روپیہ

الشيخ /

السويج /

الوقوف /

النو قيع

النوابع

التوقيع /

تابع خامساً : فروق الأسعار لبند أعمال جارى (٥) عن فترة تنفيذ الأعمال من ١ / ٩ / ٢٠٢٣ حتى ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٣

بيان الأعمال بالمستخلص																				نسب التأثير لعناصر التكلفة للبند				الأرقام القياسية فى تاريخ التعاقد				الأرقام القياسية فى تاريخ المستخلص				نسبة العلاوة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)																																																														
رقم البند	بيان الأعمال	شهور المستخلص	عدد الأيام	عدد أيام المستخلص	الكمية بالمستخلص	الكمية المنفذة بالشهر	الوحدة	فئة البند	حديد بجمع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجمع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجمع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار																																																																											
م																				ا																			ب																			هـ																			٦,٣٣٠,٣٥٠,٦٥																		
رابعاً : أعمال الكهرباء																																																																																															
٤	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابلات الو مسلح (XLPE / PVC) من انتاج شركة السويدي																																																																																														
٤ - أ	قطاع ٢٥*٤ مم ٢ للتغذية بين الأعمدة																			سبتمبر -٢٠٢٣	٣٠	٩١	١١٠٠	٣٦٢,٦٣٧	م . ط	٤٢٥	.	.	.	.	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٢٣,٦	٢٨٢,٥	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠																																																							
																				أكتوبر -٢٠٢٣	٣١	٩١	١١٠٠	٣٧٤,٧٢٥	م . ط	٤٢٥	.	.	.	.	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٦٨٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠																																																							
																				نوفمبر -٢٠٢٣	٣٠	٩١	١١٠٠	٣٦٢,٦٣٧	م . ط	٤٢٥	.	.	.	.	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠																																																							
٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار مواسير PVC بأقطار مختلفة																																																																																														
٦ - أ	ماسورة ٣ بوصة (لكابلات التغذية بين الأعمدة)																			سبتمبر -٢٠٢٣	٣٠	٩١	٢١٠٠	٦٩٢,٣٠٨	م . ط	٢٤٠	.	.	.	.	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٢٣,٦	٢٨٢,٥	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠																																																							
																				أكتوبر -٢٠٢٣	٣١	٩١	٢١٠٠	٧١٥,٣٨٥	م . ط	٢٤٠	.	.	.	.	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٦٨٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠																																																							
																				نوفمبر -٢٠٢٣	٣٠	٩١	٢١٠٠	٦٩٢,٣٠٨	م . ط	٢٤٠	.	.	.	.	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠																																																							
رابعاً : بنود إضافية لأعمال الكهرباء																																																																																															
١	بالعدد فك و نقل وإعادة تأهيل و تركيب عمود انارة ارتفاع ١٢ م بذراع ٩٠ سم																			سبتمبر -٢٠٢٣	٣٠	٩١	٦٦	٢١,٧٥٨	عدد	٧٠٠٠	٠,١٥	.	.	.	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٢٣,٦	٢٨٢,٥	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠٧٥٨	١١٥٤٢,٢٢																																																							
																				أكتوبر -٢٠٢٣	٣١	٩١	٦٦	٢٢,٤٨٤	عدد	٧٠٠٠	٠,١٥	.	.	.	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٦٨٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٧٣٣	١١٥٤٢,٢٢																																																							
																				نوفمبر -٢٠٢٣	٣٠	٩١	٦٦	٢١,٧٥٨	عدد	٧٠٠٠	٠,١٥	.	.	.	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,٠٩٤١	١٤٣٣٠,٩٧																																																							
٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب سلك ثرمو بلاستيك ٢*٢ مع عمل التوصيلات المناسبة																			سبتمبر -٢٠٢٣	٣٠	٩١	٤٣٧	١٤٤,٠٦٦	م . ط	١٠٠	.	.	.	.	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٢٣,٦	٢٨٢,٥	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠																																																							
																				أكتوبر -٢٠٢٣	٣١	٩١	٤٣٧	١٤٨,٨٦٨	م . ط	١٠٠	.	.	.	.	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٦٨٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠																																																							
																				نوفمبر -٢٠٢٣	٣٠	٩١	٤٣٧	١٤٤,٠٦٦	م . ط	١٠٠	.	.	.	.	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠																																																							
إجمالي قيمة المستخلص																				٦,٣٦٧,٧٦٦,٠٠٧																																																																											

عن الشركة المنفذة

عن استشارى المشروع (تم مراجعة الكميات فقط)

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مراجعة الكميات فقط

المكتب الفنى
مهندسة / رنا محمد
التوقيع

مدير المشروع
مهندس / مجدى محمود
التوقيع

مهندس الإشراف
مهندس / عمرو حسن
التوقيع

إدارة بحوث مشروعات الدائرى
مهندس / أحمد شوقى
التوقيع

مهندس الهيئة
مهندس / ممدوح سليمان
التوقيع

مدير إدارة المشروعات
مهندس / محمود الشيخ
التوقيع

مدير عام مشروعات الدائرى
مهندسة / مشيرة السيد عبد الله
التوقيع

مدير عام الشؤون المالية و الإدارية
أستاذ / أحمد عبد الجواد
التوقيع

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / ضياء الدين مصطفى
التوقيع

