

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود

ملف رقم : ١٣ / ١ / ٥٤٦

**السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة
للتنفيذ والمناطق**

تحية طيبة وبعد ...

تشرف بان نرفق لسيادتكم طيه فروق أسعار عملية تطوير ورفع كفاءة الطريق الدولى
الساحلى فى المسافة من جمصة حتى بلطيم بطول ٥٠ كم باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف
عقد رقم ٥١١ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ تنفيذ الشركة المصرية للصيانة الذاتية والمدونة بالمستخلصات أرقام
{ ٩ : ١٢ ختامى } شاملة المدة من بدء العمل حتى ١٤ / ٩ / ٢٠٢٣

برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٥ / ٦ / ٢

مرفقات عدد : { ٦ } مذكرة فروق أسعار
عدد : { ١ } استمارة ٥٠ ع. ح.

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

استیلاۃ النصارى

to 500,000

المبلغ المستحق إلى : م. محمد عبد الله

الطبايا طيمه ، او :
موصفا

} بموجب

صار مراجعته وزجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إِذْ أَنْصَرَفَ عَلِيٌّ :-


ر شريك على البنك المركزي هي :

شيك على الخارج
يسحب باسم

ویرسل ایله بالعنوان الاتی :

(i)

—
..
—



As70x71

تقييده في السجل برقم :-

(ب) الكاتب المنوط

[illegible]

علامة

P. P. _____ 5

(١) إقرار كاتب سجل الجوريات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

الإمضاء : _____ بتاريخ _____
جاري _____
الإمدادات : _____

(هـ) قديمي، سجل رقم « ٤٠٣ » بقرم: ————— توقيع الكاتب المفرد بالسجل: —————

(علاہات المراجع ورئيس المصاحفة) ۲۰۲ سنہ _____ (رجوع) _____

يَقْتَضِي سَحْبُ

مدير أو رئيس الحسابات
وكيل الحسابات

— سنہ ۲۰۲۱ء —

البيحة العامة لتفتيش المطايع الأميركية ٢٠٢٤ - ٧٠٠٠
(١) رقم المستند (وهو رقم)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

(٣) سحب

إمضاء الكاتب النوط : تحت رقم : الشَّيْخَات
الْحَقَائِقُ (٤) قيد في سجل

رقم : _____ إضاء الكاتب المبرط :-
الشيكات
الذات
(٥) أدرج في كنف

مضا، طالب أو كاتب التصدير



مشروع: تطوير ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي في المنطقة من جمانة حتى باطنيم بطول ٥٠ كم باستخدام تقنية كوبر طيقات الرصف
كشف فروق الأسعار (البيوتمين - الاسمنت-الحديد - الدولار) لمستخلص جارى (٩) خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/٣٠ حتى ٢٠٢٣/٠٧/٠٩

684.07	0.0923695	353.6	323.7	0.1	السولار	٢٠٢٣/٠٧/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٣٠	74057.8	47.02	148.00	1575	٢٢	أعمال خرسانة عادية للمحوطة السائبة	25
1,006.66	0.1359283	367.7	323.7	0.1	السولار	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٢/٠٣/٠١	74057.8	47.02					
553.44	0.1470497	371.3	323.7	0.1	السولار	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٢/٠٤/٠١	37635.9	23.90					
1,060.48	0.2239728	396.2	323.7	0.1	السولار	٢٠٢٣/٠٧/٠٩	٢٠٢٢/٠٦/٠١	47348.4	30.06					
382.41	0.562464	271.4	173.7	0.28	اسمنت	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/٧/٣٠	2428.1	1.54					
7,571.39	0.7184801	298.5	173.7	0.28	اسمنت	٢٠٢٣/٠١/٣١	٢٠٢٢/١٠/٠١	37635.9	23.90					
6,871.55	0.7219344	299.1	173.7	0.28	اسمنت	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٢/٠١/٠١	33993.8	21.58					
15,196.99	0.7328728	301	173.7	0.28	اسمنت	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٢/٠٣/٠١	74057.8	47.02					
7,544.69	0.715947	298.06	173.7	0.28	اسمنت	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٢/٠٤/٠١	37635.9	23.90					
7,215.60	0.7075417	296.6	173.7	0.28	اسمنت	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/٠٥/٠١	36421.9	23.13					
2,154.82	0.7043178	296.04	173.7	0.28	اسمنت	٢٠٢٣/٠٧/٠٩	٢٠٢٢/٠٦/٠١	10926.6	6.94	1.98	23500		توريد وفلوتيب ورس صلاب التسليح	28
40.96	0.0923695	353.6	323.7	0.03	السولار	٢٠٢٣/٠٧/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٣٠	14783.0	0.63					
60.28	0.1359283	367.7	323.7	0.03	السولار	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٢/٠٣/٠١	14783.0	0.63					
33.14	0.1470497	371.3	323.7	0.03	السولار	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٢/٠٤/٠١	7512.7	0.32					
63.51	0.2239728	396.2	323.7	0.03	السولار	٢٠٢٣/٠٧/٠٩	٢٠٢٢/٠٦/٠١	9451.4	0.40					
134.84	0.4279847	486.8	340.9	0.65	حديد	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/٧/٣٠	484.7	0.02					
3,636.99	0.7447932	594.8	340.9	0.65	حديد	٢٠٢٣/٠١/٣١	٢٠٢٢/١٠/٠١	7512.7	0.32					
4,057.44	0.919179	654.5	340.9	0.65	حديد	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٢/٠١/٠١	6785.6	0.29					
6,185.32	1.266471	772.7	340.9	0.65	حديد	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٠٢٢/٠٢/٠١	7512.7	0.32					
26,463.38	1.6799648	913.6	340.9	0.65	حديد	٢٠٢٣/٠٧/٠٩	٢٠٢٢/٠٤/٠١	24234.4	1.03					
١,٦٩٩,١٧٩														

قيمة التعويض = امدى قيمة الأعمال x المعدل x نسبة الزيادة أو النقص (١ع - ١ع/ع)

الهيئة



مهندس البركة
م. أبو بكر
س

مشروع: تطوير ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي في المسافة من جصمة حتى باطنيم بطول ٥٠ كم باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف
كشف فروق الأسعار (البيتومين - الاسمنت-الحديد - السولار) لمستخلص جارى (٩) خلال الفترة من ٢٠٢٢/١٢/٣٠ حتى ٢٠٢٢/٠٧/٠٩

رقم البند في العقد	بيان البند	الوحدة	سعر البند بالمقد	الكمية خلال البند	الكمية	إجمالي كمية الأعمال	الفترة من إلى	السوق المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخارج للتحويل	الرقم القياسي عند الفتح القى (ع)	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص (١٤)	نسبة الزيادة أو النقص (١٤-ع)	قيمة التعويض
1	أعمال إنشاء طبقة أساس متب FDR	م ^٢	55	175974.00	55908.41	3074962.3	٢٠٢٢/٠٧/٢٨ - ٢٠٢٢/١٢/٣٠	السولار	0.2	323.7	353.6	0.0923695	56,806.53
					55908.41	3074962.3	٢٠٢٢/٠٤/٣٠ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٨	السولار	0.2	323.7	367.7	0.1359283	83,594.90
					28412.47	1562685.8	٢٠٢٢/٠٤/٣١ - ٢٠٢٢/٠٥/٣١	السولار	0.2	323.7	371.3	0.1470497	45,958.51
					35744.72	1965959.5	٢٠٢٢/٠٧/٠٩ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٨	السولار	0.2	323.7	396.2	0.2239728	88,064.30
					1842.71	589666.7	٢٠٢٢/١٢/٣٠ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٨	السولار	0.2	323.7	353.6	0.0923695	10,893.44
8	أعمال كسطة	م ^٢	320	5800.00	1842.71	589666.7	٢٠٢٢/٠٤/٣٠ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٨	السولار	0.2	323.7	367.7	0.1359283	16,030.48
					936.46	299666.7	٢٠٢٢/٠٤/٠١ - ٢٠٢٢/٠٥/٣١	السولار	0.2	323.7	371.3	0.1470497	8,813.18
					1178.13	377000.0	٢٠٢٢/٠٧/٠٩ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٨	السولار	0.2	323.7	396.2	0.2239728	16,887.55
					80276.95	2006923.8	٢٠٢٢/١٢/٣٠ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٨	البيتومين	0.65	487.1	566	0.1619791	211,301.76
					172398.05	4309951.2	٢٠٢٢/٠٤/٠١ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٨	البيتومين	0.65	487.1	622	0.2769452	775,853.15
10	أعمال إنشاء طبقة تدریب M.C	م ^٢	25	252675.00	80276.95	2006923.8	٢٠٢٢/١٢/٣٠ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٨	السولار	0.1	323.7	353.6	0.0923695	18,537.85
					80276.95	2006923.8	٢٠٢٢/٠٧/٢٩ - ٢٠٢٢/٠٨/٠١	السولار	0.1	323.7	367.7	0.1359283	27,279.78
					40796.48	1019912.1	٢٠٢٢/٠٤/٠١ - ٢٠٢٢/٠٥/٣١	السولار	0.1	323.7	371.3	0.1470497	14,997.78
					51324.61	1283115.2	٢٠٢٢/٠٧/٠٩ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٨	السولار	0.1	323.7	396.2	0.2239728	28,738.29
					1089.74	205960.8	٢٠٢٢/١٢/٣٠ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٨	السولار	0.2	323.7	353.6	0.0923695	3,804.90
13	توريد وتشغيل الرية مع الملئ	م ^٢	189	3430.00	1089.74	205960.8	٢٠٢٢/١٢/٣٠ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٨	السولار	0.2	323.7	367.7	0.1359283	5,599.18
					553.80	104668.6	٢٠٢٢/٠٤/٠١ - ٢٠٢٢/٠٥/٣١	السولار	0.2	323.7	371.3	0.1470497	3,078.30
					696.72	131679.8	٢٠٢٢/٠٧/٠٩ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٨	السولار	0.2	323.7	396.2	0.2239728	5,898.54
					5745.76	97677.8	٢٠٢٢/١٢/٣٠ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٨	السولار	0.2	323.7	353.6	0.0923695	1,804.49
					5745.76	97677.8	٢٠٢٢/٠٤/٠١ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٨	السولار	0.2	323.7	367.7	0.1359283	2,655.44
18	أعمال حفر	م ^٢	17	18085.00	2919.97	49639.6	٢٠٢٢/٠٤/٠١ - ٢٠٢٢/٠٥/٣١	السولار	0.2	323.7	371.3	0.1470497	1,459.90
					3673.52	62449.8	٢٠٢٢/٠٧/٠٩ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٨	السولار	0.2	323.7	396.2	0.2239728	2,797.41



د. محمد بن عبد الله
م. محمد بن عبد الله

د. محمد بن عبد الله
م. محمد بن عبد الله

د. محمد بن عبد الله
م. محمد بن عبد الله

مشروع: تطوير ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي في المسافة من جصة حتى باطيم بطول ٥٠ كم باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف
كشف فروق الأسعار (البيتومين - الأسمنت- الحديد - الدولار) لمستخلص جارى (١٠) خلال الفترة من ٢٠٢٢/٠٧/١٠ حتى ٢٠٢٢/٠٧/١١

رقم البند في العقد	بيان البند	الوحدة	سعر البند بالمقد	الكمية	اجمالى قيمة الأعمال	الفترة من إلى	المواد الواردة في البند	معدل التكلفة الحاصل للتعديل	الرقم القياسي عند الفتح التالى (ع)	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص (١٢ع)	نسبة الزيادة أو النقص (١٤ع - ع/ع)	قيمة التعويض
11	اعمال إنشاء طبقة لصف RC	م ^٢	8.35	165000.00	1377750.0	٢٠٢٢/٠٧/١٠ - ٢٠٢٢/٠٧/١١	البيتومين	0.65	487.1	622	0.2769452	248,014.80
					1377750.0	٢٠٢٢/٠٧/١٠ - ٢٠٢٢/٠٧/١١	الدولار	0.1	323.7	396.2	0.2239728	30,857.85
				25000.00	3125000.0	٢٠٢٢/٠٧/١٠ - ٢٠٢٢/٠٧/١١	البيتومين	0.6	487.1	622	0.2769452	519,272.22
12	سطحية سمن ٥ سم	م ^٢	125		3125000.0	٢٠٢٢/٠٧/١٠ - ٢٠٢٢/٠٧/١١	الدولار	0.1	323.7	396.2	0.2239728	69,991.50
					19454000.0	٢٠٢٢/٠٧/١٠ - ٢٠٢٢/٠٧/١٠	البيتومين	0.6	487.1	622	0.2769452	3,232,614.99
12	سطحية سمن ٦ سم	م ^٢	137	142000.00	19454000.0	٢٠٢٢/٠٧/١٠ - ٢٠٢٢/٠٧/١٠	الدولار	0.1	323.7	396.2	0.2239728	435,716.71
الإجمالي												٤,٥٣٦,٤٦٨

قيمة التعويض = اجمالى قيمة الأعمال x المعامل x نسبة الزيادة أو النقص (١٤ع - ع/ع)

مهندس الهيئة
م

مهندس الشركة
م



١٠

مشروع: تطوير ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي في المنطقة من جصة حتى بطيم بطول ٥٠ كم باستخدام تقنية تكوير طبقات الرصف

كشف فروق الأسعار (البيئتين - الاسمنت-الحديد - الدولار) لمستخلص جارى (١١) خلال الفترة من ٢٠٢٢/٠٧/١٢ حتى ٢٠٢٢/٠٨/٢٢

رقم البند في العقد	بيان البند	الوحدة	سعر البند بالقصد	الكمية	إجمالي قيمة الأعمال	الفترة من إلى	المواد الموزعة في البند	مماثل الكتلة الخاصة للتحويل	الرقم القياسي عند الفتح الفني (ع)	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص (١٤)	نسبة الزيادة أو النقص (١٤ - ١٣)ع/ع	قيمة التحويل
1	أعمال إنشاء طبقة أساس مفتت FDR	م ^٢	55	8000.00	440000.0	٢٠٢٢/٠٧/١٢	السولار	0.20	323.7	396.2	0.2239728	19,709.61
9	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ١ سم	م ^٢	131	7500.00	982500.0	٢٠٢٢/٠٧/١٢	البيئتين	0.55	487.1	622	0.2769452	149,654.25
				7500.00	982500.0	٢٠٢٢/٠٧/١٢	السولار	0.10	323.7	396.2	0.2239728	22,005.33
				2500.00	62500.0	٢٠٢٢/٠٧/١٢	البيئتين	0.65	487.1	622	0.2769452	11,250.90
10	أعمال إنشاء طبقة تدرج M.C	م ^٢	25	2500.00	62500.0	٢٠٢٢/٠٧/١٢	السولار	0.10	323.7	396.2	0.2239728	1,399.83
11	أعمال إنشاء طبقة إسفلت RC	م ^٢	8.35	64400.00	537740.0	٢٠٢٢/٠٧/١٢	البيئتين	0.65	487.1	622	0.2769452	96,800.93
				537740.0	537740.0	٢٠٢٢/٠٧/١٢	السولار	0.10	323.7	396.2	0.2239728	12,043.91
12	سطحية سمك ٥ سم	م ^٢	125	7750000.0	7750000.0	٢٠٢٢/٠٧/١٢	البيئتين	0.60	487.1	622	0.2769452	1,287,795.11
				7750000.0	7750000.0	٢٠٢٢/٠٧/١٢	السولار	0.10	323.7	396.2	0.2239728	173,578.93
12ب	سطحية سمك 1 سم	م ^٢	137	123300.0	123300.0	٢٠٢٢/٠٧/١٢	البيئتين	0.60	487.1	622	0.2769452	20,488.40
				123300.0	123300.0	٢٠٢٢/٠٧/١٢	السولار	0.10	323.7	396.2	0.2239728	2,761.58
18	أعمال حفر	م ^٢	17	350.00	5950.0	٢٠٢٢/٠٧/١٢	السولار	0.20	323.7	396.2	0.2239728	266.53
الإجمالي												
١,٧٩٧,٧٥٥												

قيمة التحويل = اجملى قيمة الاصل x الضمائل x نسبة الزيادة أو النقص (١٤ - ١٣)ع/ع

مهندس الهيئة

١٢

مهندسين الشركة

١٢ يونيو ٢٠٢٢



رئاسة الإدارة العامة
م/١٢
٢٠٢٢

