

ملكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

مشروع: إنشاء الطريق الساحلى من دائري العلمين حتى الضبعة بطول 21 كم (القطاع الثانى)
تنفيذ : شركة اوراسكوم لانشاء الطرق

تاريخ الفتح الفنى أو أمر
الإسناد المباشر
2021/01/20

رقم المستخلص : جارى 9
تاريخ المستخلص : 05/07/2023

عناصر التكلفة الخاصة بالتعديل	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى	ديسمبر 2022	يناير 2023	فبراير 2023	مارس 2023	أبريل 2023	مايو 2023	يونيو 2023
البيتومين	274.00	566.00	566.00	566.00	622.00	622.00	622.00	622.00
الاسمنت	148.20	270.30	297.90	278.40	280.70	280.70	277.50	273.80
السولار	311.30	353.60	353.60	353.60	367.70	367.70	371.30	396.20
حديد التسليح	310.30	486.80	594.80	654.50	772.70	913.60	913.60	913.60

بيانات التعاقد	الوحدة	سعر البند التعاقدى	المستخلص		عناصر التكلفة الخاصة بالتعديل	الفترة		المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى	نسبة المعاملات : (المعاملات × إجمالي) نسبة التغير	نسبة التغير : 1ع ÷ 1ع × -	قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال × إجمالي (المعاملات × نسبة التغير)
			قيمة الاعمال	الكمية المنفذة		إلى	من						
6 أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك 6سم	م ²	108.00	432,000.00	4,000.00	بيتومين	2023/02/28	2022/12/01	55%	274.00	566.00	0.5861	0.5861	253,208.76
			5,508,000.00	51,000.00		2023/06/30	2023/03/01	55%	274.00	622.00	0.6985	0.6985	3,847,559.12
			432,000.00	4,000.00	سولار	2023/02/28	2022/12/01	10%	311.30	353.60	0.0136	0.0136	5,870.09
			540,000.00	5,000.00		2023/04/30	2023/03/01	10%	311.30	367.70	0.0181	0.0181	9,783.49
			756,000.00	7,000.00		2023/05/31	2023/05/01	10%	311.30	371.30	0.0193	0.0193	14,571.15
			4,212,000.00	39,000.00		2023/06/30	2023/06/01	10%	311.30	396.20	0.0273	0.0273	114,872.73
7 أعمال رش طبقة RC3000	م ²	6.00	12,000.00	2,000.00	بيتومين	2023/02/28	2022/12/01	70%	274.00	566.00	0.7460	0.7460	8,951.82
			114,000.00	19,000.00		2023/06/30	2023/03/01	70%	274.00	622.00	0.8891	0.8891	101,351.82
			12,000.00	2,000.00	سولار	2023/02/28	2022/12/01	10%	311.30	353.60	0.0136	0.0136	163.06
			24,000.00	4,000.00		2023/04/30	2023/03/01	10%	311.30	367.70	0.0181	0.0181	434.82
			36,000.00	6,000.00		2023/05/31	2023/05/01	10%	311.30	371.30	0.0193	0.0193	693.86
			54,000.00	9,000.00		2023/06/30	2023/06/01	10%	311.30	396.20	0.0273	0.0273	1,472.73

مدير مشروع الهيئة:-
م/ إبراهيم الحناوى
مدير عام مشروعات:-
م/ محمد فياض

رئيس الإدارة المركزية منطقة غرب الدلتا
عميد مهندس / هانى طه



مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية
مشروع: إنشاء الطريق الساحلي من دائري العلمين حتى الضبعة بطول 21 كم (القطاع الثاني)
تنفيذ : شركة اوراسكوم لانشاء الطرق

تاريخ الفتح الفني أو أمر
الإسناد المباشر
2021/01/20

رقم المستخلص : جارى 9
تاريخ المستخلص : 05/07/2023

عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني	ديسمبر 2022	يناير 2023	فبراير 2023	مارس 2023	أبريل 2023	مايو 2023	يونيو 2023
البيتومين	274.00	566.00	566.00	566.00	622.00	622.00	622.00	622.00
الاسمنت	148.20	270.30	297.90	278.40	280.70	280.70	277.50	273.80
السولار	311.30	353.60	353.60	353.60	367.70	367.70	371.30	396.20
حديد التسليح	310.30	486.80	594.80	654.50	772.70	913.60	913.60	913.60

بيانات التعاقد		المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل		الفترة من ----- إلى		المعاملات		رقم البند	
		قيمة الاعمال	الكمية المنفذة					ك	ع	بيان البند	
8 سطحية سمك 5سم أعمال إنشاء طبقة	2م	103.00	206,000.00	بيتومين	2022/12/01	2023/02/28	60%	274.00	566.00	0.6394	131,719.71
		1,957,000.00	2023/03/01		2023/06/30	60%	274.00	622.00	0.7620	1,491,319.71	
		2,000.00	2022/12/01		2023/02/28	10%	311.30	353.60	0.0136	2,799.16	
		4,000.00	2023/03/01	2023/04/30	10%	311.30	367.70	0.0181	7,464.44		
		6,000.00	2023/05/01	2023/05/31	10%	311.30	371.30	0.0193	11,911.34		
		9,000.00	2023/06/01	2023/06/30	10%	311.30	396.20	0.0273	25,281.82		
		2,625,000.00	21,000.00	سولار	2022/12/01	2023/02/28	20%	311.3	353.60	0.0272	71,337.94
		5,625,000.00	45,000.00		2023/03/01	2023/04/30	20%	311.3	367.70	0.0362	203,822.68
		10,250,000.00	82,000.00		2023/05/01	2023/05/31	20%	311.3	371.30	0.0385	395,117.25
		15,875,000.00	127,000.00		2023/06/01	2023/06/30	20%	311.3	396.20	0.0545	865,909.09
أعمال تزويد وتشغيل أثرية مع الدمك (إدم) من خارج الموقع		3م	125.00							=	

الإجمالي : 8,590,314.75

رئيس الإدارة المركزية منطقة غرب الدلتا
عميد مهندس / هاني طه

مدير عام مشروعات:-
م/ محمد قياض

مدير مشروع الهيئة:-
م/ إبراهيم الحناوى

