

كشف رقم (٣) ختامي

عملية تنفيذ أعمال طرق الاقتراب لمحطة العاصمة الادارية للاخط الاول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) في المسافة من الكم ٣,٠٠٠ الي الكم ٦,١١٧ بطول ٣,١١٧ كم Truck RD والمسافة من الكم ٠,٠٠٠ الي الكم ٠,٣٨٥ بطول ٠,٣٨٥ كم Roundabout Truck RD

تنفيذ : المؤسسه المصرية للهندسة والتجارة عن المده من بدء العمل الي ٢٠ / ٨ / ٢٠٢٤ .

العقد رقم (١٢٤٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٤ .

رقم البند	نوع العمل	الفاة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
											جنية
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	٣٠,٠٠	م ^٣	٩٥٠٠٠,٠٠	٤٦٧٠,٠٠	٩٩٦٧٠,٠٠	ختامي	٢٩٩٠١٠٠,٠٠		٢٩٩٠١٠٠,٠٠	(١) يراعى تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجده . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٢٠٢٤/٥/٨ و تنتهي في ٢٠٢٤/١١/٨ . (١٠) يراعى خصومات لجنة الاستلام الابتدائي.
٢	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم ^٢	٦٧,٠٠	م ^٣	٢٥٠٠٠,٠٠	١٩٨٥,٠٠	٢٦٩٨٥,٠٠	ختامي	١٨٠٧٩٩٥,٠٠		١٨٠٧٩٩٥,٠٠	
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم ^٢	٧٩,٠٠	م ^٣	١٥٠٠٠,٠٠	٢٧٧١,٠٠	١٧٧٧١,٠٠	ختامي	١٤٠٣٩٠,٠٠		١٤٠٣٩٠,٠٠	
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم ^٢	٩٢,٠٠	م ^٣	١٥٠٠٠,٠٠	١٧٣٢,٠٠	١٦٧٣٢,٠٠	ختامي	١٥٣٩٣٤٤,٠٠		١٥٣٩٣٤٤,٠٠	
٣	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٢ كم	٤٢,٠٠	م ^٣	١٢٠٠٠٠,٠٠	٦٠٣٩,٠٠	١٢٦٠٣٩,٠٠	ختامي	٥٢٩٣٦٣٨,٠٠		٥٢٩٣٦٣٨,٠٠	
	علاوة بندوزر	٥,٠٠	م ^٣	١٢٠٠٠٠,٠٠	٦٠٣٩,٠٠	١٢٦٠٣٩,٠٠	ختامي	٦٣٠١٩٥,٠٠		٦٣٠١٩٥,٠٠	
	أعمال توريد و فرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجة ناتج تكسير الكسارات مسافة النقل ١٠٥ كم	٣٤٢,٥٠	م ^٣	١٥٠٠٠,٠٠	٢٩٩٨,٠٠	١٧٩٩٨,٠٠	ختامي	٦١٦٤٣١٥,٠٠		٦١٦٤٣١٥,٠٠	
الإجمالي											
١٩٨٢٩٤٩٦,٠٠ فقط تسعة عشر مليون وثمانمائة وتسعة وعشرون الف وربعمائة وستة وستون جنيها لا غير											
الشركة المنفذة	م / التوقيع	الهيئة العامة للطرق والكباري	م / التوقيع	الاستشاري (XYZ)	م / التوقيع	الاستشاري (XYZ)	م / التوقيع	الاستشاري (XYZ)	م / التوقيع	مدير عام المشروعات	م / التوقيع
عبد الرحمن محمد عبد الرحمن		الهيئة العامة للطرق والكباري	م / التوقيع	الاستشاري (XYZ)	م / التوقيع	الاستشاري (XYZ)	م / التوقيع	الاستشاري (XYZ)	م / التوقيع	م / محمد راجح	م / التوقيع
م. أحمد الطح		الهيئة العامة للطرق والكباري	م / التوقيع	الاستشاري (XYZ)	م / التوقيع	الاستشاري (XYZ)	م / التوقيع	الاستشاري (XYZ)	م / التوقيع	م / محمد راجح	م / التوقيع