

الاسم	الرقم	الدرجة	الوقت
عبدالله بن محمد	101	10	10:10
عبدالله بن محمد	102	10	10:10
عبدالله بن محمد	103	10	10:10
عبدالله بن محمد	104	10	10:10
عبدالله بن محمد	105	10	10:10
عبدالله بن محمد	106	10	10:10
عبدالله بن محمد	107	10	10:10
عبدالله بن محمد	108	10	10:10
عبدالله بن محمد	109	10	10:10
عبدالله بن محمد	110	10	10:10

المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة إلى خطاب سيادتكم (مرفق ١) بخصوص عملية أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / المسخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم لتنفيذ المسافة من الكم ٢٨ إلى الكم ٣٤ بطول ٦ كم (أعمال طرق - أعمال كباري - ٥ بريك) تنفيذ شركة السعداء جروب للتشييد والبناء والمتضمن دراسة التعويضات وفروق الأسعار للمستخلصات (١-٢-٣-٤). نتشرف بأن نرفق لسيادتكم دراسة التعويضات لمستخلصات جاري رقم (١-٢-٣-٤) بعد المراجعة بناءً على طلب سيادتكم.

لذا نأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللائم نحو صرف التعويضات للشركة في حاله الاستحقاق مع مراعاة ما تم صرفه مسبقاً من فروق الأسعار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٢ / ١٠ / ٢٢
مرفقت عدد: ()

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان

المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة إلى خطاب سيادتكم (مرفق ١) بخصوص عملية اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم لتنفيذ المسافة من الكم ٢٨ إلى الكم ٣٤ بطول ٦ كم (اعمال طرق - اعمال كباري - ٥ بربخ) تنفيذ شركة السعداء جروب للتشييد والبناء والمتضمن دراسة التعويضات وفروق الأسعار للمستخلصات (٤-٣-٢-١). نتشرف بأن نرفق لسيادتكم دراسة التعويضات لمستخلصات جاري رقم (٤-٣-٢-١) بعد المراجعة بناءً على طلب سيادتكم.

لذا نأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم نحو صرف التعويضات للشركة في حاله الاستحقاق مع مراعاة ما تم صرفه مسبقاً من فروق الأسعار.


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٣ / ١٠ / ٢٤
مرفقات عدد: ()

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان



السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الحادية عشر

تحية طيبة وبعد

نتشرف ان نرفق طيه دراسة التعويضات و فروق الاسعار الخاصة بعملية تطوير و رفع كفاءة طريق
(السويس/عين السخنة) و لطريق الدائري في المسافة من كم ٢٠ حتى الكم ٢٨ (المنطقة الحادية عشر جنوب
سيناء) للمستخلصات رقم (١ حتى ٤) - تنفيذ شركة السعداء جروب للتشييد و البناء ..
برجاء التكرم بالأحاطة والمراجعة و اخذ اللازم حيث ان البنود المستخدمة من قرار مجلس
الوزراء للتعويضات منسب لبنود العملية

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس قطاع التنفيذ و المناطق
مهندس /
"محسن زهران"

توقيع في ١٤ / ١١ / ٢٠٢٢

- سماء الإشراف
- السيد النور
- السيد

٢٠
٩/١٨

**السيد المهندس، / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
تحية طيبة وبرحة،**

بخصوص عملية: اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة و الطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ١٠ كم لتنفيذ المعافاة من الكم ٢٨ إلى الكم ٣٤ بطول ٦ كم (اعمال طرق - اعمال كباري - ٥ بربخ) - تنفيذ: شركة السعداء جروب للتشييد والبناء.

- العقد رقم: 2022/2021/575 بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٨.

- بالإحالة إلى خطاب الشركة المنفذة للعملية عالية (مرفق ١) بخصوص طلبها مراجعته واعتماد مستخلصات فروق أسعار جاري رقم (٤,٣,٢,١) المقدمة وذلك لاحتسابها طبقاً لنشرة المنتجين فبراير / مارس ٢٠٢٣ واعتبرها بديلة لمستخلصات فروق الأسعار السابق إرسالها لسيادتكم جاري (٣,٢,١).

- نتشرف بأن نرفق طية لسيادتكم مستخلصات فروق أسعار رقم (٤,٣,٢,١) للعملية عالية.

- بقيمة : ٩٠,٤٨٥,٠٤٣.٢٤ جنيهاً (فقط تسعون مليوناً وأربعمائة وخمسة وثمانون ألفاً وثلاثة وأربعون جنيهاً مصرياً وأربعة وعشرون قرشاً لا غير) وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠.

- مع التفضل بالعلم بأنه تم احتساب قيمة فروق الأسعار للأعمال الصناعية طبقاً لخطاب السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري (مرفق).

برجاء التكرم بالإحالة والتوجيه بالأمر نحو المراجعة والسرد للحرمة في حالة الامتثال مع مراعاة ما تم سرفه مصحفاً وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٣ / ٨ / ١٠

عدد المرفقات: ()

عدد ١ مستخلص فروق أسعار

إستماره ٥٠ ع.ح

خطاب السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان

وراد رقم: ٧٥٩١ م
التاريخ: ٨/٤٤/٢٠٢٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ..

بخصوص : مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق (السويس / العين السخنة) وللطريق الدائري حوله في
المسافة من كم ٢٠ حتي كم ٢٨ (المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء) تنفيذ شركة السعداء جروب
للتشييد والبناء

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم اجمالي نسب التعويضات من تاريخ ٢٠٢٢/٣/١ الي ٢٠٢٣/١/٣١
للمشروع عالية لمستخلصات ١ - ٢ - ٣ - ٤ وذلك طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٤٢ لسنة
٢٠٢٣ بتاريخ ١٣ / ٧ / ٢٠٢٣ .

ونفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير

- مرفق التعويضات لمستخلص ١ - ٢ - ٣ - ٤ .
- فروق الاسعار المقدمة لمستخلص ١ - ٢ - ٣ - ٤ .
- فروق الاسعار في فترة التوعيض ^{التحويل} .
- مرفق المستخلصات

رئيس القطاع

م سيد سليمان

شركة السعداء جروب للتشييد والبناء
محل تجاري: ٢٠١١٧٢، شركة مملوكة مصرية - مركز غنام
رقم الترخيص الضريبي: ٤١٠ - ٤٧١ - ٤٠١ (قسّم)
ملف ضريبي: ٠٠ - ٠٠ - ٤١٠ - ٠٣٠٢٩ - ٥ - ٠٠١

٢٠٢٣ - لبعوث الهرم

شركة مساهمة مصرية - سجل تجاري: ٢٠١١٧٢ عضوية تشييد و بناء ٩٤٦ بطاقة ضريبية رقم: ٤٠١ - ٤٧١ - ٦٤٠

ملف ضريبي: ٠٠ - ٠٠ - ٤١٠ - ٥٠٣٠٢٠٩ مأمورية الشركات المساهمة بالقاهرة

١١ شارع ٣١٠ الشطر الرابع - المعادي الجديدة - امام مستشفى الهيئة العربية للتصنيع

25182120



27041297



info@elsoadaa.com



www.elsoadaa.com



لغوة من 1/3/2022 الي 31/1/2023

بدا على موافقة مجلس الوزراء بحسب رقم 8 لسنة 2023 وتوجب المند رقم 575/2021/2022 المؤرخ لي 18-1-2022

رقم المستخلص	اجمالي التعويض	التاريخ	اجمالي فروق الاسعار
م1	5,515,493.71	من : 2022/2/3 الى 2022/8/10	6,182,004.19
م2	3,699,325.82	من : 2022/8/11 الى 2022/10/24	3,046,918.07
م3	11,069,406.59	من : 2022/10/25 الى 2022/12/31	9,084,280.61
م4	3,529,937.04	من : 2023/1/1 الى 2023/3/30	2,212,598.14
اجمالي التعويض	23,814,163.15		20,525,801.01

الفرق	3,288,362.14
-------	--------------

الشركة الخفلة



شركة السحراء جروب للتشييد والبناء
جيز تيلدز ٥٠١١٥٣ شركة مملوكة مصرية مركز علم
رقم الترخيص المصري : ٦٤٠ - ١٧١ - ١٠١ هـ
مف مصريين : ٠٠ - ٠٠ - ٤١٠ - ٠٣٠٣٩ - ٠٣ - ٠٠١



75
75
75

تقنيات شركة السعداء الجروب

الفترة من 1/3/2022 الى 31/1/2023

بناء على موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 8 لسنة 2023 وبموجب المذكرة رقم 375/2021/2022 المؤرخة في 18-1-2022

مستخلص 2 شاملة للفترة من : 2022/8/11 الى 2022/10/24

رقم البناء	نوع العمل	رقم الصفحة	الوحدة	الكمية الحالية متر 75 ل	الغلة الاسمية	الكمية ل 21 يوم	نسبة التعويض	الإجمالي	الكمية ل 20 يوم	نسبة التعويض	الإجمالي	الكمية المتفاد لشهر سبتمبر	الكمية المتفاد لشهر أكتوبر	الإجمالي	نسبة التعويض	الكمية ل 30 يوم	الإجمالي	ملاحظات
أعمال الطرق																		
6	اعمال توريد وفرش طبقة من الاحجار الصلبة المتكترجة مسافة نقل لا تقل 27 كم الخ	9	م 3	2200	202	616	7.55%	9394.616	880	9.58%	17029.408	704	11.92%	16951.194	43375.218			
	اعمال توريد وفرش طبقة من الاحجار الصلبة المتكترجة مسافة نقل لا تقل 28 كم الخ		م 3	4700	203	1316	7.55%	20169.674	1880	9.58%	36561.112	1504	11.92%	36393.19	93123.976			
	اعمال توريد وفرش طبقة من الاحجار الصلبة المتكترجة مسافة نقل لا تقل 29 كم الخ		م 3	1100	204	308	7.55%	4743.816	440	9.58%	8599.008	352	11.92%	8559.5136	21902.338			
	اعمال توريد وفرش طبقة من الاحجار الصلبة المتكترجة مسافة نقل لا تقل 30 كم الخ		م 3	2300	205	644	7.55%	9967.510	920	9.58%	18067.88	736	11.92%	17984.896	46020.286			
	اعمال توريد وفرش طبقة من الاحجار الصلبة المتكترجة مسافة نقل لا تقل 31 كم الخ		م 3	6700	206	1876	7.55%	29177.428	2680	9.58%	52889.264	2144	11.92%	52646.349	134713.041			
	اعمال توريد وفرش طبقة من الاحجار الصلبة المتكترجة مسافة نقل لا تقل 32 كم الخ		م 3	1300	207	364	7.55%	5688.778	520	9.58%	10311.912	416	11.92%	10264.55	26265.236			
	اعمال توريد وفرش طبقة من الاحجار الصلبة المتكترجة مسافة نقل لا تقل 33 كم الخ		م 3	200	208	56	7.55%	879.424	80	9.58%	1594.112	64	11.92%	1586.7904	4060.326			
	اعمال توريد وفرش طبقة من الاحجار الصلبة المتكترجة مسافة نقل لا تقل 34 كم الخ		م 3	4500	209	1260	7.55%	19882.170	1800	9.58%	36039.96	1440	11.92%	35874.432	91796.562			
	توريد والشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسفلتية العادية بسبك 28 سم الخ		م 2	12200	700	3416	12.88%	307986.560	4880	14.03%	479264.8	3904	15.46%	422490.88	1209742.240			
7	توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين المسال بمعدل 1.5 كجم/م2 الخ	19	م 2	80400	25	22512	11.18%	62921.040	32160	11.88%	95515.2	25728	12.78%	82200.96	240637.200			
8	توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين المسال بمعدل 0.5 كجم/م2 الخ	10	م 2	51600	8.35	14448	11.18%	13487.641	20640	11.88%	20474.467	16512	12.78%	17620.451	51582.559			
9	الشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك 7 سم الخ	12	م 2	51500	145	14420	10.57%	221003.130	20600	11.89%	355154.3	16480	13.47%	321879.12	898041.550			
10	الشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك 5 سم الخ	11	م 2	51600	125	14448	10.67%	192700.200	20640	11.82%	304956	16512	13.20%	272448	770104.200			
11	اعمال توريد وتركيب مواسير UPVC قطر 12 بوصة ... الخ	13	م 6	600	480	168	18.54%	14950.656	240	25.00%	28800	192	26.27%	24210.432	67961.088			
اجمالي الطرق																		
*																		3699325.820



الشركة المساهمة

شركة السعداء جروب للتشييد والبناء
مقرها: ٢٠١١٩٢ - شركة مساهمة مصرية - مرقم عام
رقم الترخيص المهنى: ٦٢٠ - ٢٠١١ - ٢٠١٢
ملف ضريبي: ٠٠٠ - ٢٠١٢ - ٢٠١٢

شركة السعداء جروب للتشييد والبناء
مقرها: ٢٠١١٩٢ - شركة مساهمة مصرية - مرقم عام
رقم الترخيص المهنى: ٦٢٠ - ٢٠١١ - ٢٠١٢
ملف ضريبي: ٠٠٠ - ٢٠١٢ - ٢٠١٢

الهيكلية، الطوبولوجية

رقم العمل	نوع العمل	رقم الصيغة	الفرصة	القسم المالية يوم 02	عدد المصاريف	الميزانية المقابلة للميزانية			الميزانية المقابلة للميزانية			الميزانية المقابلة للميزانية		
						القسم 10.1 يوم	نسبة التحويل	الإجمالي	القسم 10.1 يوم	نسبة التحويل	الإجمالي	القسم 10.1 يوم	نسبة التحويل	الإجمالي
	أعمال الطرق													
	أعمال تحميل ونقل اترية صالحة لخدم مسافة نقل حتى 2 كم الخ	3م	8	6300	33	2194.38202	17.77%	12868.08	17.77%	1982.0225	0.00%	2123.5955	0	12868.07562
	أعمال تحميل ونقل اترية صالحة لخدم مسافة نقل من 7 كم حتى 8 كم الخ	3م	8	8100	39.6	2821.34831	17.77%	19853.60	17.77%	2548.3146	0.00%	2730.3371	0	19853.60238
	أعمال تحميل ونقل اترية صالحة لخدم مسافة نقل من 8 كم حتى 9 كم الخ	3م	8	50000	40.8	17415.7303	17.77%	126266.83	17.77%	15730.337	0.00%	16853.933	0	126266.8315
	أعمال تحميل ونقل اترية صالحة لخدم مسافة نقل من 9 كم حتى 10 كم الخ	3م	8	3300	42	1149.4382	17.77%	8578.72	17.77%	1038.2022	0.00%	1112.3596	0	8578.717079
	اصفانوربد وفرش طبقة من الاحجار الصلبة المتدرجة مسافة نقل لا تقل 27 كم الخ	3م	9	400	202	139.325843	20.58%	5792.00	20.58%	125.8427	0.00%	134.83146	0	5791.998202
	اصفانوربد وفرش طبقة من الاحجار الصلبة المتدرجة مسافة نقل لا تقل 28 كم الخ	3م	9	1100	203	383.146067	20.58%	16006.85	20.58%	346.06742	0.00%	370.78652	0	16006.84652
	اصفانوربد وفرش طبقة من الاحجار الصلبة المتدرجة مسافة نقل لا تقل 29 كم الخ	3م	9	2500-	204	870.78652-	20.58%	36558.40-	20.58%	786.51685-	0.00%	842.6966-	0	36558.40449-
	اصفانوربد وفرش طبقة من الاحجار الصلبة المتدرجة مسافة نقل لا تقل 30 كم الخ	3م	9	4100	205	1428.08989	20.58%	60249.68	20.58%	1289.8876	0.00%	1382.0225	0	60249.68427
	اصفانوربد وفرش طبقة من الاحجار الصلبة المتدرجة مسافة نقل لا تقل 31 كم الخ	3م	9	1700	206	592.134831	20.58%	25103.44	20.58%	534.83146	0.00%	573.03371	0	25103.43775
	اصفانوربد وفرش طبقة من الاحجار الصلبة المتدرجة مسافة نقل لا تقل 32 كم الخ	3م	9	2300	207	801.123596	20.58%	34128.35	20.58%	723.59551	0.00%	775.2809	0	34128.34584
	اصفانوربد وفرش طبقة من الاحجار الصلبة المتدرجة مسافة نقل لا تقل 33 كم الخ	3م	9	1400	208	487.640449	20.58%	20874.13	20.58%	440.44944	0.00%	471.91011	0	20874.13213
	اصفانوربد وفرش طبقة من الاحجار الصلبة المتدرجة مسافة نقل لا تقل 34 كم الخ	3م	9	1400-	209	487.64045-	20.58%	20974.49-	20.58%	440.44944-	0.00%	471.9101-	0	20974.48854-
	اصفانوربد وفرش طبقة من الاحجار الصلبة المتدرجة مسافة نقل لا تقل 39 كم الخ	3م	9	2500	214	870.786517	20.58%	38350.48	20.58%	786.51685	0.00%	842.69663	0	38350.48315
	اصفانوربد وفرش طبقة من الاحجار الصلبة المتدرجة مسافة نقل لا تقل 40 كم الخ	3م	9	2200	215	766.292135	20.58%	33906.13	20.58%	692.13483	0.00%	741.57303	0	33906.12809
	اصفانوربد وفرش طبقة من الاحجار الصلبة المتدرجة مسافة نقل لا تقل 41 كم الخ	3م	9	1700	216	592.134831	20.58%	26322.05	20.58%	534.83146	0.00%	573.03371	0	26322.05124
	اصفانوربد وفرش طبقة من الاحجار الصلبة المتدرجة مسافة نقل لا تقل 42 كم الخ	3م	9	4000	217	1393.25843	20.58%	62220.97	20.58%	1258.427	0.00%	1348.3146	0	62220.97079
	اصفانوربد وفرش طبقة من الاحجار الصلبة المتدرجة مسافة نقل لا تقل 43 كم الخ	3م	9	3600	218	1253.93258	20.58%	56256.93	20.58%	1132.5843	0.00%	1213.4831	0	56256.93303
	اصفانوربد وفرش طبقة من الاحجار الصلبة المتدرجة مسافة نقل لا تقل 44 كم الخ	3م	9	4800	219	1671.91011	20.58%	75353.32	20.58%	1510.1124	0.00%	1617.9775	0	75353.32315
	اصفانوربد وفرش طبقة من الاحجار الصلبة المتدرجة مسافة نقل لا تقل 45 كم الخ	3م	9	7800	220	2716.85393	20.58%	123008.28	20.58%	2453.9326	0.00%	2629.2135	0	123008.2787
	اصفانوربد وفرش طبقة من الاحجار الصلبة المتدرجة مسافة نقل لا تقل 46 كم الخ	3م	9	1000	221	348.314607	20.58%	15841.98	20.58%	314.60674	0.00%	337.07865	0	15841.97528
	توريد واثناء طبقة رصف من الخرسانة الاسفلتية العادية سمك 28 سم الخ	2م	19	24200	700	8429.21348	29.68%	1751253.39	29.68%	7613.4831	0.00%	8157.3034	0	1751253.393
	توريد ورش طبقة تشريب من البتومين السائل بمعدل 1.5 كجم/م2 الخ	2م	10	55400	25	19296.6292	16.04%	77379.48	16.04%	17429.213	0.00%	18674.157	0	77379.48315
	توريد ورش طبقة لاصقة من البتومين السائل بمعدل 0.5 كجم/م2 الخ	2م	12	12800	8.35	4458.42697	16.04%	5971.35	16.04%	4026.9663	0.00%	4314.6067	0	5971.349573
	اثناء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك 7 سم الخ	2م	11	18600	145	6478.65169	19.15%	179895.96	19.15%	5851.6854	0.00%	6269.6629	0	179895.9607
	اثناء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك 5 سم الخ	2م	13	12800	125	4458.42697	18.22%	101540.67	18.22%	4026.9663	0.00%	4314.6067	0	101540.6742
	اعمال توريد وتركيب مواسير UPVC قطر 4 بوصة ... الخ	م.ط	6	36	140	10.08	51.44%	725.921	51.44%	14.4	0.00%	11.52	0	725.921
	اعمال توريد وتركيب مواسير UPVC قطر 6 بوصة ... الخ	م.ط	6	396	210	110.88	51.44%	11977.701	51.44%	158.4	0.00%	126.72	0	11977.701
	اعمال توريد وتركيب مواسير UPVC قطر 12 بوصة ... الخ	م.ط	6	104	480	29.12	51.44%	7190.077	51.44%	41.6	0.00%	33.28	0	7190.077
	اعمال توريد وجب خرسانة عادية يسمك 15 سم ... الخ	2م	27	17400	185	6060.67416	46.96%	526527.13	46.96%	5474.1573	0.00%	5865.1685	0	526527.1281
	اعمال توريد حاجز من الخرسانة المسلحة وجه واحد ... الخ	م.ط	15	3500	380	1149.4382	34.72%	151652.28	34.72%	1038.2022	0.00%	1112.3596	0	151652.2787
	أعمال تحميل ونقل اترية صالحة لخدم (من مواقع التشوين) مسافة نقل من 21 كم حتى 22 كم الخ	3م	8	2800	71.4	975.280899	17.77%	12374.15	17.77%	880.89888	0.00%	943.82022	0	12374.14948
	أعمال تحميل ونقل اترية صالحة لخدم مسافة نقل من 22 كم حتى 23 كم الخ	3م	8	2800	71.4	975.280899	17.77%	12374.15	17.77%	880.89888	0.00%	943.82022	0	3529937.038

اجمالي الطرق

554415 25.10

٢٠١٧ : فترة المصلحة الضريبة : قرار رقم
 رقم المصلحة الضريبة : ١٠١ / ١٩٦ / ٢٠١٧ : قرار رقم
 رقم المصلحة الضريبة : ١٠١ / ٢٠١٧ : قرار رقم