

تنفيذ شركة النيل العامة للتشاور و الطرق
تطوير طريق نوبيع / ذهب بطول ٢٧ كم (المرحلة الثالثة)

بيان بأجمالي فروق اسعار (بيتومين- سولار- حديد التسليح - أسمنت)
وفقاً لقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ والقانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٠٨ ولائحة التنفيذية وقرار وزير المالية رقم (٣٤٧) لسنة ٢٠١٠

م	المستخلص	التاريخ	قيمة فروق الاسعار	ملاحظات
١	٢٢ ج	٢٠٢٣/٠٨/١٠	٢٦٨٤٥٨٩,٥٤	خلال المدة من ٢٠٢٣/٠٧/١٠ حتى ٢٠٢٣/٠٨/١٠
الإجمالي (بالجنيه)			٢٦٨٤٥٨٩,٥٤	

مهندس البيئة



مهندس الشركة



وزارة النقل
الميناء العامة للطرق والبحار
المطلة العامة - حمر - جنوب حيفا
مدينت - حركة النيل العامة للأبناء والطرق

مذكرة بخصوص فروق أسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

تطوير طريق نوبيع / ذهب بطول ٢٧ كم (المرحلة الثالثة)

تاريخ الفتح الفني أو أمر الإستهاد المباشر										٢٠١٧/١١/٢٠					
عناصر التكلفة الخاضعة للتحويل										الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني		الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال بدرجته ٢٠٢٣ أغسطس		الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال بدرجته ٢٠٢٣ أغسطس	
البيوتومين										٢٨٤,٩		٦٢٢		٦٢٢	
الاسمنت										١٣٨,٥		٢٧٣,٦		٢٧٣,٦	
المولار										١٨٧,١		٣٩٦,٢		٣٩٦,٢	
حديد التسليح										٢٧٢,١		٩١٣,٦		٩١٣,٦	

بيانات التعاقد										الكمية التي تم تنفيذها خلال مدة المستخلص		قيمة الاعمال		عناصر التكلفة الخاضعة للتحويل		المدة الزمنية من إلى		عدد الايام		نسبة الإنجاز		الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال		المعاملات x نسب التغير		إجمالي (المعاملات) x نسب التغير		قيمة التعويض أو الخصم =	
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى																										
٨	طبقة لصف R.C	م²	٥,٥	٣٠٢٠٠	١٦٦١٠٠	بيوتومين	٢٠٢٣/٠٧/١٠	٢٠٢٣/٠٨/١٠	٣٢	١٠٠%	٠,٧٥	٢٨٤,٩	٦٢٢	٠,٨٨٧	٠,٨٨٧	١٤٧٣٩٩,٩٠٣													
					١٦٦١٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٧/١٠	٢٠٢٣/٠٨/١٠	٣٢	١٠٠%	٠,٠٥	١٨٧,١	٣٩٦,٢	٠,٠٥٦	٠,٠٥٦	٩٢٨١,٥٣٧													
٩	أعمال إنشاء طبقة سطحية سمك ٥سم	م²	٩٦	٢٨٥٠٠	٢٧٣٦٠٠٠	بيوتومين	٢٠٢٣/٠٧/١٠	٢٠٢٣/٠٨/١٠	٣٢	١٠٠%	٠,٤٨	٢٨٤,٩	٦٢٢	٠,٥٦٨	٠,٥٦٨	١٥٥٣٩٠,٢٠٢٩													
					٢٧٣٦٠٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٧/١٠	٢٠٢٣/٠٨/١٠	٣٢	١٠٠%	٠,١٢	١٨٧,١	٣٩٦,٢	٠,١٣٤	٠,١٣٤	٣٦٦٩٢٥,٢٣٨													
					١٦٥٦٠٠٠	بيوتومين	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٠٢٣/٠٧/١٠	٢٢	٦٩%	٠,٠٥	٢٨٤,٩	٦٢٢	٠,٠٥٩	٠,٠٥٩	٦٧٣٥٤,٩٢٣													
					١٦٥٦٠٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٠٢٣/٠٧/١٠	٢٢	٦٩%	٠,٢٥	١٣٨,٥	٢٧٣,٦	٠,٢٤٤	٠,٢٤٤	٢٧٦٣٧,٨١٦													
					١٦٥٦٠٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٠١	١٠	٣١%	٠,٢٥	١٣٨,٥	٢٧٣,٦	٠,٢٥٥	٠,٢٥٥	١٣١٨٠٣,٧٠٠													
					١٦٥٦٠٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٨/١٠	٢٠٢٣/٠٧/١٠	٣٢	١٠٠%	٠,١٠	١٨٧,١	٣٩٦,٢	٠,١١٢	٠,١١٢	١٨٥٠٧١,٩٤٠													
الاجمالي																													
٢٧٣٩٣٧٧,٠٩																													
٢٦٨٤٥٨٩,٥٤																													

الاجمالي بعد خصم نسبة ٢% طبقا للتعاقدي

15
استاذة د. فاطمة الدبيبة

مهندس الشركة
٣١/١٢/٢٠٢١



المعاملات الخاصة للبنود وفقاً للائحة التنفيذية لقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨
وتعديلاته طبقاً لما ورد في الاشتراطات المالية من كراسة شروط
عملية/ تطوير طريق نوبيع / دهب بطول ٢٧ كم (المنطقة الحادية عشر - الطور)

بيان المعاملات (%) التي تمثل اوزان عناصر التكلفة للبنود الشاملة للتعديل
(البيتومين - الاسمنت - حديد تسليح - السولار)

رقم البند	البيتومين	الاسمنت	حديد تسليح	السولار
١	—	—	—	٢٠%
٢	—	—	—	٢٠%
٣	—	—	—	١٥%
٤	٥%	—	—	١٥%
٥	—	—	—	١٥%
٦	٨٠%	—	—	٣%
٧	٤٨%	—	—	١٢%
٨	٧٥%	—	—	٥%
٩	٤٨%	—	—	١٢%
١٠	—	١٥%	—	١٠%
١١	—	—	—	١٥%
١٢	—	—	—	١٥%
١٣	٥%	٢٥%	—	١٠%
١٤	—	٣٠%	٥%	١٠%
١٥	—	٢٥%	—	١٠%
١٦	—	٢٥%	—	١٠%
١٧	—	—	٦٧.٥%	٧.٥%
١٨	—	٢٨%	—	١٠%





سواء الطريق

المعاملات الخاصة للبنود المستحدثة لعملية/ تطوير نوبيع/ ذهب بطول ٢٧ كم (مرحلة ثالثة)

بيان المعاملات (%) التي تمثل اوزان عناصر التكلفة للبنود الشاملة للتعديل
(البيتومين بأنواعه - الاسمنت بأنواعه - حديد التسليح - السولار)

رقم البند	بيان الأعمال	البيتومين بأنواعه	الاسمنت بأنواعه	حديد التسليح	السولار
١	توريد وصب بلاطات خرسانة مسلحة اجهاد ٣٥٠ كجم/م ^٢ لزوم المعابر الايرلندية (مصب وادى وتير) بسمك لا يقل عن ٣٠ سم..... الخ	—	%٢٥	—	%١٠
٢	اعمال خرسانة مسلحة اجهاد ٣٥٠ كجم/سم ^٢ لزوم قدمات المعابر الايرلندية (مصب وادى وتير) والسعر لا يشمل حديد التسليح... الخ	—	%٢٥	—	%١٠
٣	اعمال توريد وتركيب مواسير من الخرسانة المسلحة قطر ١ متر..... الخ	—	%١٥	%٢٠	%١٠
٤	اعمال توريد وتركيب تكاسى من الدبش من الاحجار الصلبة مسافة النقل لا تقل عن ٢٠٠ كم	—	%٣٠	—	%١٠
٥	اعمال البناء حاجز خرساني وجهين بارتفاع ٩٠ سم من الخرسانة العادية والمقاومة المميزة لا تقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة... الخ	—	%٢٠	%٧.٥	%١٠

