

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

تشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه فروق أسعار عملية رفع كفاءة طريق فاقوس
/ الحسينية / سعود من كفر عمار حتى سعود القطاع الثالث بطول ٢ كم ضمن مبادرة حياة كريمة
تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق والمدونة بالاستخلصات أرقام { ٤ حتى ٥ } شاملة المدة من بدء
العمل حتى ٣٠ / ٧ / ٢٠٢٣ .

برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٣

مرفقات عدد : { ١ } مذكرة فروق أسعار

عدد : { ١ } استمارة ٥٠ ع. ح.

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

سلوى سامى صالح

٢٠٢٣
١٠
٢٥

(٦) استلمت

شيك
اذن صرف

امضاء طالب أو كاتب التصدير

في سنة ٢٠٢

عملية ارفع كفاءة طريق فاقوس / الحسينية / سعود من كفر عمار حتى سعود القطاع الثالث بطول ٣ كم (مركز الحسينية) - محافظة الشرقية) - مبادرة حياة كريمة

عناصر التكلفة الخاصة بالتحويل	الارقام القياسية للأسعار	الارقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	الارقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	الارقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال
هينومين	٥٦٦	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢
الاصمت	١٦٤,٥	٢٧٧,٥	٢٧٧,٥	٢٧٧,٥
سولار	٣٥٣,٦	٣٧١,٣	٣٧١,٣	٣٧١,٣

رقم المستخلص	٢٠٢٣/٠٧/٢٤
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/٠٧/٢٤

الاسمنت	الفترة من - إلى	عدد الأيام	نسبة الأيام	المعاملات	الارقام القياسية للأسعار	الارقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات	نسبة	إجمالي	قيمة التحويل
بيانات التكلفة	سعر هين التحويل	كمية التكلفة	قيمة الأعمال	١٤	١٤	١٤	١٤	١٤	١٤	١٤
٢	اصال توريد تشغيل قرية رملية مع الفرش والدهك	٣م	١٤٤	١٠٠٠,٠٠	١٤٤,٠٠	١٤٤,٠٠	١٤٤,٠٠	١٤٤,٠٠	١٤٤,٠٠	١٤٤,٠٠
٦	اصال توريد تشغيل طبقة اسمن مع الفرش والدهك	٣م	٣٨٥	٣١٠,٠٠	١١٩٣,٥٠	١١٩٣,٥٠	١١٩٣,٥٠	١١٩٣,٥٠	١١٩٣,٥٠	١١٩٣,٥٠
٩	اصال تشاء طبقة لصق	٢م	٩,٢٥	٢٦٢٠,٠٠	٢٦٢٠,٠٠	٢٦٢٠,٠٠	٢٦٢٠,٠٠	٢٦٢٠,٠٠	٢٦٢٠,٠٠	٢٦٢٠,٠٠
١٠	اصال تشاء طبقة سطحة سمك ٥سم	٢م	١٢٧	٢٦٢٠,٠٠	٣٥٨٩٤,٠٠	٣٥٨٩٤,٠٠	٣٥٨٩٤,٠٠	٣٥٨٩٤,٠٠	٣٥٨٩٤,٠٠	٣٥٨٩٤,٠٠
١٢	اصال ترميم بالمخروط الاسفلتي	٣م	١٩٠٠	١٣٠,٠٠	٢٤٧,٠٠	٢٤٧,٠٠	٢٤٧,٠٠	٢٤٧,٠٠	٢٤٧,٠٠	٢٤٧,٠٠
الاجمالي										



الاجمالي

مهندس الشركة
مهندس الهيئة
مهندس

مهندس الشركة

عملية ارفع كفاءة طريق قافوس / الحسينية / سعود من كفر عمار حتى سعود القطاع الثالث بطول ٣ كم (مركز الحسينية) - محافظة الشرقية) - مبادرة حياة كريمة

عناصر الشبكة الهندسية للتصميم	الأرقام القياسية للأسعار		الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأصل يوليو ٢٠٢٣
هيتومين	٢٢-أبريل	٥٦٦	٦٢٢
الاسمنت	٢٢-يناير	١٦٤,٥	٢٩٦,٤
فسولار	٢٢-يوليو	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢

رقم المستخلص	خ
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/٠٧/٣٠

بيانات التعديل	م	متر شيد	نسبة الفائدة	قيمة الأعمال	الاستم	الفترة		عدد الأيام	نسبة الأيام	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأصل	المعاملات	نسبة	إجمالي	قيمة التعويض
						من	إلى								
١	٣	٥	١٨١,٢٥	٩٠,٦٢٥	سولار	٢٠٢٣/٠٧/٢٥	٢٠٢٣/٠٧/٢٥	١	%١٠٠,٠٠	%٢٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٢٤٠,٩٥	٠,٠٢٤,٩٥	٢١,٨
٢	٣	١٤١	٢٢٥,٨٨	٣٢٥,٢٦,٧٢	سولار	٢٠٢٣/٠٧/٢٥	٢٠٢٣/٠٧/٢٥	١	%١٠٠,٠٠	%٢٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٢٤٠,٩٥	٠,٠٢٤,٩٥	٧٨٢,٧
٤	٣	٨٠	١٢٢,٢٤	١٠,٥٧٩,٢	سولار	٢٠٢٣/٠٧/٢٥	٢٠٢٣/٠٧/٢٥	١	%١٠٠,٠٠	%٢٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٢٤٠,٩٥	٠,٠٢٤,٩٥	٣٥٤,٩
٦	٣	٣٨٥	١٦٤,٨٨	٦٣١٧٨,٨	سولار	٢٠٢٣/٠٧/٢٥	٢٠٢٣/٠٧/٢٥	١	%١٠٠,٠٠	%١٥	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,١٨٠,٧١	٠,٠١٨٠,٧١	١١١٧,١
٧	٢	٢٧,٧٥	٢٨٦,٨٨	٧٩٦,٠٩٢	هيتومين	٢٠٢٣/٠٧/٢٥	٢٠٢٣/٠٧/٢٥	١	%١٠٠,٠٠	%٧٠	٥٦٦	٦٢٢	٠,١٩٢,٥٨	٠,٠١٩٢,٥٨	٥٥١,٤
					سولار	٢٠٢٣/٠٧/٢٥	٢٠٢٣/٠٧/٢٥	١	%١٠٠,٠٠	%٥	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٠٦,٢٤	٠,٠٠٦,٢٤	١٨,٠
٨	٢	١٤٣	٢٥٢,٤٥	٣٦١,٠٠,٣٥	هيتومين	٢٠٢٣/٠٧/٢٥	٢٠٢٣/٠٧/٢٥	١	%١٠٠,٠٠	%٥٥	٥٦٦	٦٢٢	٠,١٥١,١٦	٠,٠١٥١,١٦	١٩٦٤,٥
					سولار	٢٠٢٣/٠٧/٢٥	٢٠٢٣/٠٧/٢٥	١	%١٠٠,٠٠	%١٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠١٢,٠٨	٠,٠٠١٢,٠٨	١٣١,٩
٩	٢	٩,٢٥	١٨٠,٢,٠٨	١١٤١٩,٢٤	هيتومين	٢٠٢٣/٠٧/٢٥	٢٠٢٣/٠٧/٢٥	١	%١٠٠,٠٠	%٧٠	٥٦٦	٦٢٢	٠,١٩٢,٥٨	٠,٠١٩٢,٥٨	٣٠٧٦,٤
					سولار	٢٠٢٣/٠٧/٢٥	٢٠٢٣/٠٧/٢٥	١	%١٠٠,٠٠	%٥	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٠٦,٢٤	٠,٠٠٦,٢٤	٢٦٧,٦
١٠	٢	١٣٧	١٨٠,٢,٠٨	٦٥٧٨٨٤,٩٦	هيتومين	٢٠٢٣/٠٧/٢٥	٢٠٢٣/٠٧/٢٥	١	%١٠٠,٠٠	%١٥	٥٦٦	٦٢٢	٠,١٥١,١٦	٠,٠١٥١,١٦	٢٩٢٩١,٠
					سولار	٢٠٢٣/٠٧/٢٥	٢٠٢٣/٠٧/٢٥	١	%١٠٠,٠٠	%١٢	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,١٤٥٧,١٤	٠,٠١٤٥٧,١٤	٩٥١١,١
١١	٣	١٩٠٠	٢,٧٢	٥١٦٨	هيتومين	٢٠٢٣/٠٧/٢٥	٢٠٢٣/٠٧/٢٥	١	%١٠٠,٠٠	%٥٥	٥٦٦	٦٢٢	٠,١٥١,١٦	٠,٠١٥١,١٦	٢٨١,٢
					سولار	٢٠٢٣/٠٧/٢٥	٢٠٢٣/٠٧/٢٥	١	%١٠٠,٠٠	%١٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠١٢,٠٨	٠,٠٠١٢,٠٨	٦٢,٢
الإجمالي															٤٧,٦٩٥,٨١



مهندس
مهندس /

مهندس الهيئة
مهندس

مهندس الشركة
مهندس