

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة إلى مشروع صيانة مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثانية بالإسماعيلية ووحداتها

عقد رقم (٣١١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م) بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٤ م .

تنفيذ: الصفا للمقاولات العموميه .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه إستمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ ٢٩٩٥٢٠٢.٧٨ جني فقط أثنان مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون ألف ومائتان وأثنان جنهما ثمانية وسبعون قرشا قيمة فروق الأسعار على مستخلصات رقم (١٠،٩) جاري طبقا لمعاملات عناصر التكلفة .

برجاء التكرم من سيادتكم بالمراجعة والصرف


وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً ٢٠٢٤/١١/٤ م

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

بدر عبد التواب بدر



إستمارة لإعتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري

شركه الصفا للمقاولات

الطلبات طيه . أو :

فروق اسعار

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

صاحب الحق أو :


شركه الصفا للمقاولات

ويُرسَل إليه بالمعنوان الآتي :

بيانات الفواتير		
رقم	جنية	قرش
	٢٩٩٥٢٠٢	٧٨
	2995202	78

رقم

الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠

فقط و قدره جنيها قرشا لا غير

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الإعتماد الإداري و نوع الخصم						
بيانات		بند	فصل	فرع	2995202	78
شركه الصفا للمقاولات		فروق اسعار مستخلصات رقم عقد رقم ١٠٩٩				
		٢٠٢٢/٢٠٢٢/٣١١				
إجمالي الأصل					2995202	78
بيانات الإستقطاعات					جنية	
دمغة توقيع						
قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	رسم الدمغة	

الختم ذو التاريخ



رؤج

رئيس الادارة المركزية

مهندس

بدر عبد التواب بدر

صافي القيمة المطلوب صرفها

.....
علامة
..... سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات :
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف :
الإمضاء :
جاري : بتاريخ :
الإمضاء : بتاريخ :

توقيع الكاتب المنوط بالسجل (علامات المراجع و رئيس المصلحة)

الختم ذو التاريخ

رجوع في سنة ٢٠

شيك

يعتمد سحب

إذن صرف



وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

بمبلغ ٢٠ سنة في

توقيع الكاتب المنوط

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ "ع.ح")

(د)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

سحب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

إمضاء الكاتب المنوط :

تحت رقم

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

٢٠ سنة في

إمضاء طالب أو كاتب التصدير



بيان تجميعي لكشوفات التعويضات

عملية : صيانة مباني الهيئة في نطاق المنطقة الثانية بالاسماعيلية ووحداتها

عقد رقم : ٣١١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

تنفيذ : شركة الصفا للمقاولات العمومية

م	البيان	القيمة	عملة
٩	مستخلص التعويضات المستحق عن م (٩) جاري	٢,٠٢٣,٣٧٥,٦٢	م.ج
١٠	مستخلص التعويضات المستحق عن م (١٠) جاري	٩٧١,٨٢٧,١٦	م.ج
	الإجمالي	٢,٩٩٥,٢٠٢,٧٨	م.ج

مهندس الهيئه

کریا خلا

مهندس الشركة

✓ ۱۵/۱۰/۱۴۰۳




هذه القواعد المذكورة



صدر عام الحشر رباب

[Handwritten signature]



كشوفات التعويضات المستحقة طبقاً للجريدة الرسمية العدد ١٥ (تابع) الصادر بتاريخ ١٥ إبريل سنة ٢٠٢٤م

عملية : صيانة مباني الهيئة في نطاق المنطقة الثانية بالإسمايلية ووحداتها

تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية

تاريخ الفتح الفني للعمنية ٢٠٢٢-٠٦-٠٧

تاريخ العقد للعمنية ٢٠٢٢-٠٩-٠٤

تاريخ استلام الموقع للعمنية ٢٠٢٢-٠٩-١٣

العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣١١

مستخلص جاري ٩ عن الفترة من ٢٠٢٣-٠٨-٢١ إلى ٢٠٢٣-١٠-٢٢										
رقم البند	بيانات التعاقد			بيانات المستخلص			بيانات المستخلص			
	البيان	الوحدة	سعر البند	شهور المستخلص	عدد الأيام	الاجمالي عدد الأيام	نسبة كل شهر من إجمالي مدة المستخلص	كمية المستخلص الحالية	القيمة المنفقة خلال الشهر	قيمة الاعمال
١	رفع الاتربة والمخلفات التي تعوق الاعمال	٣م	٥٥	أغسطس	١١	٦٣	٠,١٧	٣٧٦	٦٥,٦٥	٣٦١,٧٩
			٥٥	سبتمبر	٣٠	٦٣	٠,٤٨	٣٧٦	١٧٩,٠٥	٩٨٤٧,٦٢
			٥٥	أكتوبر	٢٢	٦٣	٠,٣٥	٣٧٦	١٣١,٣٠	٧٢٢١,٥٩
٢	تكسير وإزالة بلاط سيراميك للحوائط والأرضيات والبلاط الموزايكو	٢م	٧٠	أغسطس	١١	٦٣	٠,١٧	٦٩٩	١٢٢,٠٥	٨٥٤٣,٣٣
			٧٠	سبتمبر	٣٠	٦٣	٠,٤٨	٦٩٩	٣٣٢,٨٦	٢٢٣٠٠,٠٠
			٧٠	أكتوبر	٢٢	٦٣	٠,٣٥	٦٩٩	٢٤٤,١٠	١٧٠٨٦,٦٧
٣	تكسير وإزالة رخام أو جرانيت للحوائط والأرضيات	٣م	١٠٥	أغسطس	١١	٦٣	٠,١٧	٦١	١٠,٦٥	١١٨٨,٣٣
			١٠٥	سبتمبر	٣٠	٦٣	٠,٤٨	٦١	٢٩,٠٥	٣٠٥٠,٠٠
			١٠٥	أكتوبر	٢٢	٦٣	٠,٣٥	٦١	٢١,٣٠	٢٢٣٦,٦٧
٤	فك وإزالة إفتروك	٢م	٥٠	أغسطس	١١	٦٣	٠,١٧	٨	١,٤٠	٦٩,٤٤
			٥٠	سبتمبر	٣٠	٦٣	٠,٤٨	٨	٣,٨١	١٩٠,٤٨
			٥٠	أكتوبر	٢٢	٦٣	٠,٣٥	٨	٢,٧٩	١٣٩,٦٨
٥	تكسير وإزالة مبني طوب باي سمك	٣م	٢٠٠	أغسطس	١١	٦٣	٠,١٧	٩	١,٥٧	٣١٤,٢٩
			٢٠٠	سبتمبر	٣٠	٦٣	٠,٤٨	٩	٤,٢٩	٨٥٧,١٤
			٢٠٠	أكتوبر	٢٢	٦٣	٠,٣٥	٩	٣,١٤	٦٢٨,٥٧
٦	تكسير وإزالة حجر صناعي أو حراري	٢م	٩٠	أغسطس	١١	٦٣	٠,١٧	٤٥	٧,٨٦	٧٠٧,١٤
			٩٠	سبتمبر	٣٠	٦٣	٠,٤٨	٤٥	٢١,٤٣	١٩٢٨,٥٧
			٩٠	أكتوبر	٢٢	٦٣	٠,٣٥	٤٥	١٥,٧١	١٤١٤,٢٩
٨	تكسير وإزالة البياض الخارجي	٢م	٩٥	أغسطس	١١	٦٣	٠,١٧	٤٥٥	٧٩,٤٤	٧٥٤٧,٢٢
			٩٥	سبتمبر	٣٠	٦٣	٠,٤٨	٤٥٥	٢١٦,٦٧	٢٠٥٨٣,٣٣
			٩٥	أكتوبر	٢٢	٦٣	٠,٣٥	٤٥٥	١٥٨,٨٩	١٥٠٩٤,٤٤
٩	تكسير وإزالة البياض الداخلي	٢م	٧٥	أغسطس	١١	٦٣	٠,١٧	٦٥٧	١١٤,٧١	٨٦٠٣,٥٧
			٧٥	سبتمبر	٣٠	٦٣	٠,٤٨	٦٥٧	٣١٢,٨٦	٢٣٤٦٤,٢٩
			٧٥	أكتوبر	٢٢	٦٣	٠,٣٥	٦٥٧	٢٢٩,٤٣	١٧٢٠٧,١٤
١٢	تكسير خرسانة علفية	٣م	٩٥	أغسطس	١١	٦٣	٠,١٧	١٦	٢,٧٩	٢٦٥,٤٠
			٩٥	سبتمبر	٣٠	٦٣	٠,٤٨	١٦	٧,٦٢	٧٢٣,٨١
			٩٥	أكتوبر	٢٢	٦٣	٠,٣٥	١٦	٥,٥٩	٥٣٠,٧٩
١٤	تكسير الغطاء الخرساني السفلي أسفل وحول أسياخ التسليح	٢م	٤٧٥	أغسطس	١١	٦٣	٠,١٧	٥٦	٩,٧٨	٤٦٤٤,٤٤
			٤٧٥	سبتمبر	٣٠	٦٣	٠,٤٨	٥٦	٢٦,١٧	١٢٦٦٦,٦٧
			٤٧٥	أكتوبر	٢٢	٦٣	٠,٣٥	٥٦	١٩,٥٦	٩٢٨٨,٨٩
١٥	تكسير اسفلت باي سمك	٢م	٤٠	أغسطس	١١	٦٣	٠,١٧	٢٣	٤,٠٢	١٦٠,٣٣
			٤٠	سبتمبر	٣٠	٦٣	٠,٤٨	٢٣	١٠,٩٥	٤٣٨,١٠
			٤٠	أكتوبر	٢٢	٦٣	٠,٣٥	٢٣	٨,٠٣	٣٢١,٢٧
١٧	فك وإعادة تركيب برمورات باي أبعاد	م.ط	٩٠	أغسطس	١١	٦٣	٠,١٧	٤٥	٧,٨٦	٧٠٧,١٤
			٩٠	سبتمبر	٣٠	٦٣	٠,٤٨	٤٥	٢١,٤٣	١٩٢٨,٥٧
			٩٠	أكتوبر	٢٢	٦٣	٠,٣٥	٤٥	١٥,٧١	١٤١٤,٢٩
١٩	فك وإزالة الأجهزة الصحية	عدد	٤٥٠	أغسطس	١١	٦٣	٠,١٧	٢٩	٥,٠٦	٢٢٧٨,٥٧
			٤٥٠	سبتمبر	٣٠	٦٣	٠,٤٨	٢٩	١٣,٨١	٦٢١٤,٢٩
			٤٥٠	أكتوبر	٢٢	٦٣	٠,٣٥	٢٩	١٠,١٣	٤٥٥٧,١٤
٢٠	فك وإزالة باب أو شبك الومونيوم أو خشب	عدد	١٥٠	أغسطس	١١	٦٣	٠,١٧	١٥٥	٢٧,٠٦	٤٠٥٩,٥٢
			١٥٠	سبتمبر	٣٠	٦٣	٠,٤٨	١٥٥	٧٣,٨١	١١٠٧١,٤٣
			١٥٠	أكتوبر	٢٢	٦٣	٠,٣٥	١٥٥	٥٤,١٣	٨١١٩,٠٥
٢٣	تكسير درج سلاطم قائمة ونائمة باي أبعاد	م.ط	٧٥	أغسطس	١١	٦٣	٠,١٧	١١	١,٩٢	١٤٤,٠٥
			٧٥	سبتمبر	٣٠	٦٣	٠,٤٨	١١	٥,٢٤	٣٩٢,٨٦
			٧٥	أكتوبر	٢٢	٦٣	٠,٣٥	١١	٣,٨٤	٢٨٨,١٠
٢٤	فك مواسير مياه باي قطر	م.ط	٦٠	أغسطس	١١	٦٣	٠,١٧	١٨٠	٣١,٤٣	١٨٨٥,٧١
			٦٠	سبتمبر	٣٠	٦٣	٠,٤٨	١٨٠	٨٥,٧١	٥١٤٣,٨٦
			٦٠	أكتوبر	٢٢	٦٣	٠,٣٥	١٨٠	٦٢,٨٦	٣٧٧١,٤٣
٢٦	حفر قرية لزوم الإسفلت	٣م	١٠٠	أغسطس	١١	٦٣	٠,١٧	٥٠	٨,٧٣	٨٧٣,٠٢
			١٠٠	سبتمبر	٣٠	٦٣	٠,٤٨	٥٠	٢٣,٨١	٢٣٨٠,٩٥
			١٠٠	أكتوبر	٢٢	٦٣	٠,٣٥	٥٠	١٧,٤٦	١٧٤٦,٠٣
٢٧	ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية	٣م	٢٤٠	أغسطس	١١	٦٣	٠,١٧	١٨٥	٣٣,٣٠	٧٧٥٣,٢٨
			٢٤٠	سبتمبر	٣٠	٦٣	٠,٤٨	١٨٥	٨٨,١٠	٢١١٤٢,٨٦
			٢٤٠	أكتوبر	٢٢	٦٣	٠,٣٥	١٨٥	٦٤,٦٠	١٥٥٠٤,٧٦

مهندس الهيئة

(م.ع.ع.ع.)

مهندس الشركة

(م.ع.ع.ع.)

أ.م.ط.أ.م.ط.

كشوفات التعويضات المستحقة طبقاً للجريدة الرسمية العدد ١٥ (تابع) الصادر بتاريخ ١٥ إبريل سنة ٢٠٢٤ م
عملية : صيانة مباتى الهيئة فى نطاق المنطقة الثانية بالإسماعيلية ووحداتها

تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية

تاريخ الفتح الفني للعملية ٢٠٢٢-٠٦-٠٧

تاريخ العقد للعملية ٢٠٢٢-٠٩-٠٤

تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٠٢٢-٠٩-١٣

العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣١١

تابع : مستخلص جاري ٩ عن الفترة من ٢٠٢٣-٠٨-٢١ الى ٢٠٢٣-١٠-٢٢


رقم بند	بيانات التعاقد		بيانات المستخلص		كمية المستخلص الحالية	نسبة كل شهر من اجمالي مدة المستخلص	القيمة المتلفة خلال الشهر	قيمة الاعمال	نسبة التعويض	قيمة التعويض
	الوحدة	سعر البند	شهور المستخلص	عدد الايام						
٣٠	٢م	خرسانة عادية لزوم الاساسات واسفل السمات	١٦٠٠	١١	٩	٠,١٧	١,٥٧	٢٥١٤,٢٩	%٣٤,٩٥	٨٧٨,٧٤
			١٦٠٠	٣٠	٩	٠,٤٨	٤,٢٩	٦٨٥٧,١٤	%٣٥,٤٣	٢,٤٢٩,٤٩
			١٦٠٠	٢٢	٩	٠,٣٥	٣,١٤	٥٠٢٨,٥٧	%٣٩,٦٣	١,٩٩٢,٨٢
٣١	٢م	خرسانة عادية للارضيات والارصفة باى سمك	٢٠٠	١١	٩٠	٠,١٧	١٥,٧١	٣١٤٢,٨٦	%٣٤,٩٥	١,٠٩٨,٤٣
			٢٠٠	٣٠	٩٠	٠,٤٨	٤٢,٨٦	٨٥٧١,٤٣	%٣٥,٤٣	٣,٠٣٦,٨٦
			٢٠٠	٢٢	٩٠	٠,٣٥	٣١,٤٣	٦٢٨٥,٧١	%٣٩,٦٣	٢,٤٩١,٠٣
٣٢	٢م	توريد وعمل ترميم اللازم للانقلاب الخرسانية والكمرات شوت كريت	٥٥٠	١١	٢٠	٠,١٧	٣,٤٩	١٩٢٠,٦٣	%٣٤,٩٥	٦٧١,٢٦
			٥٥٠	٣٠	٢٠	٠,٤٨	٩,٥٢	٥٢٣٨,١٠	%٣٥,٤٣	١,٨٥٥,٨٦
			٥٥٠	٢٢	٢٠	٠,٣٥	٦,٩٨	٣٨٤١,٢٧	%٣٩,٦٣	١,٥٢٢,٣٠
٣٣	٣م	توريد وصب خرسانة مسلحة للاساسات (القواعد والسمات ورقبى الاعمدة)	٢٥٠٠	١١	٦	٠,١٧	١,٠٥	٢٦١٩,٠٥	%٣٤,٩٥	٩١٥,٢٦
			٢٥٠٠	٣٠	٦	٠,٤٨	٢,٨٦	٧١٤٢,٨٦	%٣٥,٤٣	٢,٥٣٠,٧١
			٢٥٠٠	٢٢	٦	٠,٣٥	٢,١٠	٥٢٣٨,١٠	%٣٩,٦٣	٢,٠٧٥,٨٦
٣٦	٢م	توريد وصب بلاط خرسانة مسلحة لزوم ارضيات مقاس ٠,٢x٠,٢x٢	٥٥٠	١١	٦٥	٠,١٧	١١,٣٥	٦٤٢٠,٦	%٣٤,٩٥	٢,١٨١,٦٠
			٥٥٠	٣٠	٦٥	٠,٤٨	٣٠,٩٥	١٧٠٢٣,٨١	%٣٥,٤٣	٦,٠٣١,٥٤
			٥٥٠	٢٢	٦٥	٠,٣٥	٢٢,٧٠	١٢٤٨٤,١٣	%٣٩,٦٣	٤,٩٤٧,٤٦
٣٧	٢م	خرسانة مبول للاسطح بسمك متوسط ٧سم	١٢٥	١١	٣٦٥	٠,١٧	٦٣,٧٣	٧٩٦٦,٢٧	%٣٤,٩٥	٢,٧٨٤,٢١
			١٢٥	٣٠	٣٦٥	٠,٤٨	١٧٣,٨١	٢١٧٢٦,١٩	%٣٥,٤٣	٧,٦٩٧,٥٩
			١٢٥	٢٢	٣٦٥	٠,٣٥	١٢٧,٤٦	١٥٩٣٢,٥٤	%٣٩,٦٣	٦,٣١٤,٠٧
٣٨	م.ط	توريد وتركيب برودة اسمنتية بابعاد ٢٠x٢٠x٥٠ سم مع الدهان وجهين لأكبه	٢٢٠	١١	١٧٢	٠,١٧	١٧٢	٦٦٠٦,٩٨	%٣٤,٩٥	٢,٣٠٩,١٤
			٢٢٠	٣٠	١٧٢	٠,٤٨	٨١,٩٠	١٨٠١٩,٠٥	%٣٥,٤٣	٦,٢٨٤,١٥
			٢٢٠	٢٢	١٧٢	٠,٣٥	١٧٢	١٢٢٢٣,٩٧	%٣٩,٦٣	٥,٢٣٦,٧٠
٣٩	٢م	توريد وعمل عزل بيتومين بارد من وجهين متعامدين للاساسات والمباتى الملاصقة للتربة	٨٠	١١	٤٨	٠,١٧	٨,٣٨	٦٧٠,٤٨	%٣٤,٩٥	٢٣٤,٢٣
			٨٠	٣٠	٤٨	٠,٤٨	٢٢,٨٦	١٨٢٨,٥٧	%٣٥,٤٣	٦٤٧,٨٦
			٨٠	٢٢	٤٨	٠,٣٥	١٦,٧٦	١٣٤٠,٩٥	%٣٩,٦٣	٥٣١,٤٢
٤٠	٢م	توريد وعمل طبقة عزلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات والمطابخ من البوليسترين	١٧٥	١١	٢١٦	٠,١٧	٢١٦	٣٧,٧١	%٣٤,٩٥	٢,٣٠٦,٧٠
			١٧٥	٣٠	٢١٦	٠,٤٨	٢١٦	١٠٢,٨٦	%٣٥,٤٣	٦,٢٧٧,٤٠
			١٧٥	٢٢	٢١٦	٠,٣٥	٢١٦	٧٥,٤٣	%٣٩,٦٣	٥,٢٣١,١٦
٤١	٢م	توريد ودهان ٣ اوجهه عزلة للمناطق الرطبة - عزل مائى - سيكا توب سيل ١٠٧	١٥٠	١١	١٤	٠,١٧	١٤	٣٦٦,٦٧	%٣٤,٩٥	١٢٨,١٥
			١٥٠	٣٠	١٤	٠,٤٨	٦,٦٧	١٠٠٠,٠٠	%٣٥,٤٣	٣٥٤,٣٠
			١٥٠	٢٢	١٤	٠,٣٥	٤,٨٩	٧٣٣,٣٢	%٣٩,٦٣	٢٩٠,٦٢
٤٢	٢م	توريد وعمل طبقة عزلة للحرارة لزوم السطح من الفوم المضغوط سمك ٥سم	١٦٠	١١	١٦٣	٠,١٧	١٦٣	٢٨,٤٦	%٣٤,٩٥	١,٥٠١,٥٠
			١٦٠	٣٠	١٦٣	٠,٤٨	٧٨,٢٢	١٢٤١٩,٠٥	%٣٥,٤٣	٤,٤٠٠,٠٧
			١٦٠	٢٢	١٦٣	٠,٣٥	١٦٣	٩١٠٧,٣٠	%٣٩,٦٣	٣,٦٠٩,٢٢
٤٣	٣م	توريد وعمل مباتى سمك طوية من الطوب التفلنى المفرغ	١٩٥٠	١١	٢٢	٠,١٧	٢٢	٧٤٩٠,٤٨	%٣٤,٩٥	٢,٦١٧,٩٢
			١٩٥٠	٣٠	٢٢	٠,٤٨	٢٢	٢٠٤٢٨,٥٧	%٣٥,٤٣	٧,٢٣٧,٨٤
			١٩٥٠	٢٢	٢٢	٠,٣٥	٢٢	١٤٩٨٠,٩٥	%٣٩,٦٣	٥,٩٣٦,٩٥
٤٨	٢م	توريد وتركيب تكمية من الحجر الهشامى او الطوب الحرارى او احجار طبيعية	٦٠٠	١١	٢٥	٠,١٧	٢٥	٢٦١٩,٠٥	%٣٤,٩٥	٩١٥,٣٦
			٦٠٠	٣٠	٢٥	٠,٤٨	٢٥	٧١٤٢,٨٦	%٣٥,٤٣	٢,٥٣٠,٧١
			٦٠٠	٢٢	٢٥	٠,٣٥	٢٥	٥٢٣٨,١٠	%٣٩,٦٣	٢,٠٧٥,٨٦
٥٠	٢م	توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كرامة ٣٠x٣٠x٢٠ سم	٢٧٥	١١	٢٢٦	٠,١٧	٢٢٦	١٠٨٥١,٥٩	%٣٤,٩٥	٣,٧٩٢,٦٣
			٢٧٥	٣٠	٢٢٦	٠,٤٨	١٠٧,٦٢	٢٩٥٩٥,٢٤	%٣٥,٤٣	١٠,٤٨٥,٥٩
			٢٧٥	٢٢	٢٢٦	٠,٣٥	٧٨,٩٢	٢١٧٠٣,١٧	%٣٩,٦٣	٨,٦٠٠,٩٧
٥١	٢م	توريد وتركيب بلاط سيراميك للارضيات	٣٧٥	١١	١٣٠	٠,١٧	١٣٠	٢٢,٧٠	%٣٤,٩٥	٢,٩٧٤,٩١
			٣٧٥	٣٠	١٣٠	٠,٤٨	١٣٠	٢٢٢٤,٢٩	%٣٥,٤٣	٨,٢٢٤,٨٢
			٣٧٥	٢٢	١٣٠	٠,٣٥	١٣٠	١٧٠٢٣,٨١	%٣٩,٦٣	٦,٧٤٦,٥٤
٥٢	٢م	توريد وتركيب بلاط سيراميك للحوائط	٣٧٥	١١	١٣١	٠,١٧	١٣١	٢٢,٨٧	%٣٤,٩٥	٢,٩٩٧,٧٩
			٣٧٥	٣٠	١٣١	٠,٤٨	٦٢,٣٨	٢٣٣٩٢,٨٦	%٣٥,٤٣	٨,٢٨٨,٠٩
			٣٧٥	٢٢	١٣١	٠,٣٥	٤٥,٧٥	١٧١٥٤,٧٦	%٣٩,٦٣	٦,٧٩٨,٤٣
٥٨	٢م	توريد وتركيب ارضيات جرانيت سمك ٢سم	١٥٠٠	١١	٢٩	٠,١٧	٢٩	٧٥٩٥,٢٤	%٣٤,٩٥	٢,٦٥٤,٥٤
			١٥٠٠	٣٠	٢٩	٠,٤٨	١٣,٨١	٢٠٧١٤,٢٩	%٣٥,٤٣	٧,٣٣٩,٠٧
			١٥٠٠	٢٢	٢٩	٠,٣٥	١٠,١٣	١٥١٩٠,٤٨	%٣٩,٦٣	٦,٠١٩,٩٩
٥٩	٢م	توريد وتركيب ارضيات جرانيت دويل بلاك او جلاكمي	٣٧٥٠	١١	٣٩	٠,١٧	٣٩	٢٥٥٥٠,٧١	%٣٤,٩٥	٨,٩٢٤,٧٣
			٣٧٥٠	٣٠	٣٩	٠,٤٨	١٨,٥٧	٦٩٦٤٢,٨٦	%٣٥,٤٣	٢٤,٦٧٤,٤٦
			٣٧٥٠	٢٢	٣٩	٠,٣٥	١٣,٦٢	٥١٠٧١,٤٣	%٣٩,٦٣	٢٠,٢٣٩,٦١

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

(م.ع.ع.)

أحمد محمد أحمد



مكشوفات التعويضات المستحقة طبقاً للجريدة الرسمية العدد ١٥ (تابع) الصادر بتاريخ ١٥ إبريل سنة ٢٠٢٤م

عملية : صيانة مباني الهيئة في نطاق المنطقة الثانية بالإسماعيلية ووحداتها

تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية

تاريخ الفتح الفني للعملية ٢٠٢٢-٠٦-٠٧

تاريخ العقد للعملية ٢٠٢٢-٠٩-٠٤

تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٠٢٢-٠٩-١٣

العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣١١

تابع : مستخلص جاري ٩ عن الفترة من ٢٠٢٣-٠٨-٢١ إلى ٢٠٢٣-١٠-٢٢

رقم البند	بيانات التعاقد			بيانات المستخلص			تسوية كل شهر من الاجمالي مدة المستخلص		قيمة الاعمال	نسبة التعويض	قيمة التعويض
	الوحدة	سعر البند	شهور المستخلص	عدد الأيام	الاجمالي عدد الأيام	كمية المستخلص الحالية	نسبة كل شهر من الاجمالي مدة المستخلص	القيمة المستخلصة خلال الشهر			
٦٠	م.ط	توريد وتركيب كسوة للدرج جرانيت القذعة سمك ٢سم والتلمعة سمك ٢سم	أغسطس	١١	٦٣	٢٣	٠,١٧	٤,٠٢	٤٦٨,٢٥	%٣٤,٩٥	١,٦١٤,٠٨
			سبتمبر	٣٠	٦٣	٢٣	٠,٤٨	١٠,٩٥	١٢٥٩٥,٢٤	%٣٥,٤٣	٤,٤٦٢,٤٩
			أكتوبر	٢٢	٦٣	٢٣	٠,٣٥	٨,٠٣	٩٢٣٦,٥١	%٣٩,٦٣	٣,٦٦٠,٤٣
٦٢	م.ط	توريد وتركيب عتب او معابر رخام سمك ٢ سم عرض ٢٠٠١٥	أغسطس	١١	٦٣	١٨	٠,١٧	٣,١٤	٤٧١,٤٣	%٣٤,٩٥	١٦٤,٧٦
			سبتمبر	٣٠	٦٣	١٨	٠,٤٨	٨,٥٧	١٢٨٥,٧١	%٣٥,٤٣	٤٥٥,٥٣
			أكتوبر	٢٢	٦٣	١٨	٠,٣٥	٦,٢٩	٩٤٢,٨٦	%٣٩,٦٣	٣٧٣,٦٥
٦٣	م.ط	توريد وتركيب وزرات رخام سمك ٢ سم ارتفاع ١٠ سم	أغسطس	١١	٦٣	٤	٠,١٧	٠,٧٠	١٠٤,٧٦	%٣٤,٩٥	٣٦,٦١
			سبتمبر	٣٠	٦٣	٤	٠,٤٨	١,٩٠	٢٨٥,٧١	%٣٥,٤٣	١٠١,٢٣
			أكتوبر	٢٢	٦٣	٤	٠,٣٥	١,٤٠	٢٠٩,٥٢	%٣٩,٦٣	٨٣,٠٣
٦٤	م.ط	توريد وتركيب وزرات جرانيت سمك ٢ سم	أغسطس	١١	٦٣	٢٩	٠,١٧	٥,٠٦	١٢١٥,٨٧	%٣٤,٩٥	٤٤٢,٢٢
			سبتمبر	٣٠	٦٣	٢٩	٠,٤٨	١٣,٨١	٣٤٥٢,٣٨	%٣٥,٤٣	١,٢٢٣,١٨
			أكتوبر	٢٢	٦٣	٢٩	٠,٣٥	١٠,١٣	٢٥٣١,٧٥	%٣٩,٦٣	١,٠٠٣,٣٣
٦٧	م.ط	توريد وتركيب بلاط التزلج لزوم الارصفة مقاس ٨سم	أغسطس	١١	٦٣	١١٥	٠,١٧	٢٠,٠٨	٤٤١٧,٤٦	%٣٤,٩٥	١,٥٤٣,٩٠
			سبتمبر	٣٠	٦٣	١١٥	٠,٤٨	٥٤,٧٦	١٢٠٤٧,٢٢	%٣٥,٤٣	٤,٢٦٨,٤٧
			أكتوبر	٢٢	٦٣	١١٥	٠,٣٥	٤٠,١٦	٨٨٣٤,٩٢	%٣٩,٦٣	٣,٥٠١,٢٨
٦٨	م.ط	فك وإعادة تركيب بلاط التزلج وإعادة وضع الرصيف الى ما كان عليه	أغسطس	١١	٦٣	٥٠	٠,١٧	٨,٧٣	٨٢٩,٣٧	%٣٤,٩٥	٢٨٩,٨٦
			سبتمبر	٣٠	٦٣	٥٠	٠,٤٨	٢٣,٨١	٢٢٦١,٩٠	%٣٥,٤٣	٨٠١,٣٩
			أكتوبر	٢٢	٦٣	٥٠	٠,٣٥	١٧,٤٦	١٦٥٨,٧٣	%٣٩,٦٣	٦٥٧,٣٥
٧٠	م.ط	توريد وعمل بياض تخشين لزوم اللواجهت	أغسطس	١١	٦٣	٥١٣	٠,١٧	٨٩,٥٧	١٥٢٢٧,١٤	%٣٤,٩٥	٥,٣٢١,٨٩
			سبتمبر	٣٠	٦٣	٥١٣	٠,٤٨	٢٤٤,٢٩	٤١٥٢٨,٥٧	%٣٥,٤٣	١٤,٧١٣,٥٧
			أكتوبر	٢٢	٦٣	٥١٣	٠,٣٥	١٧٩,١٤	٣٠٤٥٤,٢٩	%٣٩,٦٣	١٢,٠٦٩,٠٣
٧١	م.ط	توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والأسقف ودروة السطح من الداخل	أغسطس	١١	٦٣	٦٦٦	٠,١٧	١١١,٠٥	١٦٦٥٧,١٤	%٣٤,٩٥	٥,٨٢١,٦٧
			سبتمبر	٣٠	٦٣	٦٦٦	٠,٤٨	٣٠٢,٨٦	٤٥٤٢٨,٥٧	%٣٥,٤٣	١٦,٠٩٥,٣٤
			أكتوبر	٢٢	٦٣	٦٦٦	٠,٣٥	٢٢٢,١٠	٣٣٣١٤,٢٩	%٣٩,٦٣	١٣,٢٠٢,٤٥
٧٨	م.ط	دهان للواجهات الخارجية (دراي ميكس - جرافيتو)	أغسطس	١١	٦٣	١٦٦	٠,١٧	٢٨,٩٨	٤٣٤٧,٦٢	%٣٤,٩٥	١,٥١٩,٤٩
			سبتمبر	٣٠	٦٣	١٦٦	٠,٤٨	٧٩,٠٥	١١٨٥٧,١٤	%٣٥,٤٣	٤,٢٠٠,٩٩
			أكتوبر	٢٢	٦٣	١٦٦	٠,٣٥	٥٧,٩٧	٨٦٩٥,٢٤	%٣٩,٦٣	٣,٤٤٥,٩٢
٨٠	م.ط	توريد وعمل دهان للواجهات الخارجية ببيوية البلاستيك على سطح مدهون وجيهين	أغسطس	١١	٦٣	٣١	٠,١٧	٥,٤١	١٣٥٣,١٧	%٣٤,٩٥	٤٧٢,٩٣
			سبتمبر	٣٠	٦٣	٣١	٠,٤٨	١٤,٧٦	٣٦٩٠,٤٨	%٣٥,٤٣	١,٣٠٧,٥٤
			أكتوبر	٢٢	٦٣	٣١	٠,٣٥	١٠,٨٣	٢٧٠٦,٣٥	%٣٩,٦٣	١,٠٧٢,٥٣
٨١	م.ط	توريد وعمل دهان داخلي ببيوية بلاستيك على سطح اسمنتى مخدوم (للحوائط والأسقف)	أغسطس	١١	٦٣	٥٠٢	٠,١٧	٨٧,٦٥	٢١٩١٢,٧٠	%٣٤,٩٥	٧,١٥٨,٤٩
			سبتمبر	٣٠	٦٣	٥٠٢	٠,٤٨	٢٣٩,٠٥	٥٩٧١١,٩٠	%٣٥,٤٣	٢١,١٩٣,٦٤
			أكتوبر	٢٢	٦٣	٥٠٢	٠,٣٥	١٧٥,٣٠	٤٣٨٢٥,٤٠	%٣٩,٦٣	١٧,٣٦٨,٠٠
٨٢	م.ط	توريد وعمل دهان داخلي ببيوية بلاستيك على سطح مدهون على ان يكون الدهان وجيهين	أغسطس	١١	٦٣	٧٤٧	٠,١٧	١٣٠,٤٣	١٤٣٤٧,١٤	%٣٤,٩٥	٥,٠١٤,٣٣
			سبتمبر	٣٠	٦٣	٧٤٧	٠,٤٨	٣٥٥,٧١	٣٩١٢٨,٥٧	%٣٥,٤٣	١٣,٨٦٣,٢٥
			أكتوبر	٢٢	٦٣	٧٤٧	٠,٣٥	٢٦٠,٨٦	٢٨٦٩٤,٢٩	%٣٩,٦٣	١١,٣٧١,٥٥
٨٤	م.ط	دهانات ايبوكسية للارضيات الخرسانية كيما بوكس ١٥١ من النتاج شركة الكيماويات	أغسطس	١١	٦٣	٣٠٠	٠,١٧	٥٢,٣٨	٢٠٩٥٣,٣٨	%٣٤,٩٥	٧,٣٢٢,٨٦
			سبتمبر	٣٠	٦٣	٣٠٠	٠,٤٨	١٤٢,٨٦	٥٧١٤٢,٨٦	%٣٥,٤٣	٢٠,٢٥٥,٧١
			أكتوبر	٢٢	٦٣	٣٠٠	٠,٣٥	١٠٤,٧٦	٤١٩٠٤,٧٦	%٣٩,٦٣	١٦,٦٠٦,٨٦
٨٦	م.ط	توريد وتركيب ابواب خشب موسكى خشو	أغسطس	١١	٦٣	٤٨	٠,١٧	٨,٣٨	٣٥٢٠٠,٠٠	%٣٤,٩٥	١٢,٣٠٢,٤٠
			سبتمبر	٣٠	٦٣	٤٨	٠,٤٨	٢٢,٨٦	٩٦٠٠٠,٠٠	%٣٥,٤٣	٣٤,٠١٢,٨٠
			أكتوبر	٢٢	٦٣	٤٨	٠,٣٥	١٦,٧٦	٧٠٤٠٠,٠٠	%٣٩,٦٣	٢٧,٨٩٩,٥٢
٨٨	م.ط	ترميم واصلاح ابواب او شبابيك خشب	أغسطس	١١	٦٣	١٨	٠,١٧	٣,١٤	٢٣٥٧,١٤	%٣٤,٩٥	٨٢٣,٨٢
			سبتمبر	٣٠	٦٣	١٨	٠,٤٨	٨,٥٧	٦٤٢٨,٥٧	%٣٥,٤٣	٢,٢٧٧,٦٤
			أكتوبر	٢٢	٦٣	١٨	٠,٣٥	٦,٢٩	٤٧١٤,٢٩	%٣٩,٦٣	١,٨٦٨,٢٧
٩١	م.ط	توريد وتركيب كورنيشة خشب ٧,٥٠*٥ سم	أغسطس	١١	٦٣	١٨٥	٠,١٧	٣٢,٣٠	٣٢٣٠,١٦	%٣٤,٩٥	١,١٢٨,٩٤
			سبتمبر	٣٠	٦٣	١٨٥	٠,٤٨	٨٨,١٠	٨٨٠٩,٥٢	%٣٥,٤٣	٣,١٢١,٢١
			أكتوبر	٢٢	٦٣	١٨٥	٠,٣٥	٦٤,٦٠	٦٤٦٠,٣٢	%٣٩,٦٣	٢,٥٦٠,٢٢
٩٢	م.ط	توريد وتركيب زوايا من الخشب الموسكى لاستبدال سوك الاسدة والكمرات	أغسطس	١١	٦٣	٢٢٦	٠,١٧	٣٩,٤٦	٣٩٤٦,٠٣	%٣٤,٩٥	١,٣٧٩,١٤
			سبتمبر	٣٠	٦٣	٢٢٦	٠,٤٨	١٠٧,٦٢	١٠٧٦١,٩٠	%٣٥,٤٣	٣,٨١٢,٩٤
			أكتوبر	٢٢	٦٣	٢٢٦	٠,٣٥	٧٨,٩٢	٧٨٩٢,٠٦	%٣٩,٦٣	٣,١٢٧,٦٢
٩٩	م.ط	توريد وتركيب دواليب خشبية من الخشب الكونتر سمك ١٦ مم ملصوق قشره لرو	أغسطس	١١	٦٣	٤٠	٠,١٧	٦,٩٨	١٠٤٧١,١٩	%٣٤,٩٥	٣,٦٦١,٤٣
			سبتمبر	٣٠	٦٣	٤٠	٠,٤٨	١٩,٠٥	٢٨٥٧١,٤٣	%٣٥,٤٣	١٠,١٢٢,٨٦
			أكتوبر	٢٢	٦٣	٤٠	٠,٣٥	١٣,٩٧	٢٠٩٢٢,٣٨	%٣٩,٦٣	٨,٣٠٣,٤٣

مهندس الهيئة

()

مهندس الشركة

()

تشوفات التعويضات المستحقة طبقا للجريدة الرسمية العدد ١٥ (تابع) الصادر بتاريخ ١٥ إبريل سنة ٢٠٢٤م

عملية : صيانة مباني الهيئة في نطاق المنطقة الثانية بالإسماعيلية ووحداتها

تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية

تاريخ الفتح الفني للعملية ٢٠٢٢-٠٦-٠٧

تاريخ العقد للعملية ٢٠٢٢-٠٩-٠٤

تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٠٢٢-٠٩-١٣

العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣١١

تابع : مستخلص جاري من ٢٠٢٣-٠٨-٢١ الى ٢٠٢٣-١٠-٢٢													
رقم البند	بيانات التعاقد	سعر البند	الوحدة	بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة كل شهر من إجمالي مدة المستخلص	الكمية المنقذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	نسبة التعويض	قيمة التعويض
				شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	عدد الايام						
١٠١	توريد وتركيب شباهيك وابواب الومنيوم PS حسب اللون المطلوب	٢م	٣٥٠٠	أغسطس	١١	٦٣	١٠٢	٠,١٧	١٧,٨١	٦٢٣٣٣,٣٣	%٣٤,٩٥	٢١,٧٨٥,٥٠	
			٣٥٠٠	سبتمبر	٣٠	٦٣	١٠٢	٠,٤٨	٤٨,٥٧	١٧٠٠٠,٠٠	%٣٥,٤٣	٦٠,٢٣١,٠٠	
			٣٥٠٠	أكتوبر	٢٢	٦٣	١٠٢	٠,٣٥	٣٥,٦٢	١٢٤٦٦٦,٦٧	%٣٩,٦٣	٤٩,٤٠٥,٤٠	
١٠٢	ترميم واصلاح شباهيك وابواب الومنيوم	٢م	٣٥٠	أغسطس	١١	٦٣	٣٦	٠,١٧	٦,٢٩	٢٢٠٠,٠٠	%٣٤,٩٥	٧٦٨,٩٠	
			٣٥٠	سبتمبر	٣٠	٦٣	٣٦	٠,٤٨	١٧,١٤	٦٠٠٠,٠٠	%٣٥,٤٣	٢,١٢٥,٨٠	
			٣٥٠	أكتوبر	٢٢	٦٣	٣٦	٠,٣٥	١٢,٥٧	٤٤٠٠,٠٠	%٣٩,٦٣	١,٧٤٣,٧٢	
١٠٣	توريد وتركيب تجاليد من الالومنيوم الكومات سمك ٤ مم	٢م	٢٣٠٠	أغسطس	١١	٦٣	٩٧	٠,١٧	١٦,٩٤	٣٨٩٥٣,٩٧	%٣٤,٩٥	١٣,٦١٤,٤١	
			٢٣٠٠	سبتمبر	٣٠	٦٣	٩٧	٠,٤٨	٤٦,١٩	١٠٦٢٣٨,١٠	%٣٥,٤٣	٣٧,٦٤٠,١٦	
			٢٣٠٠	أكتوبر	٢٢	٦٣	٩٧	٠,٣٥	٣٣,٨٧	٧٧٩٠٧,٩٤	%٣٩,٦٣	٣٠,٨٧٤,٩٢	
١٠٨	توريد وتركيب حديد مصببات لزوم حماية الشباهيك	كجم	٥٢	أغسطس	١١	٦٣	٢٢٧١	٠,١٧	٣٩٦,٥٢	٢٠٦١٩,٢٤	%٣٤,٩٥	٧,٢٠٦,٤٢	
			٥٢	سبتمبر	٣٠	٦٣	٢٢٧١	٠,٤٨	١٠٨١,٤٣	٥٦٢٣٤,٢٩	%٣٥,٤٣	١٩,٩٢٣,٨١	
			٥٢	أكتوبر	٢٢	٦٣	٢٢٧١	٠,٣٥	٧٩٣,٠٥	٤١٢٣٨,٤٨	%٣٩,٦٣	١٦,٣٤٢,٨١	
١١١	توريد وتشغيل وتركيب حديد مشغول للبوابات	كجم	٥٢	أغسطس	١١	٦٣	٣٢٦٣	٠,١٧	٥٦٩,٧٣	٢٩٦٢٥,٩٧	%٣٤,٩٥	١٠,٣٥٤,٢٨	
			٥٢	سبتمبر	٣٠	٦٣	٣٢٦٣	٠,٤٨	١٥٥٣,٨١	٨٠٧٩٨,١٠	%٣٥,٤٣	٢٨,٢٦٢,٧٧	
			٥٢	أكتوبر	٢٢	٦٣	٣٢٦٣	٠,٣٥	١١٣٩,٤٦	٥٩٢٥١,٩٤	%٣٩,٦٣	٢٣,٤٨١,٥٤	
١١٦	دهان اى اعمال معبنة ببيوه اللايكه ثلاثة اوجه مع الصفرة والتتعيم	٢م	١٧٥	أغسطس	١١	٦٣	١١٧	٠,١٧	٢٠,٤٣	٣٥٥٥,٠٠	%٣٤,٩٥	١,٢٤٩,٤٦	
			١٧٥	سبتمبر	٣٠	٦٣	١١٧	٠,٤٨	٥٥,٧١	٩٧٥٠,٠٠	%٣٥,٤٣	٣,٤٥٤,٤٣	
			١٧٥	أكتوبر	٢٢	٦٣	١١٧	٠,٣٥	٤٠,٨٦	٧١٥٠,٠٠	%٣٩,٦٣	٢,٨٣٣,٥٥	
١١٧	توريد وتركيب حوض غسيل ايدى فخار المعطى صينى والتغذية بالمياه الباردة و الساخنة	عدد	٤٥٠٠	أغسطس	١١	٦٣	٦	٠,١٧	٤٧١٤,٣٩	٤٧١٤,٣٩	%٣٤,٩٥	١,٦٤٧,٦٤	
			٤٥٠٠	سبتمبر	٣٠	٦٣	٦	٠,٤٨	٢,٨٦	١٢٨٥٧,١٤	%٣٥,٤٣	٤,٥٥٥,٢٩	
			٤٥٠٠	أكتوبر	٢٢	٦٣	٦	٠,٣٥	٢,١٠	٩٤٢٨,٥٧	%٣٩,٦٣	٣,٧٣٦,٥٤	
١١٨	توريد وتركيب حوض اوانى من الاستانستيل والتغذية بالمياه الباردة و الساخنة	عدد	٤٠٠٠	أغسطس	١١	٦٣	٢	٠,١٧	١٣٩٦,٨٣	١٣٩٦,٨٣	%٣٤,٩٥	٤٨٨,١٩	
			٤٠٠٠	سبتمبر	٣٠	٦٣	٢	٠,٤٨	١,٩٥	٣٨٠٩,٥٢	%٣٥,٤٣	١,٣٤٩,٧١	
			٤٠٠٠	أكتوبر	٢٢	٦٣	٢	٠,٣٥	٠,٧٠	٢٧٩٣,٦٥	%٣٩,٦٣	١,١٠٧,١٢	
١١٩	توريد وتركيب مرحاض الفرنجى فخار معطى صينى	عدد	٤٧٠٠	أغسطس	١١	٦٣	٣	٠,١٧	٢٤٦١,٩٠	٢٤٦١,٩٠	%٣٤,٩٥	٨٦٠,٤٤	
			٤٧٠٠	سبتمبر	٣٠	٦٣	٣	٠,٤٨	١,٤٣	٦٧١٤,٢٩	%٣٥,٤٣	٢,٣٧٨,٨٧	
			٤٧٠٠	أكتوبر	٢٢	٦٣	٣	٠,٣٥	١,٠٥	٤٩٢٣,٨١	%٣٩,٦٣	١,٩٥١,٣١	
١٢٠	توريد وتركيب مرحاض بلدى	عدد	١٧٥٠	أغسطس	١١	٦٣	٣	٠,١٧	٩١٦,٦٧	٩١٦,٦٧	%٣٤,٩٥	٣٢٠,٣٨	
			١٧٥٠	سبتمبر	٣٠	٦٣	٣	٠,٤٨	١,٤٣	٢٥٠٠,٠٠	%٣٥,٤٣	٨٨٥,٧٥	
			١٧٥٠	أكتوبر	٢٢	٦٣	٣	٠,٣٥	١,٠٥	١٨٣٣,٣٣	%٣٩,٦٣	٧٢٦,٥٥	
١٢١	توريد وتركيب مبولة حوض مطقة من الصينى	عدد	٥٠٠٠	أغسطس	١١	٦٣	٥	٠,١٧	٤٣٦٥,٠٨	٤٣٦٥,٠٨	%٣٤,٩٥	١,٥٢٥,٦٠	
			٥٠٠٠	سبتمبر	٣٠	٦٣	٥	٠,٤٨	٢,٣٨	١١٩٠٤,٧٦	%٣٥,٤٣	٤,٢١٧,٨٦	
			٥٠٠٠	أكتوبر	٢٢	٦٣	٥	٠,٣٥	١,٧٥	٨٧٣٠,١٦	%٣٩,٦٣	٣,٤٥٩,٧٦	
١٢٢	توريد وتركيب وصلة ٣٠سم	عدد	٧٠	أغسطس	١١	٦٣	٥	٠,١٧	٦١,١١	٦١,١١	%٣٤,٩٥	٢١,٣٦	
			٧٠	سبتمبر	٣٠	٦٣	٥	٠,٤٨	٢,٣٨	١٦٦,٦٧	%٣٥,٤٣	٥٩,٠٥	
			٧٠	أكتوبر	٢٢	٦٣	٥	٠,٣٥	١,٧٥	١٢٢,٢٢	%٣٩,٦٣	٤٨,٤٤	
١٢٣	توريد وتركيب وصلة ٥٠سم	عدد	٧٥	أغسطس	١١	٦٣	٤٠	٠,١٧	٦,٩٨	٥٢٣,٨١	%٣٤,٩٥	١٨٣,٠٧	
			٧٥	سبتمبر	٣٠	٦٣	٤٠	٠,٤٨	١٩,٠٥	١٤٢٨,٥٧	%٣٥,٤٣	٥٠٦,١٤	
			٧٥	أكتوبر	٢٢	٦٣	٤٠	٠,٣٥	١٣,٩٧	١٠٤٧,٦٢	%٣٩,٦٣	٤١٥,١٧	
١٢٤	توريد وتركيب خلاط حوض وجه	عدد	٢٠٠٠	أغسطس	١١	٦٣	٢٦	٠,١٧	٤,٥٤	٩٠٧٩,٣٧	%٣٤,٩٥	٣,١٧٣,٢٤	
			٢٠٠٠	سبتمبر	٣٠	٦٣	٢٦	٠,٤٨	١٢,٣٨	٢٤٧٦١,٩٠	%٣٥,٤٣	٨,٧٧٣,١٤	
			٢٠٠٠	أكتوبر	٢٢	٦٣	٢٦	٠,٣٥	٩,٠٨	١٨١٥٨,٧٣	%٣٩,٦٣	٧,١٩٦,٣٠	
١٢٥	توريد وتركيب خلاط حوض مطبخ جولد الثقيل او ما يماثلها	عدد	٢٢٥٠	أغسطس	١١	٦٣	٨	٠,١٧	١,٤٠	٣١٤٢,٨٦	%٣٤,٩٥	١,٠٩٨,٤٣	
			٢٢٥٠	سبتمبر	٣٠	٦٣	٨	٠,٤٨	٣,٨١	٨٥٧١,٤٣	%٣٥,٤٣	٣,٠٣٦,٨٦	
			٢٢٥٠	أكتوبر	٢٢	٦٣	٨	٠,٣٥	٢,٧٩	٦٢٨٥,٧١	%٣٩,٦٣	٢,٤٩١,٠٣	
١٢٦	توريد وتركيب سيفون بلاستيك قطر ١,٥" حمزة او ما يماثلها	عدد	٩٠	أغسطس	١١	٦٣	٨	٠,١٧	١,٤٠	١٢٥,٧١	%٣٤,٩٥	٤٣,٩٤	
			٩٠	سبتمبر	٣٠	٦٣	٨	٠,٤٨	٣,٨١	٣٤٢,٨٦	%٣٥,٤٣	١٢١,٤٧	
			٩٠	أكتوبر	٢٢	٦٣	٨	٠,٣٥	٢,٧٩	٢٥١,٤٣	%٣٩,٦٣	٩٩,٦٤	
١٢٧	توريد وتركيب سيفون بلاستيك قطر ٢" حمزة او ما يماثلها	عدد	١٥٠	أغسطس	١١	٦٣	٤	٠,١٧	٠,٧٠	١٠٤,٧٦	%٣٤,٩٥	٣٦,٦١	
			١٥٠	سبتمبر	٣٠	٦٣	٤	٠,٤٨	١,٩٠	٢٨٥,٧١	%٣٥,٤٣	١٠١,٢٣	
			١٥٠	أكتوبر	٢٢	٦٣	٤	٠,٣٥	٢,٠٩	٢٠٩,٥٢	%٣٩,٦٣	٨٣,٠٣	
١٢٨	توريد وتركيب سيفون ارضية بلاستيك قطر ٣" حمزة او ما يماثلها	عدد	٦٥٠	أغسطس	١١	٦٣	٢٦	٠,١٧	٤,٥٤	٢٩٥٠,٧٩	%٣٤,٩٥	١,٠٣١,٣٠	
			٦٥٠	سبتمبر	٣٠	٦٣	٢٦	٠,٤٨	١٢,٣٨	٨٠٤٧,٦٢	%٣٥,٤٣	٢,٨٥١,٢٧	
			٦٥٠	أكتوبر	٢٢	٦٣	٢٦	٠,٣٥	٩,٠٨	٥٩٠١,٥٩	%٣٩,٦٣	٢,٣٣٨,٨٠	

مهندس الهيئة

(م.م.م.م.)

٥٠٦٢٦

مهندس الشركة

(م.م.م.م.)

١٢/٥/٢٠٢٤

تابع : مستخلص جاري ٩ عن الفترة من ٢١-٠٨-٢٠٢٣ إلى ٢٢-١٠-٢٠٢٣

Page 35 of 40

كشوفات التوضيحات المستحقة طبقاً للجدية الرسمية العدد ١٥ (تابع) الصادر بتاريخ ١٥ إبريل سنة ٢٠٢٤م

عملية : صيانة مباني الهيئة في نطاق المنطقة الثانية بالإسماعيلية ووحداتها

تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية

تاريخ الفتح الفني للعملية ٢٠٢٢-٠٦-٠٧

تاريخ العقد للعملية ٢٠٢٢-٠٩-٠٤

تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٠٢٢-٠٩-١٣

العقد رقم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣١١

تابع : مستخلص جاري ٩ عن الفترة من ٢٠٢٣-٠٨-٢١ إلى ٢٠٢٣-١٠-٢٢										
رقم البند	بيانات التعاقد			بيانات المستخلص			كمية المستخلص			
	البيان	الوحدة	سعر البند	شهور المستخلص	عدد الايام	الاجمالي عدد الايام	نسبة كل شهر من اجمالي مدة المستخلص	الكمية المتقدمة خلال الشهر	قيمة الاعمال	نسبة التعويض
١٥٦	توريد وتركيب دش كامل بالمعاصرة والطاسة والتقيز	عدد	١٥٠٠	أغسطس	١١	٦٣	١٥	٠,١٧	٣٩٢٨,٥٧	%٣٤,٩٥
			١٥٠٠	سبتمبر	٣٠	٦٣	١٥	٠,٤٨	١٠٧١٤,٢٩	%٣٥,٤٣
			١٥٠٠	أكتوبر	٢٢	٦٣	١٥	٠,٣٥	٧٨٥٧,١٤	%٣٩,٦٣
١٥٨	توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ٤/٣ بوصة	م.ط	١٢٥	أغسطس	١١	٦٣	٩٥	٠,١٧	٢٠٧٣,٤١	%٣٤,٩٥
			١٢٥	سبتمبر	٣٠	٦٣	٩٥	٠,٤٨	٥٦٥٤,٧٦	%٣٥,٤٣
			١٢٥	أكتوبر	٢٢	٦٣	٩٥	٠,٣٥	٤١٤٦,٨٣	%٣٩,٦٣
١٥٩	توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ١ بوصة	م.ط	١٩٠	أغسطس	١١	٦٣	٣٥٣	٠,١٧	١١٧١٠,٦٣	%٣٤,٩٥
			١٩٠	سبتمبر	٣٠	٦٣	٣٥٣	٠,٤٨	٣١٩٣٨,١٠	%٣٥,٤٣
			١٩٠	أكتوبر	٢٢	٦٣	٣٥٣	٠,٣٥	٢٣٤٢١,٢٧	%٣٩,٦٣
١٦١	توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ١,٥ بوصة	م.ط	٣٧٥	أغسطس	١١	٦٣	١٨	٠,١٧	١١٧٨٠,٥٧	%٣٤,٩٥
			٣٧٥	سبتمبر	٣٠	٦٣	١٨	٠,٤٨	٣٢١٤,٢٩	%٣٥,٤٣
			٣٧٥	أكتوبر	٢٢	٦٣	١٨	٠,٣٥	٢٣٥٧,١٤	%٣٩,٦٣
١٦٢	توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ٢ بوصة	م.ط	٤٢٥	أغسطس	١١	٦٣	١٢٥	٠,١٧	٩٢٧٥,٧٩	%٣٤,٩٥
			٤٢٥	سبتمبر	٣٠	٦٣	١٢٥	٠,٤٨	٢٥٢٩٧,٢٢	%٣٥,٤٣
			٤٢٥	أكتوبر	٢٢	٦٣	١٢٥	٠,٣٥	١٨٥٥١,٥٩	%٣٩,٦٣
١٦٣	توريد وتركيب مزراب جرجوري PVC	عدد	٩٥٠	أغسطس	١١	٦٣	١٧	٠,١٧	٢٨١٩,٨٤	%٣٤,٩٥
			٩٥٠	سبتمبر	٣٠	٦٣	١٧	٠,٤٨	٧٦٩٠,٤٨	%٣٥,٤٣
			٩٥٠	أكتوبر	٢٢	٦٣	١٧	٠,٣٥	٥٦٣٩,٦٨	%٣٩,٦٣
١٦٤	توريد وتركيب جريئة صرف مياه أرضية بعرض ١٥سم	م.ط	٧٥٠	أغسطس	١١	٦٣	٢٣	٠,١٧	٣٠١١,٩٠	%٣٤,٩٥
			٧٥٠	سبتمبر	٣٠	٦٣	٢٣	٠,٤٨	٨٢١٤,٢٩	%٣٥,٤٣
			٧٥٠	أكتوبر	٢٢	٦٣	٢٣	٠,٣٥	٦٠٢٣,٨١	%٣٩,٦٣
١٦٧	توريد وتركيب سدوديش بتل سمك ٥ سم	م.م	١٥٠٠	أغسطس	١١	٦٣	٦٦	٠,١٧	١٧٢٨٥,٧١	%٣٤,٩٥
			١٥٠٠	سبتمبر	٣٠	٦٣	٦٦	٠,٤٨	٤٧١٤٢,٨٦	%٣٥,٤٣
			١٥٠٠	أكتوبر	٢٢	٦٣	٦٦	٠,٣٥	٣٤٥٧١,٤٣	%٣٩,٦٣
١٦٨	توريد وتركيب اسقف معلقة من بلاطات جسيبة مقاس ٦٠٠*٦٠٠ سم	م.م	٤٠٠	أغسطس	١١	٦٣	٨٦	٠,١٧	٦٠٠٦,٣٥	%٣٤,٩٥
			٤٠٠	سبتمبر	٣٠	٦٣	٨٦	٠,٤٨	١٦٣٨٠,٩٥	%٣٥,٤٣
			٤٠٠	أكتوبر	٢٢	٦٣	٨٦	٠,٣٥	١٢٠١٢,٧٠	%٣٩,٦٣
١٦٩	توريد وتركيب اسقف معلقة من الألواح الجسيبة	م.م	٤٢٥	أغسطس	١١	٦٣	١٠٩	٠,١٧	١١٧٩٨,٨١	%٣٤,٩٥
			٤٢٥	سبتمبر	٣٠	٦٣	١٠٩	٠,٤٨	٣٢١٧٨,٥٧	%٣٥,٤٣
			٤٢٥	أكتوبر	٢٢	٦٣	١٠٩	٠,٣٥	٢٣٥٩٧,٦٢	%٣٩,٦٣
ك١	توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع رئيسية ٢٥٠ امبير بدرجة حماية ip 54	عدد	٧٥٠٠	أغسطس	١١	٦٣	١	٠,١٧	١٣٠٥٠,٢٤	%٣٤,٩٥
			٧٥٠٠	سبتمبر	٣٠	٦٣	١	٠,٤٨	٣٥٧١٤,٢٩	%٣٥,٤٣
			٧٥٠٠	أكتوبر	٢٢	٦٣	١	٠,٣٥	٢٦١٩٠,٤٨	%٣٩,٦٣
ك٥	ث.ت لوحة توزيع فرعية مفتاح ثلاثي ٣٢A عدد ١٢ قاطع أحادي فرعى	عدد	١٥٠٠	أغسطس	١١	٦٣	٣	٠,١٧	٧٨٥٧,١٤	%٣٤,٩٥
			١٥٠٠	سبتمبر	٣٠	٦٣	٣	٠,٤٨	٢١٤٢٨,٥٧	%٣٥,٤٣
			١٥٠٠	أكتوبر	٢٢	٦٣	٣	٠,٣٥	١٥٧١٤,٢٩	%٣٩,٦٣
ك٦	ث.ت لوحة توزيع فرعية مفتاح ثلاثي ٣٢A عدد ٨ قاطع أحادي فرعى	عدد	١٢٠٠	أغسطس	١١	٦٣	٣	٠,١٧	٦٢٨٥,٧١	%٣٤,٩٥
			١٢٠٠	سبتمبر	٣٠	٦٣	٣	٠,٤٨	١٧١٤٢,٨٦	%٣٥,٤٣
			١٢٠٠	أكتوبر	٢٢	٦٣	٣	٠,٣٥	١٢٥٧١,٤٣	%٣٩,٦٣
ك٧	ث.ت. لوحة توزيع رئيسية (قارة شوارع) بدرجة حماية ip 54 عدد ١٥٠A مفتاح رئيسي ثلاثي	عدد	٦٨٠٠	أغسطس	١١	٦٣	١	٠,١٧	١١٨٧٣,٠٢	%٣٤,٩٥
			٦٨٠٠	سبتمبر	٣٠	٦٣	١	٠,٤٨	٣٢٣٨٠,٩٥	%٣٥,٤٣
			٦٨٠٠	أكتوبر	٢٢	٦٣	١	٠,٣٥	٢٣٧٤٦,٠٣	%٣٩,٦٣
ك١٧	ث.ت. كشف إنارة شوارع بدرجة حماية ip 65 لمبة بقدرة ١٠٠ وات LED	عدد	٩٠٠٠	أغسطس	١١	٦٣	٨	٠,١٧	١٢٥٧١,٤٣	%٣٤,٩٥
			٩٠٠٠	سبتمبر	٣٠	٦٣	٨	٠,٤٨	٣٤٢٨٥,٧١	%٣٥,٤٣
			٩٠٠٠	أكتوبر	٢٢	٦٣	٨	٠,٣٥	٢٥١٤٢,٨٦	%٣٩,٦٣
ك٢٠	ث.ت. وتثبيت واختبار مخرج (انارة - مروحة)	عدد	٥٠٠	أغسطس	١١	٦٣	١٦٣	٠,١٧	١٤٢٣٠,١٦	%٣٤,٩٥
			٥٠٠	سبتمبر	٣٠	٦٣	١٦٣	٠,٤٨	٣٨٨٠٩,٥٢	%٣٥,٤٣
			٥٠٠	أكتوبر	٢٢	٦٣	١٦٣	٠,٣٥	٢٨٤٦٠,٣٢	%٣٩,٦٣
ك٢١	ث.ت. وتثبيت واختبار مخرج (بريزة - شفاط)	عدد	٧٠٠	أغسطس	١١	٦٣	٣١٠	٠,١٧	٣٧٨٨٨,٨٩	%٣٤,٩٥
			٧٠٠	سبتمبر	٣٠	٦٣	٣١٠	٠,٤٨	١٠٣٣٣٣,٣٣	%٣٥,٤٣
			٧٠٠	أكتوبر	٢٢	٦٣	٣١٠	٠,٣٥	٧٥٧٧٧,٧٨	%٣٩,٦٣
ك٢٢	ث.ت. وتثبيت واختبار مخرج (تكيف)	عدد	١٦٠٠	أغسطس	١١	٦٣	٤٩	٠,١٧	١٣٦٨٨,٨٩	%٣٤,٩٥
			١٦٠٠	سبتمبر	٣٠	٦٣	٤٩	٠,٤٨	٣٧٣٣٣,٣٣	%٣٥,٤٣
			١٦٠٠	أكتوبر	٢٢	٦٣	٤٩	٠,٣٥	٢٧٣٧٧,٧٨	%٣٩,٦٣

مهندس الهيئة
()

مهندس الشركة
()

مهندس الشركة
()

كشفات التعويضات المستحقة طبقاً للجريدة الرسمية العدد ١٥ (تابع) الصادر بتاريخ ١٥ أبريل سنة ٢٠٢٤م
عملية : صيانة مباتي الهيئة في نطاق المنطقة الثانية بالإسماعيلية ووحداتها

تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية

تاريخ الفتح الفني للعملية ٢٠٢٢-٠٦-٠٧

تاريخ العقد للعملية ٢٠٢٢-٠٩-٠٤

تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٠٢٢-٠٩-١٣

العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣١١

تابع : مستخلص جاري ٩ عن الفترة من ٢٠٢٣-٠٨-٢١ إلى ٢٠٢٣-١٠-٢٢

رقم البند	بيانات التعقد	الوحدة	سعر البند	بيانات المستخلص			كمية المستخلص الحالية	نسبة كل شهر من اجمالي مدة المستخلص	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاصل	نسبة التعويض	قيمة التعويض
				شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام						
٢٢٣ ك	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج (بريزة قوى شفاط ورش)	عدد	١٩٠٠	أغسطس	١١	٦٣	٤	٠,١٧	٠,٧٠	١٣٢٦,٩٨	%٣٤,٩٥	٤٦٣,٧٨
			١٩٠٠	سبتمبر	٣٠	٦٣	٤	٠,٤٨	١,٩٠	٣٦١٩,٠٥	%٣٥,٤٣	١,٢٨٢,٢٣
			١٩٠٠	أكتوبر	٢٢	٦٣	٤	٠,٣٥	١,٤٠	٢٦٥٣,٩٧	%٣٩,٦٣	١,٠٥١,٧٧
٢٢٤ ك	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج معلومات	عدد	١٧٥٠	أغسطس	١١	٦٣	١٧	٠,١٧	٢,٩٧	٥١٩٤,٤٤	%٣٤,٩٥	١,٨١٥,٤٦
			١٧٥٠	سبتمبر	٣٠	٦٣	١٧	٠,٤٨	٨,١٠	١٤١٦٦,٦٧	%٣٥,٤٣	٥,٠١٩,٣٥
			١٧٥٠	أكتوبر	٢٢	٦٣	١٧	٠,٣٥	٥,٩٤	١٠٣٨٨,٨٩	%٣٩,٦٣	٤,١١٧,١٢
٢٢٥ ك	ت. ت. وتثبيت واختبار مخرج تليفزيون	عدد	١٧٥٠	أغسطس	١١	٦٣	١٦	٠,١٧	٢,٧٩	٤٨٨٨,٨٩	%٣٤,٩٥	١,٧٠٨,٦٧
			١٧٥٠	سبتمبر	٣٠	٦٣	١٦	٠,٤٨	٧,٢٢	١٣٣٣٣,٣٣	%٣٥,٤٣	٤,٧٢٤,٠٠
			١٧٥٠	أكتوبر	٢٢	٦٣	١٦	٠,٣٥	٥,٥٩	٩٧٧٧,٧٨	%٣٩,٦٣	٣,٨٧٤,٩٣
٢٢٦ ك	ت. ت. وتثبيت واختبار مخرج جرس	عدد	١٨٠٠	أغسطس	١١	٦٣	٣٤	٠,١٧	١,٩٤	١٠٦٨٥,٧١	%٣٤,٩٥	٣,٧٣٤,٦٦
			١٨٠٠	سبتمبر	٣٠	٦٣	٣٤	٠,٤٨	١٦,١٩	٢٩١٤٢,٨٦	%٣٥,٤٣	١٠,٣٢٥,٣١
			١٨٠٠	أكتوبر	٢٢	٦٣	٣٤	٠,٣٥	١١,٨٧	٢١٣٧١,٤٣	%٣٩,٦٣	٨,٤٦٩,٥٠
٢٢٧ ك	ت. ت. وتثبيت واختبار مخرج تليفون	عدد	١٨٠٠	أغسطس	١١	٦٣	٢٤	٠,١٧	٤,١٩	٧٥٤٢,٨٦	%٣٤,٩٥	٢,٦٣٦,٢٣
			١٨٠٠	سبتمبر	٣٠	٦٣	٢٤	٠,٤٨	١١,٤٣	٢٠٥٧١,٤٣	%٣٥,٤٣	٧,٢٨٨,٤٦
			١٨٠٠	أكتوبر	٢٢	٦٣	٢٤	٠,٣٥	٨,٣٨	١٥٠٨٥,٧١	%٣٩,٦٣	٥,٩٧٨,٤٧
٢٢٨ ك	ت. ت. واختبار وحدة اضاءة تركب بالاسقف بالقويرة	عدد	٧٠٠	أغسطس	١١	٦٣	٥٠	٠,١٧	٨,٧٣	٦١١١,١١	%٣٤,٩٥	٢,١٣٥,٨٣
			٧٠٠	سبتمبر	٣٠	٦٣	٥٠	٠,٤٨	٢٣,٨١	١٦٦٦٦,٦٧	%٣٥,٤٣	٥,٩٠٥,٠٠
			٧٠٠	أكتوبر	٢٢	٦٣	٥٠	٠,٣٥	١٧,٤٦	١٢٢٢٢,٢٢	%٣٩,٦٣	٤,٨٤٣,٦٧
٢٢٩ ك	توريد وتركيب واختبار كشف ٦٠*١ سم	عدد	٧٠٠	أغسطس	١١	٦٣	٤	٠,١٧	٠,٧٠	٤٨٨,٨٩	%٣٤,٩٥	١٧٠,٨٧
			٧٠٠	سبتمبر	٣٠	٦٣	٤	٠,٤٨	١,٩٠	١٣٣٣,٣٣	%٣٥,٤٣	٤٧٢,٤٠
			٧٠٠	أكتوبر	٢٢	٦٣	٤	٠,٣٥	١,٤٠	٩٧٧,٧٨	%٣٩,٦٣	٣٨٧,٤٩
٢٣٠ ك	ت. ت. واختبار كشف ١٢٠*٢ سم	عدد	١٩٠٠	أغسطس	١١	٦٣	٧٣	٠,١٧	١٢,٧٥	٢٤٢١٧,٤٦	%٣٤,٩٥	٨,٤٦٤,٠٠
			١٩٠٠	سبتمبر	٣٠	٦٣	٧٣	٠,٤٨	٣٤,٧٦	٦٦٠٤٧,٦٢	%٣٥,٤٣	٢٣,٤٠٠,٦٧
			١٩٠٠	أكتوبر	٢٢	٦٣	٧٣	٠,٣٥	٢٥,٤٩	٤٨٤٣٤,٩٢	%٣٩,٦٣	١٩,١٩٤,٧٦
٢٣١ ك	ت. ت. واختبار كشف ايد ٦٠*٦٠ سم	عدد	٣٧٠٠	أغسطس	١١	٦٣	٤٤	٠,١٧	٧,٦٨	٢٨٤٢٥,٤٠	%٣٤,٩٥	٩,٩٣٤,٦٨
			٣٧٠٠	سبتمبر	٣٠	٦٣	٤٤	٠,٤٨	٢٠,٩٥	٧٧٥٢٣,٨١	%٣٥,٤٣	٢٧,٤٦٦,٦٩
			٣٧٠٠	أكتوبر	٢٢	٦٣	٤٤	٠,٣٥	١٥,٣٧	٥٦٨٥٠,٧٩	%٣٩,٦٣	٢٢,٥٢٩,٩٧
٢٣٢ ك	ت. ت. واختبار مفتاح بيتشينو ٢٦*٢ امبير من اجود الانواع	عدد	١١٥٠	أغسطس	١١	٦٣	٣٧	٠,١٧	٦,٤٦	٧٤٢٩,٣٧	%٣٤,٩٥	٢,٥٩٦,٥٦
			١١٥٠	سبتمبر	٣٠	٦٣	٣٧	٠,٤٨	١٧,٦٢	٢٠٢٦١,٩٠	%٣٥,٤٣	٧,١٧٨,٧٩
			١١٥٠	أكتوبر	٢٢	٦٣	٣٧	٠,٣٥	١٢,٩٢	١٤٨٥٨,٧٣	%٣٩,٦٣	٥,٨٨٨,٥١
٢٣٣ ك	ت. ت. واختبار مفتاح بيتشينو ٢٦*٢ امبير من اجود الانواع	عدد	١٥٠٠	أغسطس	١١	٦٣	٤	٠,١٧	٠,٧٠	١٠٤٧,٦٢	%٣٤,٩٥	٣٦٦,١٤
			١٥٠٠	سبتمبر	٣٠	٦٣	٤	٠,٤٨	١,٩٠	٢٨٥٧,١٤	%٣٥,٤٣	١,٠١٢,٢٩
			١٥٠٠	أكتوبر	٢٢	٦٣	٤	٠,٣٥	١,٤٠	٢٠٩٥,٢٤	%٣٩,٦٣	٨٣٠,٣٤
٢٣٤ ك	ت. ت. واختبار مفتاح اشارة ماجيك قطعة واحدة او ما شابهه	عدد	٨٠٠	أغسطس	١١	٦٣	٣٤	٠,١٧	٥,٩٤	٤٧٤٩,٢١	%٣٤,٩٥	١,٦٥٩,٨٥
			٨٠٠	سبتمبر	٣٠	٦٣	٣٤	٠,٤٨	١٦,١٩	١٢٩٥٢,٣٨	%٣٥,٤٣	٤,٥٨٩,٠٣
			٨٠٠	أكتوبر	٢٢	٦٣	٣٤	٠,٣٥	١١,٨٧	٩٤٩٨,٤١	%٣٩,٦٣	٣,٧٦٤,٢٢
٢٣٥ ك	ت. ت. واختبار مفتاح اشارة ماجيك ثلثي او ما شابهه	عدد	٩٠٠	أغسطس	١١	٦٣	٣٨	٠,١٧	٦,٦٣	٥٩٧١,٤٣	%٣٤,٩٥	٢,٠٨٧,٠١
			٩٠٠	سبتمبر	٣٠	٦٣	٣٨	٠,٤٨	١٨,١٠	١٦٢٨٥,٧١	%٣٥,٤٣	٥,٧٧٠,٠٣
			٩٠٠	أكتوبر	٢٢	٦٣	٣٨	٠,٣٥	١٣,٢٧	١١٩٤٢,٨٦	%٣٩,٦٣	٤,٧٣٢,٩٥
٢٣٦ ك	توريد وتركيب مفتاح اشارة ثلاثي ماجيك او ما شابهه	عدد	٩٥٠	أغسطس	١١	٦٣	١١	٠,١٧	١,٩٢	١٨٢٤,٦٠	%٣٤,٩٥	٦٣٧,٧٠
			٩٥٠	سبتمبر	٣٠	٦٣	١١	٠,٤٨	٥,٢٤	٤٩٧٦,١٩	%٣٥,٤٣	١,٧٦٣,٠٦
			٩٥٠	أكتوبر	٢٢	٦٣	١١	٠,٣٥	٣,٨٤	٣٦٤٩,٢١	%٣٩,٦٣	١,٤٤٦,١٨
٢٣٧ ك	توريد وتركيب بريزة كهرباء ١٠ A	عدد	٩٠٠	أغسطس	١١	٦٣	٢١٣	٠,١٧	٣٧,١٩	٣٣٤٧١,٤٣	%٣٤,٩٥	١١,٦٩٨,٢٦
			٩٠٠	سبتمبر	٣٠	٦٣	٢١٣	٠,٤٨	١٠١,٤٣	٩١٢٨٥,٧١	%٣٥,٤٣	٣٢,٣٤٢,٥٣
			٩٠٠	أكتوبر	٢٢	٦٣	٢١٣	٠,٣٥	٧٤,٣٨	٦٦٩٤٢,٨٦	%٣٩,٦٣	٢٦,٥٢٩,٥٥
٢٣٨ ك	توريد وتركيب بريزة كهرباء ١٦ A	عدد	١٢٠٠	أغسطس	١١	٦٣	٢٤	٠,١٧	٤,١٩	٥٠٢٨,٥٧	%٣٤,٩٥	١,٧٥٧,٤٩
			١٢٠٠	سبتمبر	٣٠	٦٣	٢٤	٠,٤٨	١١,٤٣	١٣٧١٤,٢٩	%٣٥,٤٣	٤,٨٥٨,٩٧
			١٢٠٠	أكتوبر	٢٢	٦٣	٢٤	٠,٣٥	٨,٣٨	١٠٠٥٧,١٤	%٣٩,٦٣	٣,٩٨٥,٦٥
٢٣٩ ك	توريد وتركيب واختبار بريزة مطومات (البجراند - شندابر - او مايمثله)	عدد	١٣٠٠	أغسطس	١١	٦٣	٥	٠,١٧	٠,٨٧	١١٣٤,٩٢	%٣٤,٩٥	٣٩٦,٦٥
			١٣٠٠	سبتمبر	٣٠	٦٣	٥	٠,٤٨	٢,٣٨	٣٠٩٥,٢٤	%٣٥,٤٣	١,٠٩٦,٦٤
			١٣٠٠	أكتوبر	٢٢	٦٣	٥	٠,٣٥	١,٧٥	٢٦٦٩,٨٤	%٣٩,٦٣	٨٩٩,٥٤
٢٤٠ ك	توريد وتركيب واختبار بريزة تلفزيون (البجراند - شندابر - او مايمثله)	عدد	٩٥٠	أغسطس	١١	٦٣	١٣	٠,١٧	٢,٢٧	٢١٥٦,٣٥	%٣٤,٩٥	٧٥٣,٦٤
			٩٥٠	سبتمبر	٣٠	٦٣	١٣	٠,٤٨	٦,١٩	٥٨٨٠,٩٥	%٣٥,٤٣	٢,٠٨٣,٦٢
			٩٥٠	أكتوبر	٢٢	٦٣	١٣	٠,٣٥	٤,٥٤	٤٣١٢,٧٠	%٣٩,٦٣	١,٧٠٩,١٢

مهندس الهيئة

()

مهندس الشركة

()

كشوفات التعويضات المستحقة طبقاً للجريدة الرسمية العدد ١٥ (تابع) الصادر بتاريخ ١٥ أبريل سنة ٢٠٢٤م

عملية : صيانة مباتي الهيئة في نطاق المنطقة الثانية بالإسماعيلية ووحداتها

تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية

تاريخ الفتح الفني للعملية ٢٠٢٢-٠٦-٠٧

تاريخ العقد للعملية ٢٠٢٢-٠٩-٠٤

تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٠٢٢-٠٩-١٣

العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣١١

تابع : مستخلص جاري ٩ عن الفترة من ٢٠٢٣-٠٨-٢١ إلى ٢٠٢٣-١٠-٢٢

رقم البند	بيانات التعقد	بيانات المستخلص			كمية المستخلص الحالية	نسبة كل شهر من إجمالي مدة المستخلص	الكمية المنقذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	نسبة التعويض	قيمة التعويض		
		شهور المستخلص	عدد الأيام	إجمالي عدد الأيام								
٥١ك	توريد وتركيب واختبار ذر جرس	عدد	٧٥٠	أغسطس	١١	٦٣	٣٤	٠,١٧	٥,٩٤	٤٤٥٢,٣٨	%٣٤,٩٥	١,٥٥٦,١١
			٧٥٠	سبتمبر	٣٠	٦٣	٣٤	٠,٤٨	١٦,١٩	١٢١٤٢,٨٦	%٣٥,٤٣	٤,٣٠٢,٢١
			٧٥٠	أكتوبر	٢٢	٦٣	٣٤	٠,٣٥	١١,٨٧	٨٩٠٤,٧٦	%٣٩,٦٣	٣,٥٢٨,٩٦
٥٢ك	توريد وتركيب واختبار جرس من اجود الانواع	عدد	٧٥٠	أغسطس	١١	٦٣	٣	٠,١٧	٠,٥٢	٢٩٢,٨٦	%٣٤,٩٥	١٣٧,٣٠
			٧٥٠	سبتمبر	٣٠	٦٣	٣	٠,٤٨	١,٤٣	١٠٧١,٤٣	%٣٥,٤٣	٣٧٩,٦١
			٧٥٠	أكتوبر	٢٢	٦٣	٣	٠,٣٥	١,٠٥	٧٨٥,٧١	%٣٩,٦٣	٣١١,٣٨
٥٣ك	ت. ت. بريزة تليفون (البجرائد - شاذير - او ما يمثله)	عدد	٩٠٠	أغسطس	١١	٦٣	٣٠	٠,١٧	٥,٢٤	٤٧١٤,٢٩	%٣٤,٩٥	١,٦٤٧,٦٤
			٩٠٠	سبتمبر	٣٠	٦٣	٣٠	٠,٤٨	١٤,٢٩	١٢٨٥٧,١٤	%٣٥,٤٣	٤,٥٥٥,٢٩
			٩٠٠	أكتوبر	٢٢	٦٣	٣٠	٠,٣٥	١٠,٤٨	٩٤٢٨,٥٧	%٣٩,٦٣	٣,٧٣٦,٥٤
٦٤ك	ت. ت. مروحة سقف ٥٦ بوصة	عدد	١٢٠٠	أغسطس	١١	٦٣	١٤	٠,١٧	٢,٤٤	٢٩٣٣,٣٣	%٣٤,٩٥	١,٠٢٥,٢٠
			١٢٠٠	سبتمبر	٣٠	٦٣	١٤	٠,٤٨	٦,٦٧	٨٠٠٠,٠٠	%٣٥,٤٣	٢,٨٣٤,٤٠
			١٢٠٠	أكتوبر	٢٢	٦٣	١٤	٠,٣٥	٤,٨٩	٥٨٦٦,٦٧	%٣٩,٦٣	٢,٣٢٤,٩٦
٦٥ك	توريد وتركيب مروحة سقف ١٨ بوصة	عدد	١٧٠٠	أغسطس	١١	٦٣	٢٩	٠,١٧	٥,٠٦	٨٦٠٧,٩٤	%٣٤,٩٥	٣,٠٠٨,٤٧
			١٧٠٠	سبتمبر	٣٠	٦٣	٢٩	٠,٤٨	١٣,٨١	٢٣٤٧٦,١٩	%٣٥,٤٣	٨,٣١٧,٦١
			١٧٠٠	أكتوبر	٢٢	٦٣	٢٩	٠,٣٥	١٠,١٣	١٧٢١٥,٨٧	%٣٩,٦٣	٦,٨٢٢,٦٥
٦٦ك	توريد وتركيب واختبار شفاط هواء من النوع الذى يتم تركيبه على الحائط او زجاج بقطر ٣٠سم	عدد	٧٠٠	أغسطس	١١	٦٣	١	٠,١٧	٠,١٧	١٢٢,٢٢	%٣٤,٩٥	٤٢,٧٢
			٧٠٠	سبتمبر	٣٠	٦٣	١	٠,٤٨	٠,٤٨	٢٣٣,٣٣	%٣٥,٤٣	١١٨,١٠
			٧٠٠	أكتوبر	٢٢	٦٣	١	٠,٣٥	٠,٣٥	٢٤٤,٤٤	%٣٩,٦٣	٩٦,٨٧
٦٧ك	توريد وتركيب واختبار شفاط هواء من النوع الذى يتم تركيبه على الحائط او زجاج بقطر ٢٠سم	عدد	٦٠٠	أغسطس	١١	٦٣	٧	٠,١٧	١,٢٢	٧٣٣,٣٣	%٣٤,٩٥	٢٥٦,٣٠
			٦٠٠	سبتمبر	٣٠	٦٣	٧	٠,٤٨	٣,٣٣	٢٠٠٠,٠٠	%٣٥,٤٣	٧٠٨,٦٠
			٦٠٠	أكتوبر	٢٢	٦٣	٧	٠,٣٥	٢,٤٤	١٤٦٦,٦٧	%٣٩,٦٣	٥٨١,٢٤
٦٩ك	توريد وتركيب واختبار شفاط هواء طراز ورش بدرجة حماية V220 - IP54 بقطر ٥٠ سم	عدد	٦٠٠٠	أغسطس	١١	٦٣	٥	٠,١٧	٠,٨٧	٥٢٣٨,١٠	%٣٤,٩٥	١,٨٣٠,٧١
			٦٠٠٠	سبتمبر	٣٠	٦٣	٥	٠,٤٨	٢,٣٨	١٤٢٨٥,٧١	%٣٥,٤٣	٥,٠٦١,٤٣
			٦٠٠٠	أكتوبر	٢٢	٦٣	٥	٠,٣٥	١,٧٥	١٠٤٧٦,١٩	%٣٩,٦٣	٤,١٥١,٧١
٧١ك	توريد وتركيب سخان كهرباء ٢٠ لتر	عدد	٧٥٠٠	أغسطس	١١	٦٣	٥	٠,١٧	٠,٨٧	٦٥٤٧,٦٢	%٣٤,٩٥	٢,٢٨٨,٣٩
			٧٥٠٠	سبتمبر	٣٠	٦٣	٥	٠,٤٨	٢,٣٨	١٧٨٥٧,١٤	%٣٥,٤٣	٦,٣٢٦,٧٩
			٧٥٠٠	أكتوبر	٢٢	٦٣	٥	٠,٣٥	١,٧٥	١٣٠٩٥,٢٤	%٣٩,٦٣	٥,١٨٩,٦٤
٧٢ك	توريد وتركيب سخان كهرباء ٥٠ لتر	عدد	١٠٠٠٠	أغسطس	١١	٦٣	٣	٠,١٧	٠,٥٢	٥٢٣٨,١٠	%٣٤,٩٥	١,٨٣٠,٧١
			١٠٠٠٠	سبتمبر	٣٠	٦٣	٣	٠,٤٨	١,٤٣	١٤٢٨٥,٧١	%٣٥,٤٣	٥,٠٦١,٤٣
			١٠٠٠٠	أكتوبر	٢٢	٦٣	٣	٠,٣٥	١,٠٥	١٠٤٧٦,١٩	%٣٩,٦٣	٤,١٥١,٧١
٧٣ك	توريد وتركيب واختبار وحدة تكييف اسبليت يونت بقدرة ١,٥ حصان بارد	عدد	٢٨٠٠٠	أغسطس	١١	٦٣	١	٠,١٧	٠,١٧	٤٨٨٨,٨٩	%٣٤,٩٥	١,٧٠٨,٦٧
			٢٨٠٠٠	سبتمبر	٣٠	٦٣	١	٠,٤٨	٠,٤٨	١٣٣٣٣,٣٣	%٣٥,٤٣	٤,٧٢٤,٠٠
			٢٨٠٠٠	أكتوبر	٢٢	٦٣	١	٠,٣٥	٠,٣٥	٩٧٧٧,٧٨	%٣٩,٦٣	٣,٨٧٤,٩٣
٧٤ك	توريد وتركيب واختبار وحدة تكييف اسبليت يونت بقدرة ٢,٥ حصان بارد	عدد	٣٠٥٠٠	أغسطس	١١	٦٣	١	٠,١٧	٠,١٧	٥٣٢٥,٤٠	%٣٤,٩٥	١,٨٦١,٢٣
			٣٠٥٠٠	سبتمبر	٣٠	٦٣	١	٠,٤٨	٠,٤٨	١٤٥٢٣,٨١	%٣٥,٤٣	٥,١٤٥,٧٩
			٣٠٥٠٠	أكتوبر	٢٢	٦٣	١	٠,٣٥	٠,٣٥	١٠٦٥٠,٧٩	%٣٩,٦٣	٤,١٢٢,٩١
اجمالي اعمال مستخلص جاري (٩) ٥,٤٩٦,٣٨٣,٠٠												
اجمالي التعويض مستخلص جاري (٩) ٢,٠٢٣,٣٧٥,٦٢												

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثانية بالإسماعيلية

(كرم)

مهندس الهيئة

()

مهندس الشركة

()

١٢/٥/٢٠٢٤



مدير عام الدراسات
مهندس
مهندس

٥٠٦٢٠٩

كشوفات التعويضات المستحقة طبقاً للجريدة الرسمية العدد ١٥ (تابع) الصادر بتاريخ ١٥ إبريل سنة ٢٠٢٤م

عملية : صيانة مباتي الهيئة في نطاق المنطقة الثانية بالإسماعيلية ووحداتها

تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية

تاريخ الفتح الفني للعملية ٢٠٢٢-٠٦-٠٧

تاريخ العقد للعملية ٢٠٢٢-٠٩-٠٤

تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٠٢٢-٠٩-١٣

العقد رقم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣١١

مستخلص جاري ١٠ عن الفترة من ٢٠٢٣-١٠-٢٣ إلى ٢٠٢٣-١١-٢٦										
رقم البند	بيانات التعاقد			بيانات المستخلص			بيانات المستخلص			
	الرددة	سعر البند	شهور المستخلص	عدد الأيام	اجمالي عدد	كمية المستخلص الحالية	نسبة كل شهر من اجمالي مدة المستخلص	القيمة المتفدة خلال الشهر	قيمة الاعمال	نسبة التعويض
١	رفع الاربعه والمخلفات التي تعوق الاعمال	٣م	٥٥	٩	٣٥	٥٠	٠,٢٦	١٢,٨٦	٧٠٧,١٤	%٣٩,٦٣
٢	تكسير وإزالة بلاط سيراميك للحوائط والأرضيات والبلاط الموزايكو	٢م	٧٠	٩	٣٥	٥٦٧	٠,٢٦	١٤٥,٨٠	١٠٢٠٦,٠٠	%٣٩,٦٣
٩	تكسير وإزالة البياض الداخلي	٢م	٧٥	٩	٣٥	٦٢	٠,٢٦	١٥,٩٤	١١٩٥,٧١	%٣٩,٦٣
١٤	تكسير الغطاء الخرساني السفلي اسفل وحول اسياخ التسليح	٢م	٤٧٥	٩	٣٥	١٠٠	٠,٢٦	٢٥,٧١	١٢٢١٤,٢٩	%٣٩,٦٣
١٦	فك وإزالة برافورات	م.ط	٥٠	٩	٣٥	٢٠	٠,٢٦	٥,١٤	٣٥٧,١٤	%٣٩,٦٣
١٨	فك وإزالة أرضية خشبية وتسليمها الى مخزن الهيئة	٢م	٦٠	٩	٣٥	٧٠	٠,٢٦	١٨,٠٠	١٠٨٠,٠٠	%٣٩,٦٣
١٩	فك وإزالة الاجهزة الصحية	عدد	٤٥٠	٩	٣٥	١٥	٠,٢٦	٣,٨٦	١٧٣٥,٧١	%٣٩,٦٣
٢٠	فك وإزالة باب او شبك الومونيوم او خشب	عدد	١٥٠	٩	٣٥	٤٣	٠,٢٦	١١,٠٦	١٦٥٨,٥٧	%٣٩,٦٣
٢٢	فك وإزالة بوابة حديد كبيرة بأى مقاس وتسليمه لمخزن المنطقة	مقطوعة	٢٥٠٠	٩	٣٥	١	٠,٢٦	٠,٢٦	٦٤٢,٨٦	%٣٩,٦٣
٢٦	حفر التربة لزوم الاساسات	٣م	١٠٠	٩	٣٥	٢١	٠,٢٦	٥,٤٠	٥٤٠,٠٠	%٣٩,٦٣
٣١	خرسنة عادية للارضيات والارصفة بأى سمك	٢م	٢٠٠	٩	٣٥	١١٣٣	٠,٢٦	٢٩١,٣٤	٥٨٢٦٨,٥٧	%٣٩,٦٣
٣٢	توريد وعمل ترميم اللازم للأسقف الخرسانية والكمرات شوت كريت	٢م	٥٥٠	٩	٣٥	٢٥	٠,٢٦	٦,٤٣	٣٥٣٥,٧١	%٣٩,٦٣
٣٦	توريد وصب بلاطات خرسانة مسلحة لزوم ارضيات مقاس ٢٠x٢٠x٢	٢م	٥٥٠	٩	٣٥	١٠٠	٠,٢٦	٢٥,٧١	١٤١٤٢,٨٦	%٣٩,٦٣
٣٨	توريد وتركيب برودة اسمنتية بأبعاد ٢٠x٢٠x٥ سم مع الدهان وجبين لأكية	م.ط	٢٢٠	٩	٣٥	٢٥٥	٠,٢٦	٦٥,٥٧	١٤٤٢٥,٧١	%٣٩,٦٣
٤٠	توريد وعمل طبقة عازلة للظروية لزوم السطح والحمامات والمطابخ من البوليسترين	٢م	١٧٥	٩	٣٥	١٤٨	٠,٢٦	٣٨,٠٦	٦٦٦٠,٠٠	%٣٩,٦٣
٤٢	توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم السطح من الفوم المضغوط سمك ٥سم	٢م	١٦٠	٩	٣٥	١١٧	٠,٢٦	٣٠,٠٩	٤٨١٣,٧١	%٣٩,٦٣
٤٤	توريد وعمل مباتي سمك نصف طوبة من الطوب الطيفي المفرغ او الاسمنتي المصمت	٢م	٢٨٠	٩	٣٥	١١٧	٠,٢٦	٣٠,٠٩	٤٨١٣,٧١	%٣٩,٦٣
٥٠	توريد وتركيب بلاط موزايكي حصوة كرامة ٣٠x٣٠x٣سم	٢م	٢٧٥	٩	٣٥	١٢٥	٠,٢٦	٣٢,١٤	٨٨٣٩,٢٩	%٣٩,٦٣
٥١	توريد وتركيب بلاط سيراميك للارضيات	٢م	٣٧٥	٩	٣٥	٤٥٥	٠,٢٦	١١٧,٠٠	٤٢٨٧٥,٠٠	%٣٩,٦٣
٥٢	توريد وتركيب بلاط سيراميك للحوائط	٢م	٣٧٥	٩	٣٥	٢٤١	٠,٢٦	٦١,٩٧	٢٢٢٣٩,٢٩	%٣٩,٦٣
٥٩	توريد وتركيب جرانيت دويل بلاك او جلاكسي	٢م	٣٧٥٠	٩	٣٥	٦٠	٠,٢٦	١٥,٤٣	٥٧٨٥٧,١٤	%٣٩,٦٣
٦٧	توريد وتركيب بلاط الترانوك لزوم الارصفة مقاس ٨سم	٢م	٢٢٠	٩	٣٥	٥٨٠	٠,٢٦	١٤٩,١٤	٣٢٨١١,٤٣	%٣٩,٦٣
٧١	توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والأسقف ودروة السطح من الداخل	٢م	١٥٠	٩	٣٥	٣١٤	٠,٢٦	٨٠,٧٤	١٢١١١,٤٣	%٣٩,٦٣
٨١	توريد وعمل دهان داخلي ببولية بلاستيك على سطح اسمنتي مخدوم (للحوائط والأسقف)	٢م	٢٥٠	٩	٣٥	٤٢٨	٠,٢٦	١١٠,٠٦	٢٧٥١٤,٢٩	%٣٩,٦٣
٨٢	توريد وعمل دهان داخلي ببولية بلاستيك على سطح مدهون على ان يكون الدهان وجهين	٢م	١١٠	٩	٣٥	٢١٠	٠,٢٦	٥٥,٠٠	٥٩٤٠,٠٠	%٣٩,٦٣
٨٤	دهانات ابيوكسية للارضيات الخرسانية كيميا بوكس ١٥١ من إنتاج شركة الكيمائيات	٢م	٤٠٠	٩	٣٥	٣٦	٠,٢٦	٩,٢٦	٣٧٠٢,٨٦	%٣٩,٦٣
٨٦	توريد وتركيب ابواب خشب موسكى حشو	٢م	٤٢٠٠	٩	٣٥	٣٤	٠,٢٦	٨,٧٤	١٠٦٠٨٠,٠٠	%٣٩,٦٣

مهندس الهيئة

(م.ع.ع.ع.)

مهندس الشركة

(م.ع.ع.ع.)



تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية

تاريخ الفتح الفني للعملية ٢٠٢٢-٠٦-٠٧

تاريخ العقد للعملية ٢٠٢٢-٠٩-٠٤

تاريخ استلام الموقع للعملية ١٣-٩-٢٠٢٢

العقد رقم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣١١

Page 40 of 57

كشوفات التعويضات المستحقة طبقاً للجريدة الرسمية العدد ١٥ (تابع) الصادر بتاريخ ١٥ إبريل سنة ٢٠٢٤م

عملية : صيانة مياهي الهيئة في نطاق المنطقة الثانية بالاسماعيلية ووحداتها

تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية

تاريخ الفتح الفني للعملية ٢٠٢٢-٠٦-٠٧

تاريخ العقد للعملية ٢٠٢٢-٠٩-٠٤

تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٠٢٢-٠٩-١٣

العقد رقم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣١١

٢,٩٩٥,٢٠٢,٧٨	اجمالي التعويضات المستحقة للشركة من مستخلص رقم (٩) الى مستخلص رقم (١٠)
٦٠٩,٠٧٩,٥٠	اجمالي فروق الاسعار المستخلصات من (٩) إلى (١٠)
٢,٣٨٦,١٢٣,٢٨	الفرق بين التعويضات و فروق الأسعار للمستخلصات من جاري (٩) حتى جاري (١٠)

