

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود

ملف رقم : ١٣ / ١ / ٥٤٢

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

تشرف بان نرفق لسيادتكم طيه فروق أسعار عملية تطوير وتوسعة عدد (٣) كبرى علوية ضمن أعمال تطوير طريق المنصورة / جمصة - رافد جمصة - لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة كوبرى عمار بالكم ١٧ تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق والمدونة بالمستخلص رقم { ٧ } شاملة المدة من بدء العمل حتى ٥ / ٧ / ٢٠٢٣ علماً بأن الكميات المدرجة بالمستخلص تم تنفيذها خلال المدة من ١٦ / ١ / ٢٠٢٣ حتى ٥ / ٤ / ٢٠٢٣.

برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللائم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

تحريراً فى : ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٣
مرفقات عدد : { ١ } مذكرة فروق أسعار
عدد : { ١ } أستمارة ٥٠ ع. ح.

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
سلوى سامى صالح



جمهورية مصر العربية
استمارة لاعتماد الصرف

مصلحة : **المكتب العام للمصارف**
قسم : **المصارف**
المبلغ المستحق إلى :
بموجب : **الطلبات طيه ، أو : **مفتحة****

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي في :
شيك على الخارج : **صاحب الحق أو : **صاحب****
يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		١٠٩٦٢٢	١٥
الجملة		١٠٩٦٢٢	١٥



تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الا اعتماد الإداري ونوع الخصم		نوع الخصم				
	بيانات		قسم	فرع	فصل	بند	قرش
							١٠٩٦٢٢, ١٥
			إجمالي الأصل				
	بيانات الاستقطاعات		قرش	جنيه			
	دفعه توقيع	إضافي	عادي	قرش	جنيه	رسم الدفعه	صافي القيمة المطلوب صرفها
	قرش	قرش	جنيه	قرش	جنيه		

الختم ذو التاريخ



الوجه

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠٢٢

- (١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات :
(٢) إقرار بأن القصة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف :
جاري :
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب :
الإيرادات :
بشايخ :
الإمضاء :

الختم ذو التاريخ : (ب) قيد في سجل رقم ٥٥ « ح » برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

روجع في سنة ٢٠٢٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية ٤١١٠٤ لسنة ٢٠٠٠



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ح ») : إمضاء الكاتب المنوط :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ : (٣) سحب : رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

(٤) قيد في سجل : تحت رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

(٥) أودع في كسب : رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

فروق الأسعار تطوير وتوسعة كوبرى عمار
شركة النيل العامة للإشياء والطرق

مستخلص ٧ جارى
٢٠٢٣/٠١/١٦

الأعمال المدرجة بالمستخلص تم تنفيذها خلال المدة من ١٦ / ١ / ٢٠٢٣ حتى ٥ / ٤ / ٢٠٢٣

حتى ٥ / ٧ / ٢٠٢٣

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	ل	ع	المعامل	فرق السعر
٤	نقل مخلفات (سولار)	٥٠٠	٨٠	٨٠	يناير-٢٣	١٦	٠.٢	٨,٠٠٠.٠٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣٢٧.٨	٠.٠٠٧٨٧.٦٥٣	٦٢.٩٧
		٥٠٠	٨٠	٨٠	فبراير-٢٣	٢٨	٠.٣٥	١٤,٠٠٠.٠٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣٢٧.٨	٠.٠٠٧٨٧.٦٥٣	١١٠.١٩
		٥٠٠	٨٠	٨٠	مارس-٢٣	٣١	٠.٣٨٧٥	١٥,٥٠٠.٠٠	٠.١	٣٦٧.٧	٣٢٧.٨	٠.٠١٢١٧٢.٠٥٦	١٨٨.٦٧
		٥٠٠	٨٠	٨٠	أبريل-٢٣	٥	٠.٠٦٢٥	٢,٥٠٠.٠٠	٠.١	٣٦٧.٧	٣٢٧.٨	٠.٠١٢١٧٢.٠٥٦	٣٠.٤٣
١٧	خرسانة عادية أساسات (سولار)	١٠٠	١٦٦٠	٨٠	يناير-٢٣	١٦	٠.٢	٣٣,٢٠٠.٠٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣٢٧.٨	٠.٠٠٧٨٧.٦٥٣	٢٦١.٣١
		١٠٠	١٦٦٠	٨٠	فبراير-٢٣	٢٨	٠.٣٥	٥٨,١٠٠.٠٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣٢٧.٨	٠.٠٠٧٨٧.٦٥٣	٤٥٧.٢٨
		١٠٠	١٦٦٠	٨٠	مارس-٢٣	٣١	٠.٣٨٧٥	٦٤,٣٢٥.٠٠	٠.١	٣٦٧.٧	٣٢٧.٨	٠.٠١٢١٧٢.٠٥٦	٧٨٢.٩٧
		١٠٠	١٦٦٠	٨٠	أبريل-٢٣	٥	٠.٠٦٢٥	١٠,٣٧٥.٠٠	٠.١	٣٦٧.٧	٣٢٧.٨	٠.٠١٢١٧٢.٠٥٦	١٢٦.٢٩
	خرسانة عادية أساسات (اسمنت)	١٠٠	١٦٦٠	٨٠	يناير-٢٣	١٦	٠.٢	٣٣,٢٠٠.٠٠	٠.٢٨	٢٩٧.٩	٢٧٣.٨	٠.٠٢٤٦٤٥٧٢٧	٨١٨.٢٤
		١٠٠	١٦٦٠	٨٠	فبراير-٢٣	٢٨	٠.٣٥	٥٨,١٠٠.٠٠	٠.٢٨	٢٧٨.٤	٢٧٣.٨	٠.٠٠٤٧٠.٤١٦٤	٢٧٣.٣١
		١٠٠	١٦٦٠	٨٠	مارس-٢٣	٣١	٠.٣٨٧٥	٦٤,٣٢٥.٠٠	٠.٢٨	٢٨٠.٧	٢٧٣.٨	٠.٠٠٧٠.٥٦٢٤٥	٤٥٣.٨٩
		١٠٠	١٦٦٠	٨٠	أبريل-٢٣	٥	٠.٠٦٢٥	١٠,٣٧٥.٠٠	٠.٢٨	٢٨٠.٧	٢٧٣.٨	٠.٠٠٧٠.٥٦٢٤٥	٧٣.٢١
٢٢ ب	خرسانة مسلحة لزوم الكمرات (سولار)	٢٥٠	٣٦٢٥	٨٠	يناير-٢٣	١٦	٠.٢	١٨١,٢٥٠.٠٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣٢٧.٨	٠.٠٠٧٨٧.٦٥٣	١,٤٢٦.٥٦
		٢٥٠	٣٦٢٥	٨٠	فبراير-٢٣	٢٨	٠.٣٥	٣١٧,١٨٧.٥٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣٢٧.٨	٠.٠٠٧٨٧.٦٥٣	٢,٤٩٦.٤٧
		٢٥٠	٣٦٢٥	٨٠	مارس-٢٣	٣١	٠.٣٨٧٥	٣٥١,١٧١.٨٨	٠.١	٣٦٧.٧	٣٢٧.٨	٠.٠١٢١٧٢.٠٥٦	٤,٢٧٤.٤٨
		٢٥٠	٣٦٢٥	٨٠	أبريل-٢٣	٥	٠.٠٦٢٥	٥٦,٦٤٠.٦٣	٠.١	٣٦٧.٧	٣٢٧.٨	٠.٠١٢١٧٢.٠٥٦	٦٨٩.٤٣
	خرسانة مسلحة لزوم الكمرات (اسمنت)	٢٥٠	٣٦٢٥	٨٠	يناير-٢٣	١٦	٠.٢	١٨١,٢٥٠.٠٠	٠.٢١	٢٩٧.٩	٢٧٣.٨	٠.٠١٨٤٨٤٢٩٥	٣,٣٥٠.٢٨
		٢٥٠	٣٦٢٥	٨٠	فبراير-٢٣	٢٨	٠.٣٥	٣١٧,١٨٧.٥٠	٠.٢١	٢٧٨.٤	٢٧٣.٨	٠.٠٠٣٥٢٨١٢٣	١,١١٩.٠٨
		٢٥٠	٣٦٢٥	٨٠	مارس-٢٣	٣١	٠.٣٨٧٥	٣٥١,١٧١.٨٨	٠.٢١	٢٨٠.٧	٢٧٣.٨	٠.٠٠٥٢٩٢١٨٤	١,٨٥٨.٤٧
		٢٥٠	٣٦٢٥	٨٠	أبريل-٢٣	٥	٠.٠٦٢٥	٥٦,٦٤٠.٦٣	٠.٢١	٢٨٠.٧	٢٧٣.٨	٠.٠٠٥٢٩٢١٨٤	٢٩٩.٧٥
٢٤	خرسانة مسلحة كمرات صندوقية (سولار)	٧٥	٣٨٧٥	٨٠	يناير-٢٣	١٦	٠.٢	٥٨,١٢٥.٠٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣٢٧.٨	٠.٠٠٧٨٧.٦٥٣	٤٥٧.٤٨
		٧٥	٣٨٧٥	٨٠	فبراير-٢٣	٢٨	٠.٣٥	١٠١,٧١٨.٧٥	٠.١	٣٥٣.٦	٣٢٧.٨	٠.٠٠٧٨٧.٦٥٣	٨٠٠.٥٩
		٧٥	٣٨٧٥	٨٠	مارس-٢٣	٣١	٠.٣٨٧٥	١١٢,٦١٧.١٩	٠.١	٣٦٧.٧	٣٢٧.٨	٠.٠١٢١٧٢.٠٥٦	١,٣٧٠.٧٨
		٧٥	٣٨٧٥	٨٠	أبريل-٢٣	٥	٠.٠٦٢٥	١٨,١٦٤.٠٦	٠.١	٣٦٧.٧	٣٢٧.٨	٠.٠١٢١٧٢.٠٥٦	٢٢١.٠٩
	ساعة مسلحة كمرات صندوقية (اسمنت)	٧٥	٣٨٧٥	٨٠	يناير-٢٣	١٦	٠.٢	٥٨,١٢٥.٠٠	٠.١٨	٢٩٧.٩	٢٧٣.٨	٠.٠١٥٨٤٣٦٨٢	٩٢٠.٩١
		٧٥	٣٨٧٥	٨٠	فبراير-٢٣	٢٨	٠.٣٥	١٠١,٧١٨.٧٥	٠.١٨	٢٧٨.٤	٢٧٣.٨	٠.٠٠٣٠٢٤١٠٥	٣٠٧.٦١
		٧٥	٣٨٧٥	٨٠	مارس-٢٣	٣١	٠.٣٨٧٥	١١٢,٦١٧.١٩	٠.١٨	٢٨٠.٧	٢٧٣.٨	٠.٠٠٤٥٣٦١٥٨	٥١٠.٨٥
		٧٥	٣٨٧٥	٨٠	أبريل-٢٣	٥	٠.٠٦٢٥	١٨,١٦٤.٠٦	٠.١٨	٢٨٠.٧	٢٧٣.٨	٠.٠٠٤٥٣٦١٥٨	٨٢.٤٠
٣٤	١٠٠ x ٥٠٠ x ٢٥٣ طن (سولار)	٤	١٦٨٠٠٠	٨٠	يناير-٢٣	١٦	٠.٢	١٣٤,٤٠٠.٠٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣٢٧.٨	٠.٠٠٧٨٧.٦٥٣	١,٠٥٧.٨٢
		٤	١٦٨٠٠٠	٨٠	فبراير-٢٣	٢٨	٠.٣٥	٢٣٥,٢٠٠.٠٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣٢٧.٨	٠.٠٠٧٨٧.٦٥٣	١,٨٥١.١٨
		٤	١٦٨٠٠٠	٨٠	مارس-٢٣	٣١	٠.٣٨٧٥	٢٦٠,٤٠٠.٠٠	٠.١	٣٦٧.٧	٣٢٧.٨	٠.٠١٢١٧٢.٠٥٦	٣,١٦٩.٦٠
		٤	١٦٨٠٠٠	٨٠	أبريل-٢٣	٥	٠.٠٦٢٥	٤٢,٠٠٠.٠٠	٠.١	٣٦٧.٧	٣٢٧.٨	٠.٠١٢١٧٢.٠٥٦	٥١١.٢٣
	١٠٠ x ٥٠٠ x ٢٥٣ طن (حديد)	٤	١٦٨٠٠٠	٨٠	يناير-٢٣	١٦	٠.٢	١٣٤,٤٠٠.٠٠	٠.٢٥	٤٩٤.٨	٣٨٦.٤	٠.٠٧٠١٣٤٥٧٦	٩,٤٢٦.٠٩
		٤	١٦٨٠٠٠	٨٠	فبراير-٢٣	٢٨	٠.٣٥	٢٣٥,٢٠٠.٠٠	٠.٢٥	٦٥٤.٥	٣٨٦.٤	٠.١٧٣٤٦٠١٤٥	٤٠,٧٩٧.٨٣
		٤	١٦٨٠٠٠	٨٠	مارس-٢٣	٣١	٠.٣٨٧٥	٢٦٠,٤٠٠.٠٠	٠.٢٥	٧٧٢.٧	٣٨٦.٤	٠.٢٤٩٩٣٥٣	٦٥,٠٨٣.١٥
		٤	١٦٨٠٠٠	٨٠	أبريل-٢٣	٥	٠.٠٦٢٥	٤٢,٠٠٠.٠٠	٠.٢٥	٩١٣.٦	٣٨٦.٤	٠.٣٤٦٠٩٧٣٠.٨	١٤,٣٢٦.٠٩
١٢٩,٦٣٣.١٥													

الاجم الى



مهندس
عبد الحليم

مهندس
عبد الحليم