



المنطقة الخامسة غرب الدلتا  
(الاسكندرية-مطروح)  
ادارة المشروعات

عملية: أعمال الجسر الترابي للخط الاول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين) قطاع فوكة / مطروح  
في المسافة من الكم ٥٤٥٤٠٠٠ الى الكم ٥٤٥٤٢٥٠ بطول ٢٥ كم مرحلة أعمال تشكيل

الجسور (المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

تنفيذ: شركة الكفاح للمقاولات

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٣/١٠/١١

### كشف جاري رقم (١)

المقاول: شركة الكفاح للمقاولات رقم العقد (٢٤٣/٢٢٠٢٣/٢٤٣)

### بيان الأعطال

رقم البدن

الملحوظات

القيمة المستحقة بعد الاستقطاع	استقطاع او حجز		جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار العمل السبكي اجراؤه	الكمية	الوحدة	الذمة
	جنيه	فرش							
١,٥٩٨,٠٠٠	٠	٠	١,٥٩٨,٠٠٠	٠	١٨,٨٠٠	١٨,٨٠٠	٤٧١٤٧,٥٧١٩	متر مكعب	٨٥,٠٠
٦,١٣٢,٥٦٠	٠	٠	٦,١٣٢,٥٦٠	٠	١٨,٨٠٠	١٨,٨٠٠	٤٧١٤٧,٥٧١٩	متر مكعب	٢٢٦,٢٠
٢٤٤,٤٠٠	٠	٠	٢٤٤,٤٠٠	٠	١٨,٨٠٠	١٨,٨٠٠	٤٧١٤٧,٥٧١٩	متر مكعب	١٣,٠٠
٧,٩٧٤,٩٦٠									
	اجمالي قيمة المستخلص								
	٧,٩٧٤,٩٦٠								
	فقط بسبعة ملايين و تسعمائة واربعة و سبعون الفا و تسعمائة و ستون جنيها مصرىا لغير								

رئيس الادارة المركزية  
منطقة غرب الدلتا  
الاسكندرية - مرسى مطروح  
حسيد - مهندس /  
هانى محمد محمود طه "



أقر بال هذا الحساب صحيح و مضبوط و إن الشيغ الشيغة يشهد و فهرها ..... سبق صرفها إلى المقاول

تحرير فى .....  
م / إبراهيم حجازى

..... يمثل المقاول

ملحوظة : النقاط ..... غير الواردة بمسك التبروطة أعدت من .....  
تحرير فى :

مدير عام المشروعات (الهيئة)

م / إبراهيم حجازى

يمثل المقاول

مدير المشروع (الهيئة)

م / محمد فوزي

يمثل المقاول

تم الانتهاد فنياً  
٢٠٢٣/١٠/١٤  
مهندس الاستشاري العام  
١٠٣٢٠٢٣  
م / محمد الشناوي

استشاري (XYZ)

م / محمد قديل

يمثل المقاول

مدير المشروع المقاول

م / محمد فوزي

يمثل المقاول

