



الهيئة العامة
للطرق والكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

كشف رقم (٢) ختامي

صلية : أعمال الحماية للخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع العين السخنة المسافة من الكم ٣,٦٠٠ الي الكم ٤٠٠٠ بطول ٠,٤٠٠ كم .

تنفيذ : مكتب الصفوة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية "حسام فتحي صابر ابو العلا" عن المدة من بدء العمل الي ٢٧ / ٦ / ٢٠٢٤ .

العقد رقم (١٦٩٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ١٢ / ٦ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الغنة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	حزمة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية						جنية	جنية		(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجده . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من / / ٢٠٢٢ و تنتهي في / / ٢٠٢٣ . (١٠) يراعي خصومات لجنة الاستلام الابتدائي.
١	أعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . حتي ارتفاع ١٠ متر	٤٣٢,٠٠	م ^٢	١٢٠٠٠,٠٠	١٥٦٢,٠٠	١٣٥٦٢,٠٠	ختامي	٥٨٥٨٧٨٤,٠٠	٠,٠٠	٥٨٥٨٧٨٤,٠٠	
٢	أعمال توريد و صب خرسانة عادية لقضبان الحماية والميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	٢٦٦٥,٠٠	م ^٢	١٠٠,٠٠	٢٠,٠٠	١٢٠,٠٠	ختامي	٣١٩٨٠٠,٠٠		٣١٩٨٠٠,٠٠	
الإجمالي											٦١٧٨٥٨٤,٠٠
فقط ستة مليون ومائة وثمانية وسبعون ألف وخمسمائة وأربعة وثمانون جنيهاً لا غير											
الشركة المنفذة / م التوقيع	استشاري الهيئة (XYZ) م/ع التوقيع	استشاري الهيئة م/ع التوقيع	مدير المشروع / م/ع التوقيع	مدير المشروع / م/ع التوقيع	مدير المشروع / م/ع التوقيع	مدير المشروع / م/ع التوقيع	مدير المشروع / م/ع التوقيع	مدير المشروع / م/ع التوقيع	مدير المشروع / م/ع التوقيع	مدير المشروع / م/ع التوقيع	رئيس الإدارة المركزية / م أحمد الطحطاوي