

$1/2$

البيد	نوع العمل	الكمية بالمقايمة	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري/ تهتئ	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
	ما قبله					١٧٤٦٠٥٤٠٠,٠٢	٠٠,٠٠		١٧٤٦٠٥٤٠٠,٠٢			
٤٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جازعة لزوم الاعدده و التجانز والاكثاف باستخدام فرم مصفحة مع استخدام الشد المعدين والاونش اللزومه باجهاد لايقل عن 450 كجم/سم2 ومحتوي اسمنتى لايقل عن 420 كجم/سم3 اسمنت بورتلاندي عادى واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا واستخدام مواد الإضافات المعتدله للحصول (durability) لا تقل عن 120 سنة للعصر والبند يشمل عمل جميع مايلازم لنهو العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح.	٨٠٠ ✓	٤٠١٤,٠٠ ✓	م3	١٦٩,٠٠ ✓	٤٣,٠٠	٢١٢,٠	جارى	٨٥٠٩٦٨,٠٠	✓	٨٥٠٩٦٨,٠٠	
43-أ	ارتفاع حتى م6 من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج											
43-ب	ارتفاع حتى م9 من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	٢٢٠٠ ✓	٤٢١٦,٠٠ ✓	م3	٩١٢,٠٠ ✓	٣٧٠,٠٠	١٢٨٢,٠	جارى	٥٤٠٤٩١٢,٠٠	✓	٥٤٠٤٩١٢,٠٠	
43-ج	ارتفاع حتى م15 من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	٧٧٠٠ ✓	٤٦٢٢,٠٠ ✓	م3	٢٠٤,٠٠ ✓	٢٣١,٠٠	٤٣٥,٠	جارى	٢٠٠٩٧٠٠,٠٠	✓	٢٠٠٩٧٠٠,٠٠	
43-د	ارتفاع اطى من م15 من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	٢١٩٩ ✓	٤٨٢١,٠٠ ✓	م3	١١١٥,٠٠ ✓	٤٨٥,٠٠	١٦٠٠,٠	جارى	٧٧١٣٦٠٠,٠٠	✓	٧٧١٣٦٠٠,٠٠	
٤٤	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بالبر مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والملك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة والا يقل محتوى الاسمنت عن 440 كجم/سم3 اسمنت بورتلاندي عادى على ان تكون الخرسانة ذات سطح امس (Fair Face) واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا واستخدام مواد الإضافات المعتدله للحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة للعصر والسعر يشمل تصميم الخلطة وصل الشت والرقم وعمل الشدات الخاصة وجميع المعدات والاونش والتجهيزات اللازمة لرفع الكر ومعالجة الخرسانة بعد الصب واستخدام الطرق المناسبة لرفع الكرات بأحجامها الكبيرة على الأطارات وتثبيت البلات المنقلة للركنز ذات الجوابيط داخل الكر وضبطها مساحيا قبل الصب وكذلك ضبط الركنز الجانبية أثناء التركيب طبقا للرسمات ومتطلبات التنفيذ المقيدة لذلك وما يتطلبه ذلك من معدات ثقيلة خاصة على أن يتم التركيب باستخدام الأونش بأي حمولة طبقاً لظروف الموقع وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح ولا متطلبات سبق الاجهاد من الكبالات عالية الاجهاد والاكسسوارات											
44	ارتفاع حتى م9 من منسوب الأرض الطبيعية حتى منسوب الركيزة	٤٢٠٠ ✓	٨٨٦٧,٠٠ ✓	م3	٨١٩,٠٠ ✓	٧٥٠,٠٠	١٥٦٩,٠	جارى	١٠٤٣٤٢٤٢,٢٥	✓	٣٤٧٨٠٨٠,٨	استقطاع نسبة 25 % لحين الرفع والترتيب
	إعمال الحديد											
٤٧	بالطن توريد وترتيب ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة المطوية (Ductility) فى الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للتقلر لزوم جميع العناصر الانشائية للكوري اطول حتى م12 بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحدات والرسمات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لتقل الحديد والحديد المشكلة داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٠٦٠٠ ✓	٣٠٢٠٥,٠٠ ✓	طن	٤٩٥٦,٠٠ ✓	٤٣٢,٠٠	٥٣٨٨,٠	جارى	١٦٢٧٤٤٥٤٠,٠٠	✓	١٦٢٧٤٤٥٤٠,٠٠	
٤٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد حقن حديد كبالات عالية الاجهاد من اسلاك مجذولة لزوم الهيكل الهولي للكوري بالجزيرة Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm والفئة تشمل جميع الاكسسوارات طبقا لاصول الصناعة وللوحات المعتدلة والتعليمات المهندس المشرف وكل مايلازم لانتهاء الاعمال حسب المخططات التنفيذية والمعتمدة والمواصفات الفنية والبند شامل الاختبار طبقا للمواصفات .	٦٥٠ ✓	٩٦٣٨٩,٠٠ ✓	طن	٢١,٠٠ ✓	٢٠,٠	٤١,٠	جاري	٣٩٥١٩٤٩,٠٠	✓	٣٩٥١٩٤٩,٠٠	
٥٢	بالمتر المربع طبل عمقه عزله من البيوتومين والدهان وجهه على البارء والسعر يشمل كل مايلازم لنهو العمل نهوا كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقابل اعتماد كافة المواد قبل التنديد وكل مايلازم لنهو العمل نهوا كاملا والقيس هندسى وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢١٠٠٠ ✓	٦٣,٠٠ ✓	م2	٢٩٤٠,٠٠ ✓	٠٠,٠٠	٢٩٤٠,٠	جارى	١٨٥٢٢٠,٠٠	✓	١٨٥٢٢٠,٠٠	
	التشوينات											
٤٧	بالطن توريد وترتيب ورص حديد تسليح 3500 DWR في المطوية (Ductility) فى الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للتقلر لزوم جميع العناصر الانشائية للكوري اطول حتى م١٢ بالجزيرة والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحدات والرسمات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لتقل الحديد والحديد المشكلة داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٠٦٠٠ ✓	٣٠٢٠٥,٠٠ ✓	طن	٠٠,٠٠ ✓	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	جاري	٠٠,٠٠	✓	٠٠,٠٠	
٤٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد حقن حديد كبالات عالية الاجهاد من اسلاك مجذولة لزوم الهيكل الهولي للكوري بالجزيرة Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm والفئة تشمل جميع الاكسسوارات طبقا لاصول الصناعة وللوحات المعتدلة والتعليمات المهندس المشرف وكل مايلازم لانهاء الاعمال حسب المخططات التنفيذية والمعتمدة والمواصفات الفنية والبند شامل الاختبار طبقا للمواصفات .	٦٥٠ ✓	٩٦٣٨٩,٠٠ ✓	طن	٤٤,٠٠ ✓	٢٠,٠٠٠	٢٤,٠	جاري	٢٣١٣٣٦,٠٠	✓	٩٢٥٣٣٤,٤	استقطاع نسبة 40 % لحين التركيب والشد
	اعمال القطاع السطحى											
	اعمال الحفر											
	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل مخلفات مصنع الاسمنت (Bypass) حتى الوصول الى طبقة الارض الاصليه باستخدام المعدات الميكانيكية لمسافة 5 كم من محور الطريق مع غمر قاع الحفر بالمياه عند اللزوم طبقا لتقرير التربة ورفع الروبة الناتجة من عملية الغمر وتسوية السطح بالالت التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والملك الجيد بالمهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للنسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسمات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبرى وتعليمات المهندس المشرف	٤٠٠٠٠٠ ✓	٦٥,٠٠ ✓	م3	٣١٢٥٠٨,٠٠ ✓	٠٠,٠	٣١٢٥٠٨,٠	جاري	٢٠٣١٣٠٢٠,٠٠	✓	٣٠٤٦٩٥٣,٠	استقطاع نسبة 15 % لحين المفاوضات
	إعمال الردم											
٤٨	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسبك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2 متر و بسبك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميى لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والملك الجيد بالمهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للنسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسمات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبرى وتعليمات المهندس المشرف . و البند لا يشمل قيمة المواد المحجرة - تم احتساب سعر البند لمسافة نقل المياه 40 كم ملحوظة - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - فى حال وجود منافات فى مسافات النقل يتم إضافة 3 جنيه على مسافة 12 كم فى مدى ويتغير طول مسافة المدى يتم المحاسبة نسبة و تناسب	٢٠٠٠٠٠ ✓	٥٧,٠٠ ✓	م3	١١٩٢٣٦,٩٤ ✓	١٣٠٢٧,٠٦	١٣٢٢٦٤,٠	جاري	٧٥٣٩٠٤٨,٠٠	✓	١١٣٠٨٥٧,٢	استقطاع نسبة 15 % لحين المفاوضات
	مسافة النقل حتى م2 - يتم احتساب علوة 1.20 جنيه لكل 1 كم زيادة بعد مسافة 2 كم	٢٠٠٠٠٠ ✓	٤٤,١٦	م3	١١٩٢٣٦,٩٤ ✓	١٣٠٢٧,٠٦	١٣٢٢٦٤,٠	جاري	٥٨٤٠٧٧٨,٢٤	✓	٨٧٦١١٦,٧	استقطاع نسبة 15 % لحين المفاوضات
	مسافة نقل من 2 كم حتى 38.8 كم	٢٠٠٠٠٠ ✓	٣١,٢٥	م3	١١٩٢٣٦,٩٤ ✓	١٣٠٢٧,٠٦	١٣٢٢٦٤,٠	جاري	٤١٣٣٢٥٠,٠٠	✓	٦١٩٩٨٧,٥	استقطاع نسبة 15 % لحين المفاوضات
	قيمة رسوم المادة المحجرة + نسبة الدمك								٤٠٩٢٠٤٧٠٨,٢٦		٩١٥١٩٩٥,١٩	
	اجمالي الاعمال بدون تشوينات								٤٠٠٠٥٢٧١٣,٠٧		٩١٥١٩٩٥,١٩	
	التشوينات								١٣٨٨٠٠١,٦٠			
	الإجمالي								٤٠١٤٤٠٧١٤,٦٧			
	ما سبق صرفه								٣٦٨٤٠٢٩٠٥,١١			
	الصافى								٣٣٠٣٧٨٠٩,٥٦			

روح فوحد علم صحة ، أفر بصحة ذلك .

مهندس مكتب مكي مغاول /
شركة السلام إسترنشيوينال للمقاولات والتجارة
مدير مشروع مغاول /
مجلس تجاري: ٢٩٨٧٢٠ بطاقة ضريبة: ٢٠٠٠ / ٢٠٠٢ / ٢٠٠٢
ملف ضوئي: ٥ / ٠٠٠٩٤٠ / ٠٠ / ٠٠

 مشاورۃ الہیئۃ فی عمال الطرق
سکیت اسپیکر کم
فندس /
۴ علی صم
ایعمال المصلحین

الاستشاري العام
مصلحة سистра SYSTRA
مراقب التكاليف
مهندس /
مدير المنشآت
مهندس /
مصرف الوزار

مدير المشروع / اللجنة
مهندس /
مدير عام مشروعات اللجنة
مهندس /

سنة
قرش
يُدفع إلى المفاوض مبلغ
ملاحظة: الفئات
يعتمد

..... الخائب /
 عن صاحب
 غير خبير بمكان الموقوف أصلاً من
 من
 تحرير في

رئيس الإدارة المركزية
المشرف الأول

