

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق طيه استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ
(٤٦٢٨٤٩٩٣.٣٧) قيمة حساب فروق أسعار عن شهر نوفمبر
٢٠٢٤ (البيتومين وحديد واسمنت وسولار) المستخدمة فى عملية اعمال انشاء
كوبرى النيل وكوبرى البر الغربى فى ١١٦,٨٤ كم حتى ١١٩,٣٦ كم ضمن
كبارى المسار بقطاع العاصمة الادارية الجديدة بمشروع انشاء القطار الكهربائى
السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح- الفيوم)
بالامر المباشر .

تنفيذ شركة / السعداء جروب للتشييد والبناء

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٢/٤

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
طارق يوسف الجزار



الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الأولى المركزية
قسم المحفوظات العامة
رقم الصادر / ٥٩٧
عدد المرفقات / ١
التاريخ ٢٠٢٥ / ٢ / ٤
التوقيع /

رئيس المصلحة

(۶) استلمت

○

مستخلص فروق أسعار عن اعمال الركائز من تاريخ															
31-Oct-2024 الي 01-Dec-2022															
رقم البند	بيان الاعمال	شهر المحاسبة	الكمية المنقذة بشهر المحاسبة	الفئة	قيمة الكمية المستحقة	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل			الرقم القياسي عند تاريخ التعاقد (2022-12)		الرقم القياسي وقت المحاسبة		نسبة الزيادة أو الخفض في الاسعار %	القيمة المستحقة	ملاحظات
						النايب ومواسير والواح حديدية	سولار	العنصر الثابت	النايب ومواسير والواح حديدية	سولار	النايب ومواسير والواح حديدية	سولار			
أعمال الجزيرة															
الركائز (Bearings) :															
131	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة 750 طن طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجداول والرسومات والسعر يشمل الحقن واعداد الاسطح اسفل الركائز ويجب ان ترقى الكتالوجات الخاصة بها موضحة خصائص المواد المكونة لها وبمقدار الانفعال تحت الاحمال وعدم تأثر خصائصها بمرور الزمن ويجب ان تورد الركائز مصحوبة بشهادات توضح مطابقتها للمواصفات العالمية والبند شامل كل ما يلزم لنهـو العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . والبند شامل الاختبارات المعتمدة الغير متلفة .														
I-131	Fixed Spherical Bearings	Sep-23	1.000	900,000.00	900,000.00	71.0%	0.5%	28.5%	698.8	353.6	1182.3	396.2	0.49185	442,666.494	
		Mar-24	2.000	1,800,000.00	900,000.00	71.0%	0.5%	28.5%	698.8	353.6	1549.7	480.4	0.86633	1,559,395.378	
		Apr-24	8.000	7,200,000.00	900,000.00	71.0%	0.5%	28.5%	698.8	353.6	1549.7	480.4	0.86633	6,237,581.511	
		May-24	3.000	2,700,000.00	900,000.00	71.0%	0.5%	28.5%	698.8	353.6	1549.7	480.4	0.86633	2,339,093.067	
		Oct-24	1.000	900,000.00	900,000.00	71.0%	0.5%	28.5%	698.8	353.6	1596.2	620.1	0.91555	823,996.295	
ب-131	Guided Spherical Bearing	Sep-23	1.000	900,000.00	900,000.00	71.0%	0.5%	28.5%	698.8	353.6	1182.3	396.2	0.49185	442,666.494	
		Mar-24	7.000	6,300,000.00	900,000.00	71.0%	0.5%	28.5%	698.8	353.6	1549.7	480.4	0.86633	5,457,883.822	
		Apr-24	14.000	12,600,000.00	900,000.00	71.0%	0.5%	28.5%	698.8	353.6	1549.7	480.4	0.86633	10,915,767.645	
		May-24	6.000	5,400,000.00	900,000.00	71.0%	0.5%	28.5%	698.8	353.6	1549.7	480.4	0.86633	4,678,186.134	
		Oct-24	2.000	1,800,000.00	900,000.00	71.0%	0.5%	28.5%	698.8	353.6	1596.2	620.1	0.91555	1,647,992.590	
ج-131	Free Spherical Bearings	Jun-24	14.000	12,600,000.00	900,000.00	71.0%	0.5%	28.5%	698.8	353.6	1549.7	480.4	0.86633	10,915,767.645	
		Oct-24	1.000	900,000.00	900,000.00	71.0%	0.5%	28.5%	698.8	353.6	1596.2	620.1	0.91555	823,996.295	
الإجمالي الكلي															
46284983.37															



مدير عام المشروعات الهيئته

المنطقة الأولى

مهندس / جهاد محمد سعد

تحريراً في سنة 2025

قرش جنيه



مدير المشروع الهيئته

مهندس / راشد ذكري

الاستشاري العام

شركة سيسترا SYSTRA

مهندس /

مهندس /

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

مدير مكتب فني مقاول / م. محمود البنا

مدير مشروع مقاول / م. رضا أمين