



إستند أعمال الجسر الترابي للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل)
القطاع السادس (إدفو - أسوان) المصفاة من الكم 850+000 إلى الكم 850+900 بطول 0.9 كم (بالأمر المباشر)

العدد رقم 2025/2024/122 بتاريخ 31/7/2024

مستخلص (1) جاري

المقاول : شركة نور الإسلام للمقاولات

من بداية الأعمال حتى تاريخ 2024-12-18

رقم جهة	بيان الأعمال	كمية	وحدة	كمية خطة تقديرية	مقدار العمل السابق أو اموال	مقدار الأعمال التي كانت خلال	مقدار الأعمال التي كانت	مبلغ قيمة الأعمال التي كانت حتى الآن		مبلغ قيمة الأعمال التي كانت حتى الآن		مبلغ قيمة الأعمال التي كانت حتى الآن		ملاحظات
								جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
7	يتمتع المالك بأعمال حفر واستكمال المصفاة الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالأت التسوية والفرش بعمق الاصطناعي للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمكك الجيد بالمراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من كثافة الجافة القصوى) ومعمل على البنية تحمل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم تنفيذ طبقاً لتأشيرة المصفاة الميكانيكية والقطاعات العرضية المتوسطة والرسومات التنفيذية المصفاة والبنية بجميع مشكلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتنظيمات المهندس المشرف .	28.32	م ³	70,000	0.00	37,790	37,790	1,108,003	0.00	0.00	0.00	1,108,003	0.00	1- مكتب جهات الإشراف متواجد. 2- العلامات الارشادية متواجده. 3- لافتات المشروع متواجده. 4- المهندسون متواجدون. 5- مسئول تأمين سلامة المرور متواجد. 6- المعمل ومهندسا المعمل متواجدون. 7- التقارير متواجده. 8- ابراعي خصم التجارب المعملية. 9- الحد الأدنى من المعدات متواجد. 10- البرنامج الزمني للمشروع متواجد. 11- ابراعي تطبيق نصوص العقد.
11	يتمتع المالك بأعمال حفر واستكمال المصفاة الميكانيكية في التربة المتوسطة عدا التربة الصخرية (استخدام الباندر) وتسوية السطح بالأت التسوية والفرش بعمق الاصطناعي للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمكك الجيد بالمراسات للتوصل إلى أقصى كثافة جافة (95%) من كثافة الجافة القصوى) ومعمل على البنية تحمل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم تنفيذ طبقاً لتأشيرة المصفاة الميكانيكية والقطاعات العرضية المتوسطة والرسومات التنفيذية المصفاة والبنية بجميع مشكلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتنظيمات المهندس المشرف .	34.20	م ³	120,000	0.00	65,750	65,750	2,248,650	0.00	0.00	0.00	2,248,650	0.00	
إجمالي المستخلص														
إجمالي ما سبق صرفه														
إجمالي المستحق														
فقط وقدره ثلاث ملايين وثلاثمائة وستة وخمسون ألفاً وستمائة وثلاثة وخمسون جنوباً لا غير														

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة العاشرة
أسوان
م / عيد يحيى كرومر



مدير عام المشروعات (الهيئة)
م / وليد صالح

مدير المشروع (الهيئة)
م / محمود أحمد عثمان

الاستشاري العام (مستشار)
م /

استشاري مكتب أوجه الاستشارات الهندسية
م / هادي الجوب محمد



مدير المشروع (الشركة المتفاد)
م / أحمد رشوان

تم الاستلام يوم ٢٠٢٤/٧/٣١
إعادة الحزم بالانقضاء



رقم المستند:

عدد الملحقات:

رقم التصديق:

القيمة:

نوع الميزانية فرع:

حرف

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باللمنة)									
بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول									
رقم المستند:	بتحويل		نوع الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ		جنية	مليم	جنية	مليم	جنية	مليم
جملة المبالغ السابق صرفها									
الباقى للمقاول									
المنفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ ٣٣٥٦٦٥٣- الأعمال التي تمت الآن ١٦٧٨٣٢,٦٥ تأمين ١٨٩٥٨,٤٨ دمكات ٢٠١٣٩,٩٢ حصة عمالة غير مستغلة ٢٦٨٩٢١,٠٥ جملة الاستقطاعات ٢.٨٧٧٤١,٩٥ الصافي									
الجملة جملة قيمة التحويل جملة قيمة التحويل									

تسلمت التحويل رقم

واقر باني اوافق علي قذا الحساب المقدم بصفة واتي تسلمت المستحق لي بالتام وليس لي طلبات علي الحكومة

بخصوص هذا العمل

المقاول

سنة

التاريخ

اذا كانت النفقة علي الحساب فيقتضي شطب هذا القرار





السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد.....

الموضوع بخصوص: إسناد أعمال الجسر الترابي للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الثاني (الفيوم - بنى سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) القطاع السادس (إدفو - أسوان) المسافة من الكم 850,000 إلى الكم 850,900 بطول 0.9 كم بالأمر المباشر

الشركة المنفذة: شركة نور الإسلام للمقاولات

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طية مستخلص جارى (1) من تاريخ بدء الاعمال
2024/8/4 حتى تاريخه لعقد 2025/2024/122

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



يعتمد،،،،،

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة العاشرة-أسوان

م / عيد يحيى كرومر

تحريرا : / / 2025

مرفقات : عدد ()

٤٩٨٦٥

شیک
آذن صرف