

كشف رقم (٧) ختامي

عملية : تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين الجديدة-مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع العاصمة الادارية في المسافة من الكم ٨٢,٥٠٦ الي الكم ٨٤,٥٠٦ بطول ٢ كم الإتجاهين.

تنفيذ : شركة المقاولات العمومية فوزي عبده علي وشركاه عن المده من بدء العمل الي ٨ / ٤ / ٢٠٢٣.

العقد رقم (٢٠٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) في ١٠ / ٨ / ٢٠٢٢

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية									
١	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم ^٢	٥٤,٠٠	م ^٣	٠,٠٠	٢١٥٠٠,٠٠	٢١٥٠٠,٠٠	ختامي	١١٦١٠٠٠,٠٠			(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجده. (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من / / و تنتهي في / / (١٠) مكتب سبكتروم استشاري المسار. (١١) مكتب الرائد استشاري الحميات الخرسانية. (١٢) يراعي خصومات لجنة الاستلام الابتدائي.
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم ^٢	٦٥,٥٠	م ^٣	٠,٠٠	١٤٧٩٥,٠٠	١٤٧٩٥,٠٠	ختامي	٩٦٩٠٧٢,٥٠			
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم ^٢	٧٦,٠٠	م ^٣	٠,٠٠	٣٤٨٣٣,٠٠	٣٤٨٣٣,٠٠	ختامي	٢٦٤٧٣٠,٨,٠٠			
٢	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٢ كم	٤٩,٠٠	م ^٣	٦٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠٠٠,٠٠	ختامي	٣١٨٥٠٠٠,٠٠			
٣	أعمال ردم بنواتج الحفر مع استخدام الكسارات في حالة الضرورة للتأكد من التدرج و المقاسات المطلوبة لاختيار المناخل و تصنيف التربة	٨٦,٠٠	م ^٣	٨٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥٠٠٠,٠٠	ختامي	٧٣١٠٠٠٠,٠٠			
	أعمال ردم بنواتج الحفر مع استخدام الكسارات في حالة الضرورة للتأكد من التدرج و المقاسات المطلوبة لاختيار المناخل و تصنيف التربة مسافة نقل ٢ كم	٨٧,٠٠	م ^٣	٣٨٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠	ختامي	٣٤٨٠٠٠٠,٠٠			
	أعمال ردم بنواتج الحفر مع استخدام الكسارات في حالة الضرورة للتأكد من التدرج و المقاسات المطلوبة لاختيار المناخل و تصنيف التربة مسافة نقل ٣ كم	٨٨,٠٠	م ^٣	٤٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠	ختامي	٣٩٦٠٠٠٠,٠٠			
	أعمال ردم بنواتج الحفر مع استخدام الكسارات في حالة الضرورة للتأكد من التدرج و المقاسات المطلوبة لاختيار المناخل و تصنيف التربة مسافة نقل ٤ كم	٨٩,٠٠	م ^٣	٢٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٠٠,٠٠	ختامي	٢١٣٦٠٠٠,٠٠			
	أعمال ردم بنواتج الحفر مع استخدام الكسارات في حالة الضرورة للتأكد من التدرج و المقاسات المطلوبة لاختيار المناخل و تصنيف التربة مسافة نقل ٥ كم	٩٠,٠٠	م ^٣	١٠٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٥٠٠,٠٠	ختامي	٩٤٥٠٠٠,٠٠			
	أعمال ردم وتشغيل بنواتج الحفر وذلك بعد تحقيق المواصفات من حيث الصلاحية والتدرج مع استخدام الكاسور.	٦٥,٠٠	م ^٣	٣٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	ختامي	٢٢٧٥٠٠٠,٠٠			
٥	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) ناتج تكسير الكسارات	٢٤٠,٠٠	م ^٣	٢٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٠٠٠,٠٠	ختامي	٦٤٨٠٠٠٠,٠٠			
٦	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Subbalast) مسافة نقل ٨٣ كم	٣٨٢,٠٠	م ^٣	١٧٠٠٠,٠٠	٨٣١,٠٠	١٧٨٣١,٠٠	ختامي	٦٨١١٤٤٢,٠٠			
	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Subbalast) مسافة نقل ١٣٤ كم	٤٤٣,٠٠	م ^٣	٢٤٠٠٠,٠٠	١١٠٥,٠٠	٢٥١٠٥,٠٠	ختامي	١١١٢١٥١٥,٠٠			
٧	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . حتي ارتفاع ١٠ متر رأسي	٣٥٥,٠٠	م ^٣	٣٢٥٠٠,٠٠	١٨٥٠,٠٠	٣٤٣٥٠,٠٠	ختامي	١٢١٩٤٢٥٠,٠٠	٠,٠٠		
	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع من ١٠ - ١٥ متر رأسي	٣٦٠,٠٠	م ^٣	٨٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤٠٠,٠٠	ختامي	٣٠٢٤٠٠٠,٠٠			
	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع من ١٥ - ٢٠ متر رأسي	٣٦٥,٠٠	م ^٣	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	ختامي	١٤٦٠٠٠٠,٠٠			
	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع من ٢٠ - ٢٥ متر رأسي	٣٧٠,٠٠	م ^٣	٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	ختامي	٣٣٣٠٠٠,٠٠			
	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع من ٢٥ - ٣٠ متر رأسي	٣٧٥,٠٠	م ^٣	٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	ختامي	١٣١٢٥٠,٠٠			
	أعمال توريد و صب خرسانه عادية لقدمات الحميات والميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	٢٢٠,٠٠	م ^٣	١٥٠,٠٠	٦٢,٠٠	٢١٢,٠٠	ختامي	٤٦٦٤٠٠,٠٠			
الإجمالي											
١١٤٢٣٥٢٣٧,٥٠											
قسط مائة واربعة عشر مليون ومئتان وخمسة وثلاثون الف ومئتان وسبعة وثلاثون و ٥٠\١٠٠ جنيه لاغير											
الشركة المنفذة م / التوقيع	استشاري الهيئة (XYZ) م / التوقيع	استشاري الهيئة مهندس المشروع / التوقيع	استشاري العام (شركة سيسنرا) مهندس المشروع م / محمود صلاح م / رامي بهيج التوقيع	مدير المشروع م / أحمد عراقسى التوقيع	مدير عام المشروعات م / أحمد عراقسى التوقيع	يُعتمد ،،، رئيس الإدارة المركزية م / أحمد الطح					