

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة إلي مشروع أعمال رفع كفاءة المرحلة الأولى من طريق دمياط / المنصورة / المحلة طنطا غرب النيل في المسافة من دمياط حتي شربين بطول ٣٨ كم لتنفيذ المسافة من الكم صفر حتي الكم ٦ بطول ٦ كم (بالأمر المباشر) . عقد رقم : ٢٠٢٢/٢٠٢١/٦٦٩ م بتاريخ ٢٠٢٢ / ٢ / ٩ م تنفيذ: شركة بيج رينتال إيجيبت .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه إستمارة ٥٠ ع ح بمبلغ ٢٧٣٥١٠,٤٣ جنهما (فقط مائتان وثلاثة وسبعون ألفاً وخمسمائة وعشرة جنهما وثلاثة وأربعون قرشاً فقط لا غير) قيمة فروق الأسعار طبقاً لمعاملات عناصر التكلفة علي مستخلص رقم (١٠) ختامي .

يرجي التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف .

وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً: ٢٠٢٤/٣/٣ م

رئيس الادارة المركزية




مهندس /





بدر عبد التواب بدر



إمضاء الكاتب المنوط : _____

بيان بفروق الاسعار لعمليه تطوير ورفع كفاءه طريق دمياط - شربين بطول 6 كم

الفرق	رقم المستخلص
273,510.43	ختامى 10
273,510.43	الاجمالى

مهندس الهيئه
أحمد

مهندس الشركه
علاء

✓



مستخلص 10 ختامي

رقم البند	البند	العنصر	الرقم القياسي عند التعاقد	الرقم القياسي الحالي	النسبة	المعادلة	معدل الزيادة	سعر البند	قيمة الزيادة	السعر بعد الزيادة	كمية البند	قيمة فروق الاسعار	اجمالي
2	الكشط	سولار	327.8	396.2	0.2	1.041732764	0.0417	320	13.35	333.35	0.75	10.02	10.02
3	السن	سولار	327.8	396.2	0.15	1.031299573	0.0313	415	12.99	427.99	755.41	9,812.26	9,812.26
4	طبقة لصف	سولار	327.8	396.2	0.1	1.020866382	0.0209	8.35	0.17	8.52	2814.00	490.30	
		بيتومين	487.1	622	0.65	1.180014371	0.18	8.35	1.5031	9.85	2814.00	4,229.78	4,720.07
5	طبقة تشريب	سولار	327.8	396.2	0.1	1.020866382	0.0209	25	0.52	25.52	3762.40	1,962.69	
		بيتومين	487.1	622	0.65	1.180014371	0.18	25	4.5004	29.50	3762.40	16,932.15	18,894.84
6	رابعة	سولار	327.8	396.2	0.1	1.020866382	0.0209	131	2.73	133.73	2021.90	5,526.86	
		بيتومين	487.1	622	0.55	1.152319852	0.1523	131	19.954	150.95	2021.90	40,344.79	45,871.65
7	سطحية	سولار	327.8	396.2	0.1	1.020866382	0.0209	125	2.61	127.61	6374.00	16,625.29	
		بيتومين	487.1	622	0.60	1.166167111	0.1662	125	20.771	145.77	6374.00	132,393.65	149,018.94
14	جيو جريد	سولار	327.8	396.2	0.05	1.010433191	0.0104	37	0.386	37.39	2125.00	820.31	820.31
15	اعمال تكسير	سولار	327.8	396.2	0.15	1.031299573	0.0313	80	2.504	82.50	4.30	10.77	10.77
16	اعمال حفر	سولار	327.8	396.2	0.10	1.020866382	0.0209	17	0.3547	17.35	18.94	6.72	6.72
17	الترميم	سولار	327.8	396.2	0.10	1.020866382	0.0209	1800	37.559	1,837.56	20.10	754.95	
		بيتومين	487.1	622	0.50	1.138472593	0.1385	1800	249.25	2,049.25	20.10	5,009.94	5,764.88
20	خرسانه عاديه	سولار	327.8	396.2	0.1	1.020866382	0.0209	1630	34.01	1,664.01	101.80	3,462.44	
		اسمنت	177.5	301.7	0.30	1.209915493	0.2099	1630	342.16	1,972.16	101.80	34,832.12	38,294.56
32	اسمنت	سولار	327.8	396.2	0.10	1.020866382	0.0209	1600	33.386	1,633.39	0.33	12.52	
		اسمنت	177.5	301.7	0.65	1.454816901	0.4548	1600	727.71	2,327.71	0.33	272.89	285.41

273,510.43

مهندس الهيئة
محمد عبد الله



مهندس الشركة
محمد عبد الله