

عن عملية : استكمال أعمال الجسر الترابي للخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العنمين - مطروح) قطاع البحيرة المسافة من الكم ٢٤٨٠٤٠٠ إلى الكم ٢٥٥٠٠٠ بطول ٦,٦ كم والمسافة من الكم ٢٥٨٠٠٠ إلى الكم ٢٥٩٠٠٠ بطول ١,٩ كم (استكمال أعمال الحفر والردم وطريق الخدمة والتأسيس والاساس) (بالأمر المباشر)



رقم البند	بيان الأعمال	الفترة طبقا للعقد	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق (إجراء)	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جملة قيمة الأعمال التي تمت	نسبة الصرف	جاري أم نهائي	استقطاع او حوز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات		
											قرش / جنيه	قرش / جنيه		قرش / جنيه	
١	بالمع المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لتجميع ألواح التربة عدا التربة الصخرية ونسوية السطح بآلات السوية والرش بالماء الأسوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنشيع طبقا للمناسيب التصميمية والطبقات العريضة الموجبة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . يتم احتساب علاوة ٢,٥ جنيه لكل ١ كم في حالة الزيادة أو النقصان .	٣٣,٠٠	٥٠٠٠	م	٣	٣٣٦,٣١	٣٣٦,٣١	٩٧,٠%	١	جاري	٠,٠٠	١٠٧٦٥,٢٨	المعدات متواجدة.		
	علاوة ٢,٥ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل ١٠٠ - ٥٠٠ م)	٢٣,٧٥		م	٣	٣٣٦,٣١	٣٣٦,٣١	٩٧,٠%	١	جاري	٠,٠٠	٧٧٤٧,٧٤	٧٧٤٧,٧٤	فريق العمل متواجد .	
٢	بالمع المكعب أعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتنفيذها باستخدام آلات السوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى مسلوب ٢٠ متر أسفل مسلوب القرية ويسمك لا يزيد عن ٢٥ سم أعلى من مسلوب ٢٠ متر مسلوب القرية لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالماء الأسوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والطبقات العريضة الموجبة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى ٢ كم . - يتم احتساب علاوة ٢,٥ جنيه لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنيه لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . - البند لا يشمل قيمة المادة المحجيرة .	٨٥,٠٠	٢٥٠٠٠	م	٣	٢٠٧٨٠,٣٨	٢٠٧٨٠,٣٨	٩٧,٠%	١	جاري	٠,٠٠	١٧١٣٣٤٢,٣٣	البرنامج الزمني متواجد .		
	علاوة ٢,٥ جنيه لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنيه لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم (مسافة النقل المعتمدة ٩٣ كم - ٢ كم) (مخبر مودرن بيلد) = ٢,٥ كم * ٩١ كم = ٢٢٧,٥ جنيه	٢٢٧,٥٠		م	٣	٢٠٧٨٠,٣٨	٢٠٧٨٠,٣٨	٩٧,٠%	١	جاري	٠,٠٠	٤٥٨٥٧١٠,٣٦	٤٥٨٥٧١٠,٣٦	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون .	
	رسوم المواد المحجيرة طبقا لبند العقد (مخبر المادة المحجيرة) (40) (L3)* نسبة الانتفاش (١,١٢) استقطاعات المواد المحجيرة	٥٨,٢٤		م	٣	١٦٧٤٨,٣٨	١٦٧٤٨,٣٨	٩٧,٠%	١	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٦١٦٢,٨٨	٩٤٦١٦٢,٨٨	لائحات المشروع متواجدة .
	رسوم المواد المحجيرة طبقا لبند العقد (مخبر المادة المحجيرة) (45) (L3)* نسبة الانتفاش (١,١٢) استقطاعات المواد المحجيرة	٦٥,٥٢		م	٣	٤٠٣٢,٠٠	٤٠٣٢,٠٠	٩٧,٠%	١	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٦٢٥١,٣٤	٢٥٦٢٥١,٣٤	العلامات الإرشادية متواجدة .
	رسوم الكراكات والموازين طبقا للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لأسعار الطرق.	١٣,٠٠		م	٣	٢٠٧٨٠,٣٨	٢٠٧٨٠,٣٨	٩٧,٠%	١	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٢٠٤٠,٥٩	٢٦٢٠٤٠,٥٩	الأجهزة المساحية متواجدة .
٣	بالمع المكعب توريد وتنشيع ورود من ١ وسن ٢ متر حتى كسرات بيسية ١:١ بنسبة امتصاص لا تزيد عن ٣% ولا تحتوي على أي المواد الناعمة أو البوردة (عارة من مدخل ٢٠٠) نهائيا أو مواد طفلية أو بيت الرمل ولا يزيد نسبة النفاذ بجهاز لوس الجلوس عن ٣% يتم تنفيذها كطبقة تأسيس بالاسار أسفل سطح المياه بعمق ١٠٠ سم حتى أعلى من أعلى مسلوب للمادة الأرضية بحوالي ٥٠ سم ويتم الدمك الجيد لطبقة بهراس ٢٥ طن حتى الثبات للطبقة أسفل الهراسات على أن لا يتم التنفيذ إلا بعد اعتماد الأحجار واعتماد التجارب المعملية عليها والبند يشمل اجراء التجارب المعملية عليها والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية (اختبار الواح التحميل قطر ٣٠سم) على أن لا تزيد نسبة EV2/EV1 عن ٢,٥ واستخدام حمل مقادير KN B طبقا لما ورد بالمواصفات الخاصة بالعملية على كل السطح العلوي ونهيو العمل طبقا لأصول الصناعة المعتمدة . - مسافة النقل لا تقل عن ١٠٠ كم . - يتم احتساب علاوة ٢,٥ جنيه لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنيه لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجيرة .	١٧٠,٠٠		٢٠٠٠	م	٣	٢٦٢,٨٧	٢٦٢,٨٧	٩٧,٠%	١	جاري	٠,٠٠	٤٣٣٤٧,٢٦		
	علاوة ٢,٥ جنيه لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنيه لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم (مسافة النقل المعتمدة ٩١ كم - ٢ كم) (كسارة السلام) = ٢,٥ كم * ٧١ كم = ١٧٧,٥ جنيه	١٧٧,٥٠	م		٣	٢٦٢,٨٧	٢٦٢,٨٧	٩٧,٠%	١	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٢٥٩,٦٤	٤٥٢٥٩,٦٤	
	رسوم المواد المحجيرة طبقا لبند العقد (مخبر المادة المحجيرة) (180) (L12)* استقطاعات المواد المحجيرة	٢٠١,٦٠	م		٣	٣٠٢,٣٠	٣٠٢,٣٠	٩٧,٠%	١	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩١١٥,٣٧	٥٩١١٥,٣٧	
	رسوم الكراكات والموازين طبقا للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لأسعار الطرق.	٢٥,٠٠	م		٣	٢٦٢,٨٧	٢٦٢,٨٧	٩٧,٠%	١	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٧٤,٦٠	٦٣٧٤,٦٠	
٤	بالمع المسطح توريد وتركيب طبقة من التسنج الصناعي جيوتكستائل لتدخل لا يقل عن ٦١٠ ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٧٥,٠٠ / ٢٠٠٠,٠٠ م	٢٠٠٠,٠٠	م	٢	١١١٦,٠٠	١١١٦,٠٠	٩٧%	١	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٨١١٨٩,٠٠		
	ثابت وزن لا يقل عن ٤٠٠ جم / م														

مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٥ / ٠٣ / ٠٣

	١٤١٢٨٧٩,٥٠	اجمالي قيمة المستخلص رقم (١)	١٠٢٥ / ٢٠٢٢ / ١٠ الشارقة أمشقة شركة البناء حسن محمد حسن التاشلي وشركاه م / حسن محمد يوسف م / حسن محمد يوسف	١٠٢٥ / ٢٠٢٢ / ١٠ الشارقة أمشقة شركة البناء حسن محمد حسن التاشلي وشركاه م / حسن محمد يوسف م / حسن محمد يوسف
يُصادق مدير الإدارة المركزية المصلحة العامة على البلدية وكفر الشيخ مهندس / مجدي عبدالسلام عامر	عن الهيئة العامة للطرق و الكباري مدير ادارة المشروعات م / احمد ابو دقيق م / احمد الشاعر	الاستشاري العام مهندس استشاري (استشاري) مدير المكتب الفني (استشاري) مهندس استشاري (استشاري) م / احمد ابو دقيق م / احمد الشاعر	استشاري العمارة مكتب KYZ م / احمد ابو دقيق م / احمد الشاعر	استشاري العمارة مكتب KYZ م / احمد ابو دقيق م / احمد الشاعر
١٠٢٥ / ٢٠٢٢ / ١٠ الشارقة أمشقة شركة البناء حسن محمد حسن التاشلي وشركاه م / حسن محمد يوسف م / حسن محمد يوسف	١٠٢٥ / ٢٠٢٢ / ١٠ الشارقة أمشقة شركة البناء حسن محمد حسن التاشلي وشركاه م / حسن محمد يوسف م / حسن محمد يوسف	١٠٢٥ / ٢٠٢٢ / ١٠ الشارقة أمشقة شركة البناء حسن محمد حسن التاشلي وشركاه م / حسن محمد يوسف م / حسن محمد يوسف	١٠٢٥ / ٢٠٢٢ / ١٠ الشارقة أمشقة شركة البناء حسن محمد حسن التاشلي وشركاه م / حسن محمد يوسف م / حسن محمد يوسف	١٠٢٥ / ٢٠٢٢ / ١٠ الشارقة أمشقة شركة البناء حسن محمد حسن التاشلي وشركاه م / حسن محمد يوسف م / حسن محمد يوسف