



المنطقة العامة للطرق والمواصلات - فرع الطرق

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص عملية اعمال ربط المرحلة الاولى من طريق كفر الشيخ / سوق الجديدة
على طريق قلين - سيدي سالم بطول ١ كم (المرحلة الاولى) بطول ١ كم
عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٧٨٠ .

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طية فروق الأسعار فروق أسعار (البتومين بأنواعه -
الاسمنت بأنواعه - الحديد - السولار) وذلك للأعمال المدرجة بالمستخلص رقم
(١) جاري .

لذا برجاء التفضل من سيادتكم بالإحاطة والتوجيه باللائم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام والتقدير

مرفقات :-

- طية فروق الأسعار
- استمارة ٥٠ ع.ح

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)
مهندس /
مجتبى عبد السلام عامر

مدير إدارة المشروعات
م/كارم إمام



(2.23/2.22/14A.

تنفيذ:- (شركة النيل العامة لإنشاء الطرق)

المهندس / ربيع قطاع التنفيذ والمناطق

تَحْوِيلَةُ طَائِفَةٍ وَيَسَدٌ ...

T. 44/1/1A

تاریخ امر الاسلام

تتصرف بلن نرفق طيه كشف فروق أسعار (البتومين بتقواعه - الاسمنت بتقواعه - الحديد - الصولار) وذلك للأعمال المدرجة بالمستخلص :

(فروغ اسرار مستخلص ۱) جاری حتی ۲۰۲۳/۷/۶

رقم الصفحة	بيان التكلفة في السنة	الوحدة	الكمية بالمستطيل	الكمية المستطيلة	الاسم	نوع المادة	إجمالي قيمة الأعمال	الفترة من — إلى	عدد الأيام	نسبة الأيام	المواد الموزعة في السنة	معدل التكلفة للخضوع للتحويل (أ)	الرقم القياسي عند الفتح الفني (ب)	تاريخ المستطيل في (ج)	نسبة التكلفة أو التخص ع/ (د-ع)	قيمة التحويل
	قائمة أعمال الطرق															
	اصلاح طرقات	م	٢	٤٠٤٠٠	٩٦٤١	٦	٥٧٥٥٦,٢٣	٢٠٢٣/٠٤/١٠ - ٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢١	%٢٤	سولار	٠,١٥	٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧٠	٠,٠٣٩٨٧٥٥٧	٣٤٤,٢٦٣١
	اصلاح طرقات	م	٢	٤٠٤٠٠	١٤٢٣٢	٦	٨٤٩٦٣,٩٥	٢٠٢٣/٠٥/٠١ - ٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%٣٥	سولار	٠,١٥	٣٥٣,٦٠	٣٧١,٣٠	٠,٠٥٠٠٥٦٥٦	٦٣٧,٩٥٠٥
	اصلاح طرقات	م	٢	٤٠٤٠٠	١٦٥٢٧	٦	٩٨٦٦٧,٨٢	٢٠٢٣/٠٦/٠١ - ٢٠٢٣/٠٦/٠٦	٢٦	%٤١	سولار	٠,١٥	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٢٠٤٧٥١١	١٧٨٣,٠٥٢٥
٣	اصلاح تربة	م	٣	٦١٦٠٠	١٤٧٠٠	٢٩٤	٤٢٩٤٣٤٠,٤٠	٢٠٢٣/٠٤/١٠ - ٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢١	%٢٤	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧٠	٠,٠٣٩٨٧٥٥٧	٣٤٢٤٧,٨٥٠٥
	اصلاح تربة	م	٣	٦١٦٠٠	٢١٧٠٠	٢٩٤	١٣٣٩٢٦٤,٤٠	٢٠٢٣/٠٥/٠١ - ٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%٣٥	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٧١,٣٠	٠,٠٥٠٠٥٦٥٦	٦٣٦٤٤,٣٥٥١
	اصلاح تربة	م	٣	٦١٦٠٠	٢٥٢٠٠	٢٩٤	٧٣٦١٧٢٦,٤٠	٢٠٢٣/٠٦/٠١ - ٢٠٢٣/٠٦/٠٦	٢٦	%٤١	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٢٠٤٧٥١١	١٧٧٣٨٠,٩٦٤٢
٥	موسور ٥٠ سم	حط	٤٠٠	٩٥	٩٥	٩٥	٩٠,٢٢٨,٤١	٢٠٢٣/٠٤/١٠ - ٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢١	%٢٤	اسمنت	٠,١٥	٢٩٧,٩٠	٢٨٠,٧٠	٠,٠٥٧٧٣٧٥٠	٧٨١,٤٣٤٤
	موسور ٥٠ سم	حط	٤٠٠	١٤١	٩٥	٩٥	١٣٣١٩٤,٣٢	٢٠٢٣/٠٥/٠١ - ٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%٣٥	اسمنت	٠,١٥	٢٩٧,٩٠	٢٧٧,٥٠	٠,٠٦٨٤٧٩٣٦	١٣٦٨,١٥٩٢
	موسور ٥٠ سم	حط	٤٠٠	١٦٤	٩٥	٩٥	١٥٤٦٧٧,٢٧	٢٠٢٣/٠٦/٠١ - ٢٠٢٣/٠٦/٠٦	٢٦	%٤١	اسمنت	٠,١٥	٢٩٧,٩٠	٢٧٣,٨٠	٠,٠٨٠٨٩٩٦٣	١٨٧٧,٠٠٠١
	موسور ٥٠ سم	حط	٤٠٠	٤٠٠	٩٥	٩٥	٣٧٨١٠,٠٠٠	٢٠٢٣/٠٤/١٠ - ٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢١	%٢٤	حديد	٠,١٠	٥٩٤,٨٠	٩١٣,٦٠	٠,٠٥٣٥٩٧٨٤٨	٢٠,٢٦٥,٣٤٦٣
	موسور ٥٠ سم	حط	٤٠٠	٩٥	٩٥	٩٥	٩٠,٢٢٨,٤١	٢٠٢٣/٠٤/١٠ - ٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢١	%٢٤	سولار	٠,١٠	٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧٠	٠,٠٣٩٨٧٥٥٧	٣٥٩,٧٩٠٩
	موسور ٥٠ سم	حط	٤٠٠	١٤١	٩٥	٩٥	١٣٣١٩٤,٣٢	٢٠٢٣/٠٥/٠١ - ٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%٣٥	سولار	٠,١٠	٣٥٣,٦٠	٣٧١,٣٠	٠,٠٥٠٠٥٦٥٦	٦٦٦,٧٢٥٠
	موسور ٥٠ سم	حط	٤٠٠	١٦٤	٩٥	٩٥	١٥٤٦٧٧,٢٧	٢٠٢٣/٠٦/٠١ - ٢٠٢٣/٠٦/٠٦	٢٦	%٤١	سولار	٠,١٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٢٠٤٧٥١١	١٨٦٣,٤٧٦٢
	موسور ٥٠ سم	حط	٣٠٠	٧٢	١٤٠٠	٧٢	٩٩٧٢٦,١٤	٢٠٢٣/٠٤/١٠ - ٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢١	%٢٤	اسمنت	٠,١٥	٢٩٧,٩٠	٢٨٠,٧٠	٠,٠٥٧٧٣٧٥٠	٨٦٣,٦٩٠٦
	موسور ٥٠ سم	حط	٣٠٠	١٠٦	١٤٠٠	١٠٦	١٤٧٢١٤,٧٧	٢٠٢٣/٠٥/٠١ - ٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%٣٥	اسمنت	٠,١٥	٢٩٧,٩٠	٢٧٧,٥٠	٠,٠٦٨٤٧٩٣٦	١٥١٢,١٧٥٩
٥	موسور ٥٠ سم	حط	٣٠٠	١٢٣	١٤٠٠	١٢٣	١٧٠,٩٥٩,٠٩	٢٠٢٣/٠٦/٠١ - ٢٠٢٣/٠٦/٠٦	٢٦	%٤١	اسمنت	٠,١٥	٢٩٧,٩٠	٢٧٣,٨٠	٠,٠٨٠٨٩٩٦٣	٢٠,٧٤,٥٧٩١
	موسور ٥٠ سم	حط	٣٠٠	٣٠٠	١٤٠٠	٣٠٠	٤١٧٩٠,٠٠٠	٢٠٢٣/٠٤/١٠ - ٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢١	%٢٤	حديد	٠,١٠	٥٩٤,٨٠	٩١٣,٦٠	٠,٠٥٣٥٩٧٨٤٨	٢٢٣٩٨,٥٤٠٧
	موسور ٥٠ سم	حط	٣٠٠	٧٢	١٤٠٠	٧٢	٩٩٧٢٦,١٤	٢٠٢٣/٠٤/١٠ - ٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢١	%٢٤	سولار	٠,١٠	٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧٠	٠,٠٣٩٨٧٥٥٧	٣٩٧,١٦٣٦
	موسور ٥٠ سم	حط	٣٠٠	١٠٦	١٤٠٠	١٠٦	١٤٧٢١٤,٧٧	٢٠٢٣/٠٥/٠١ - ٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%٣٥	سولار	٠,١٠	٣٥٣,٦٠	٣٧١,٣٠	٠,٠٥٠٠٥٦٥٦	٧٣٦,٩٠٦٥
	موسور ٥٠ سم	حط	٣٠٠	١٢٣	١٤٠٠	١٢٣	١٧٠,٩٥٩,٠٩	٢٠٢٣/٠٦/٠١ - ٢٠٢٣/٠٦/٠٦	٢٦	%٤١	سولار	٠,١٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٢٠٤٧٥١١	٢٠,٥٩,٦٣١٦

المهندس /


المهندس / كارم إمام

مهندس الهيئة
م/ أحمد السيد

مهندس الشيرازي
م/ شوماء احمد

~~محمد بن عبد السلام عامر~~

0.970



المنطقة الثالثة حضر (البحيرة - كفر الشيخ)

اتصال ربط المرحلة الأولى من طريق كفر الشيخ / لسوق الجديدة على طريق قلين - سيدي سالم بطول ١ كم المرحلة الأولى / بطول ١٠ كم عند (رقم تنفيذ: ٢٠٢٢/٢٠٢٢/١٧٨)

تنفيذ: (شركة النيل العامة لإنشاء الطرق)

المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تجربة طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق طيه كشف فروق أسعار (البتومين بقواعه - الاسمنت بقواعه - الحديد - السولار) وذلك لأعمال المدرجة بالمستخلص .

تاريخ امر الإنشاء ٢٠٢٣/٠١/١٨

(فرق أسعار مستخلص ١) جاري حذر ٢٠٢٣/٧/٦

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الكمية بالمستخلص	الكمية المسقة	السعر	سعر البند بمصر خمسم ص.م	اجملي قيمة الاصل	الفترة من — إلى	عدد الايام	نسبة الايام	المواد المؤثرة في البند	معدل التكلفة الفاصل للتحويل (١)	الرقم القياسي عند الفتح الفني (ع)	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص (ع)	نسبة الترقية أو نقصان ع/ (ع-١ع)	قيمة الترخيص
١٣٠.٧٨٧٤-	موسير ١٠٠ سم	م.م	٤٠	١٠	١٥٩٠	١٥٨٢.٠٥٠	١٥١.٠١.٣٩	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢١	%٢٤	اسمنت	٠.١٥	٢٩٧.٩٠	٢٨٠.٧٠	٠.٥٧٧٣٧٥٠-	١٣٠.٧٨٧٤-
٢٢٨.٩٨٦٦-	موسير ١٠٠ سم	م.م	٤٠	١٤	١٥٩٠	١٥٨٢.٠٥٠	٢٢٢٩٢.٥٢	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%٣٥	اسمنت	٠.١٥	٢٩٧.٩٠	٢٧٧.٥٠	٠.٠٦٨٤٧٩٣٦-	٢٢٨.٩٨٦٦-
٣١٤.١٥٠٥-	موسير ١٠٠ سم	م.م	٤٠	١٦	١٥٩٠	١٥٨٢.٠٥٠	٢٥٨٨٨.٠٩	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٣٦	%٤١	اسمنت	٠.١٥	٢٩٧.٩٠	٢٧٣.٨٠	٠.٠٨٠٨٩٩٦٣-	٣١٤.١٥٠٥-
٣٣٩١.٧٧٩٠	موسير ١٠٠ سم	م.م	٤٠	٤٠	١٥٩٠	١٥٨٢.٠٥٠	٦٣٢٨٢.٠٠	٢٠٢٣/٠٤/١٠	٨٨	%١٠٠	حديد	٠.١٠	٥٩٤.٨٠	٩١٣.٦٠	٠.٥٣٥٩٧٨٤٨	٣٣٩١.٧٧٩٠
٦٠.٢١٧٦	موسير ١٠٠ سم	م.م	٤٠	١٠	١٥٩٠	١٥٨٢.٠٥٠	١٥١.٠١.٣٩	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢١	%٢٤	سولار	٠.١٠	٣٥٣.٦٠	٣٦٧.٧٠	٠.٣٩٨٧٥٥٧	٦٠.٢١٧٦
١١١.٥٨٨٧	موسير ١٠٠ سم	م.م	٤٠	١٤	١٥٩٠	١٥٨٢.٠٥٠	٢٢٢٩٢.٥٢	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%٣٥	سولار	٠.١٠	٣٥٣.٦٠	٣٧١.٣٠	٠.٥٠٠٠٥٦٥٦	١١١.٥٨٨٧
٣١١.٨٨٧١	موسير ١٠٠ سم	م.م	٤٠	١٦	١٥٩٠	١٥٨٢.٠٥٠	٢٥٨٨٨.٠٩	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٣٦	%٤١	سولار	٠.١٠	٣٥٣.٦٠	٣٩٦.٢٠	٠.١٢٠٤٧٥١١	٣١١.٨٨٧١
٢٣٥٠.٤٧٢٣-	موسير ٢٠٠ سم	م.م	١٨٠	٤٣	٦٣٥٠	٦٣١٨.٢٥٠	٢٧١٣٩٧.٥٦	٢٠٢٣/٠٤/١٠	٢١	%٢٤	اسمنت	٠.١٥	٢٩٧.٩٠	٢٨٠.٧٠	٠.٥٧٧٣٧٥٠-	٢٣٥٠.٤٧٢٣-
٤١١٥.٢٧٨٧-	موسير ٢٠٠ سم	م.م	١٨٠	٦٣	٦٣٥٠	٦٣١٨.٢٥٠	٤٠٠٦٣٤.٤٩	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%٣٥	اسمنت	٠.١٥	٢٩٧.٩٠	٢٧٧.٥٠	٠.٠٦٨٤٧٩٣٦-	٤١١٥.٢٧٨٧-
٥٦٤٥.٨١٨٨-	موسير ٢٠٠ سم	م.م	١٨٠	٧٤	٦٣٥٠	٦٣١٨.٢٥٠	٤٦٥٢٥٢.٩٥	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٣٦	%٤١	اسمنت	٠.١٥	٢٩٧.٩٠	٢٧٣.٨٠	٠.٠٨٠٨٩٩٦٣-	٥٦٤٥.٨١٨٨-
٦٠٩٥٦.٠٢٨٦	موسير ٢٠٠ سم	م.م	١٨٠	١٨٠	٦٣٥٠	٦٣١٨.٢٥٠	١١٣٧٢٨٥.٠٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٨٨	%١٠٠	حديد	٠.١٠	٥٩٤.٨٠	٩١٣.٦٠	٠.٥٣٥٩٧٨٤٨	٦٠٩٥٦.٠٢٨٦
١٠٨٢.٢١٣١	موسير ٢٠٠ سم	م.م	١٨٠	٤٣	٦٣٥٠	٦٣١٨.٢٥٠	٢٧١٣٩٧.٥٦	٢٠٢٣/٠٤/١٠	٢١	%٢٤	سولار	٠.١٠	٣٥٣.٦٠	٣٦٧.٧٠	٠.٣٩٨٧٥٥٧	١٠٨٢.٢١٣١
٢٠٠٥.٤٣٨٥	موسير ٢٠٠ سم	م.م	١٨٠	٦٣	٦٣٥٠	٦٣١٨.٢٥٠	٤٠٠٦٣٤.٤٩	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%٣٥	سولار	٠.١٠	٣٥٣.٦٠	٣٧١.٣٠	٠.٥٠٠٠٥٦٥٦	٢٠٠٥.٤٣٨٥
٥٦٠٥.١٤٠٢	موسير ٢٠٠ سم	م.م	١٨٠	٧٤	٦٣٥٠	٦٣١٨.٢٥٠	٤٦٥٢٥٢.٩٥	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٣٦	%٤١	سولار	٠.١٠	٣٥٣.٦٠	٣٩٦.٢٠	٠.١٢٠٤٧٥١١	٥٦٠٥.١٤٠٢
٤٧٣٤.٨٧٥٢-	موسير ٢٠٠ سم	م.م	٩٠٠	٢١٥	١٥٣٥	١٥٢٧.٣٢٥	٣٢٨.٢٧.٧٦	٢٠٢٣/٠٤/١٠	٢١	%٢٤	اسمنت	٠.٢٥	٢٩٧.٩٠	٢٨٠.٧٠	٠.٥٧٧٣٧٥٠-	٤٧٣٤.٨٧٥٢-
٨٢٨٩.٩٦٤٤-	موسير ٢٠٠ سم	م.م	٩٠٠	٣١٧	١٥٣٥	١٥٢٧.٣٢٥	٤٨٤٢٣١.٤٥	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%٣٥	اسمنت	٠.٢٥	٢٩٧.٩٠	٢٧٧.٥٠	٠.٠٦٨٤٧٩٣٦-	٨٢٨٩.٩٦٤٤-
١١٣٧٣.١٣٩٠-	موسير ٢٠٠ سم	م.م	٩٠٠	٣٦٨	١٥٣٥	١٥٢٧.٣٢٥	٥٦٢٣٣٣.٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٣٦	%٤١	اسمنت	٠.٢٥	٢٩٧.٩٠	٢٧٣.٨٠	٠.٠٨٠٨٩٩٦٣-	١١٣٧٣.١٣٩٠-
١٣٠٨.٠٢٩٢	موسير ٢٠٠ سم	م.م	٩٠٠	٢١٥	١٥٣٥	١٥٢٧.٣٢٥	٣٢٨.٢٧.٧٦	٢٠٢٣/٠٤/١٠	٢١	%٢٤	سولار	٠.١٠	٣٥٣.٦٠	٣٦٧.٧٠	٠.٣٩٨٧٥٥٧	١٣٠٨.٠٢٩٢
٢٤٢٣.٨٩٦١	موسير ٢٠٠ سم	م.م	٩٠٠	٣١٧	١٥٣٥	١٥٢٧.٣٢٥	٤٨٤٢٣١.٤٥	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%٣٥	سولار	٠.١٠	٣٥٣.٦٠	٣٧١.٣٠	٠.٥٠٠٠٥٦٥٦	٢٤٢٣.٨٩٦١
٦٧٧٤.٧١٦٧	موسير ٢٠٠ سم	م.م	٩٠٠	٣٦٨	١٥٣٥	١٥٢٧.٣٢٥	٥٦٢٣٣٣.٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٣٦	%٤١	سولار	٠.١٠	٣٥٣.٦٠	٣٩٦.٢٠	٠.١٢٠٤٧٥١١	٦٧٧٤.٧١٦٧

المهندس /
المنطقة الثالثة حضر (البحيرة - كفر الشيخ)
مهندس /
٥٠٩٢٥

مدير إدارة المشروعات
المهندس / كارم إمام

مهندس الهيئة
م / أحمد السيد

مهندس الشركة
م / شيماء أحمد

أصل رابط المرحلة الأولى من طريق كفر الشيخ / مسموق الجديدة على طريق فلين - مبدؤ سما
(٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٧٨٠)

تحفة طيبة وبعد ...

نفتشرف بان نرفق طيه كشف فروق أسعار (الهتومين بقواعه - الاسمنت بقواعه - الحديد - الصولار) وذلك للأعمال المدرجة بالمستخلص .

٢٠٢٣/٠١/١٨ تاريخ امر الاستدلاء

(فروغی اسماء مستخلص ۱) جاری، ۲۰۲۲/۷/۶

مهندس الهيئة

م/ أحمد السيد

مهندس وشركة

م/ شوماء لکھد

مدير إدارة المشروعات

المهندس / كاظم احمد

والنفس، الإدارة المركزية


المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

المعنى



مجلاتی عهد السلام عام

0.940



المنطقة الثالثة حشر (المحيرة - كفر الشيخ)

اصال ربط المرحلة الاولى من طريق كفر الشيخ / لسيوف الجديدة على طريق طين - سيدي سالم بطول ١ كم المرحلة الاولى / بطول ١٠ كم عدد (رقم

(٢٠٢٢/٢٠٢٢/١٧٨٠)

تنفيذ: (شركة النيل العامة لانشاء الطرق)

المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

نسخة طبقية ومعد ...

٢٠٢٢/٠١/١٨

تاريخ لمر الاسنة

تنتشر بلن نرفق طيه كشف لرقق اسعار (البتومين بقواعه - الاسمنت بقواعه - الحديد - المولار) وذلك للاعمال المدرجة بالمستخلص .

(لفرق اسعار مستخلص (١) جارى حشر ٢٠٢٢/٧/٦)


رقم الهند	بيان الهند	الوحدة	كمية بالمستخلص	كمية المساحة	سعر الهند	اسم الهند	الفترة من - الى	عدد الايام	نسبة الايام	المواد المؤثرة في الهند	معدل التكلفة القطع للكيل (١)	الرقم القياسي للمنتج (٢)	الرقم القياسي للمنتج (٣)	نسبة الزيادة او نقصان (٤-٥)	قيمة التحصيل
	ثانيا - اصال قناري														
٢	اصال حفر	م ^٣	١١٩٣	١١٩٣	٥٩.٧٠٠	٧١٢٢٢.٩٥	٢٠٢٢/٠١/١٠	٢٠٢٢/٠١/٣٠	٢١	%٢٤	٢٠	٣٥٣.٦٠	٣٦٧.٧٠	٠.٠٣٩٨٧٥٥٧	٥٦٨.٠٩٠٩
	اصال حفر	م ^٣	١٧٦١	١٧٦١	٥٩.٧٠٠	١٠٥١٥٣.٤١	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٣١	%٣٥	٣١	٣٥٣.٦٠	٣٧١.٣٠	٠.٠٥٠٠٥٦٥٦	١.٥٢.٧٢٣٦
	اصال حفر	م ^٣	٢٠٤٥	٢٠٤٥	٥٩.٧٠٠	١٢٢١١٣.٦٤	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٠٦	٣٦	%٤١	٣٦	٣٥٣.٦٠	٣٩٦.٢٠	٠.١٢٠٤٧٥١١	٢٩٤٢.٣٣٠٨
٤	اصال طبقة لاسفل	م ^٣	١١٩	١١٩	٣٢٨.٣٥٠	٣٩١٧٨.١٣	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٣١	%٢٤	٢١	٣٥٣.٦٠	٣٦٧.٧٠	٠.٠٣٩٨٧٥٥٧	٣١٢.٤٥٠٠
	اصال طبقة لاسفل	م ^٣	١٧٦	١٧٦	٣٢٨.٣٥٠	٥٧٨٣٤.٣٨	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٣١	%٣٥	٣١	٣٥٣.٦٠	٣٧١.٣٠	٠.٠٥٠٠٥٦٥٦	٥٧٨.٩٩٨٠
	اصال طبقة لاسفل	م ^٣	٢٠٥	٢٠٥	٣٢٨.٣٥٠	٦٧١٦٦.٥٠	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٠٦	٣٦	%٤١	٣٦	٣٥٣.٦٠	٣٩٦.٢٠	٠.١٢٠٤٧٥١١	١٦١٨.٢٨٢٠
٥	ح. ح. لاسفل و لاسفل	م ^٣	١١٩	١١٩	١٩٩٠.٠٠٠	٢٣٧٤٤٣.١٨	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٣١	%٢٤	٢١	٢٩٧.٩٠	٢٨٠.٧٠	٠.٠٥٧٧٣٧٥٠	٣٤٢٧.٣٤٣٧
	ح. ح. لاسفل و لاسفل	م ^٣	١٧٦	١٧٦	١٩٩٠.٠٠٠	٣٥٠٥١١.٣٦	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٣١	%٣٥	٣١	٢٩٧.٩٠	٢٧٧.٥٠	٠.٠٦٨٤٧٩٣٦	٦٠٠٠.٦٩٨١
	ح. ح. لاسفل و لاسفل	م ^٣	٢٠٥	٢٠٥	١٩٩٠.٠٠٠	٤٠٧٠٤٥.٤٥	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٠٦	٣٦	%٤١	٣٦	٢٩٧.٩٠	٢٧٧.٨٠	٠.٠٨٠٨٩٩٦٣	٨٢٣٢.٤٥٦٧
٧	ح. ح. لاسفل و لاسفل	م ^٣	١١٩	١١٩	١٩٩٠.٠٠٠	٢٣٧٤٤٣.١٨	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٣١	%٢٤	٢١	٢٩٧.٩٠	٢٨٠.٧٠	٠.٠٥٧٧٣٧٥٠	٩٤٦.٨١٨١
	ح. ح. لاسفل و لاسفل	م ^٣	١٧٦	١٧٦	١٩٩٠.٠٠٠	٣٥٠٥١١.٣٦	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٣١	%٣٥	٣١	٢٩٧.٩٠	٢٧١.٣٠	٠.٠٥٠٠٥٦٥٦	١٧٥٤.٥٣٩٣
	ح. ح. لاسفل و لاسفل	م ^٣	٢٠٥	٢٠٥	١٩٩٠.٠٠٠	٤٠٧٠٤٥.٤٥	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٠٦	٣٦	%٤١	٣٦	٢٩٧.٩٠	٢٩٦.٢٠	٠.١٢٠٤٧٥١١	٤٩٠٣.٨٨٤٧
٧	ح. ح. لاسفل و لاسفل	م ^٣	١٧٩	١٧٩	٣٥٣٢.٢٥٠	٦٣٢١٩٢.٤٧	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٣١	%٢٤	٢١	٢٩٧.٩٠	٢٨٠.٧٠	٠.٠٥٧٧٣٧٥٠	٧٣٠٠.٢٤٢٠
	ح. ح. لاسفل و لاسفل	م ^٣	٢٦٤	٢٦٤	٣٥٣٢.٢٥٠	٩٣٢٢٣٦.٥١	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٣١	%٣٥	٣١	٢٩٧.٩٠	٢٧٧.٥٠	٠.٠٦٨٤٧٩٣٦	١٢٧٨١.٤٨٦٩
	ح. ح. لاسفل و لاسفل	م ^٣	٣٠٧	٣٠٧	٣٥٣٢.٢٥٠	١٠٨٣٧٥٨.٥٢	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٠٦	٣٦	%٤١	٣٦	٢٩٧.٩٠	٢٧٧.٨٠	٠.٠٨٠٨٩٩٦٣	١٧٥٣٥.١٣٢٩
٧	ح. ح. لاسفل و لاسفل	م ^٣	١٧٩	١٧٩	٣٥٣٢.٢٥٠	٦٣٢١٩٢.٤٧	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٣١	%٢٤	٢١	٢٩٧.٩٠	٢٨٠.٧٠	٠.٠٥٧٧٣٧٥٠	٢٥٢٠.٩٠٣٢
	ح. ح. لاسفل و لاسفل	م ^٣	٢٦٤	٢٦٤	٣٥٣٢.٢٥٠	٩٣٢٢٣٦.٥١	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٣١	%٣٥	٣١	٢٩٧.٩٠	٢٧١.٣٠	٠.٠٥٠٠٥٦٥٦	٤٦٧١.٤٦١٠
	ح. ح. لاسفل و لاسفل	م ^٣	٣٠٧	٣٠٧	٣٥٣٢.٢٥٠	١٠٨٣٧٥٨.٥٢	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٠٦	٣٦	%٤١	٣٦	٢٩٧.٩٠	٢٩٦.٢٠	٠.١٢٠٤٧٥١١	١٣٠٥٦.٥٩٣١

المهندس /
م/ شيماء احمد

مهندس الهينة
م/ احمد السيد

مهندس الهينة
م/ احمد السيد

م/ احمد السيد



المنطقة الثالثة حذر (البحيرة - كفر الشيخ)

أعمال ربط المرحلة الأولى من طريق كفر الشيخ / تسويق الجديدة على طريق هذين - سيدي سالم بطول ١ كم المرحلة الأولى بطول ١٠ كم عدد (رقم) ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٧٨٠

المسود المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تنفيذ: (شركة النيل العامة لإشياء الطرق)

تسوية طيبة وبعد ...

٢٠٢٣/٠١/١٨

تاريخ امر الاستد

نتشرف بأن نرفق طيه كشف فروق أسعار (البتومين بتواعه - الإسمنت بتواعه - الحديد - المولار) وذلك لأعمال المدرجة بالمستخلص .

(فروق أسعار مستخلص ١) جاري حتى ٢٠٢٣/٧/٦

رقم البند	بيان البند	وحدة	كمية بالمستخلص	كمية المسكة	السر	سر البند بمبلغ ١٠٠	إجمالي قيمة الاصل	الفترة من - إلى	عدد الايام	نسبة الايام	المواد المزارة في البند	معدل التكلفة الخاص للتحويل (أ)	الرقم القياسي الفتح قياسي (ب)	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص (ج)	نسبة الزيادة أو النقص ع/(ع-١)	قيمة التعويض
١٠	حيد تسليح	طن	٣٠	٣٠	٤٧٠٠٠	٤٦٧٦٥.٠٠٠	١٤٠٢٩٥٠.٠٠	٢٠٢٣/٠٤/١٠	٨٨	١٠٠%	حديد	٠.٦٥٠	٥٩٤.٨٠	٩١٣.٦٠	٠.٥٣٥٩٧٨٤٨	٤٨٨٧٦٨.١٥٥٧
	حيد تسليح	طن	٣٠	٣٠	٤٧٠٠٠	٤٦٧٦٥.٠٠٠	٣٣٤٧٩٤.٨٩	٢٠٢٣/٠٤/١٠	٢١	٢٤%	مولار	٠.٠٥	٣٥٣.٦٠	٣٦٧.٧٠	٠.٠٣٩٨٧٥٥٧	٦٦٧.٥٠٦٨
	حيد تسليح	طن	٣٠	٣٠	٤٧٠٠٠	٤٦٧٦٥.٠٠٠	٤٩٤٢٢١.٠٢	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٣١	٣٥%	مولار	٠.٠٥	٣٥٣.٦٠	٣٧١.٣٠	٠.٠٥٠٠٥٦٥٦	١٢٣٦.٩٥٠٢
	حيد تسليح	طن	٣٠	٣٠	٤٧٠٠٠	٤٦٧٦٥.٠٠٠	٥٧٣٩٣٤.٠٩	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٣٦	٤١%	مولار	٠.٠٥	٣٥٣.٦٠	٣٩٦.٢٠	٠.١٢٠٤٧٥١١	٣٤٥٧.٢٣٨٧
١٥	مبلي نصف طوبة	م٢	١١٩	٥٠٠	٢٩٠	٢٨٨.٥٥٠	٣٤٤٢٩.٢٦	٢٠٢٣/٠٤/١٠	٢١	٢٤%	اسمنت	٠.٣٢٠	٢٩٧.٩٠	٢٨٠.٧٠	٠.٠٥٧٧٣٧٥٠	٦٣٦.١١٥٠٠
	مبلي نصف طوبة	م٢	١٧٦	٥٠٠	٢٩٠	٢٨٨.٥٥٠	٥٠٨٢٤.١٥	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٣١	٣٥%	اسمنت	٠.٣٢٠	٢٩٧.٩٠	٢٧٧.٥٠	٠.٠٦٨٤٧٩٣٦	١١١٣.٧٢٩٦
	مبلي نصف طوبة	م٢	٢٠٥	٥٠٠	٢٩٠	٢٨٨.٥٥٠	٥٩٠٢١.٥٩	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٣٦	٤١%	اسمنت	٠.٣٢٠	٢٩٧.٩٠	٢٧٣.٨٠	٠.٠٨٠٨٩٩٦٣	١٥٢٧.٩٤٤٠
	مبلي نصف طوبة	م٢	١١٩	٥٠٠	٢٩٠	٢٨٨.٥٥٠	٣٤٤٢٩.٢٦	٢٠٢٣/٠٤/١٠	٢١	٢٤%	مولار	٠.١٠	٣٥٣.٦٠	٣٦٧.٧٠	٠.٠٣٩٨٧٥٥٧	١٣٧.٢٨٨٦
	مبلي نصف طوبة	م٢	١٧٦	٥٠٠	٢٩٠	٢٨٨.٥٥٠	٥٠٨٢٤.١٥	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٣١	٣٥%	مولار	٠.١٠	٣٥٣.٦٠	٣٧١.٣٠	٠.٠٥٠٠٥٦٥٦	٢٥٤.٤٠٨٢
	مبلي نصف طوبة	م٢	٢٠٥	٥٠٠	٢٩٠	٢٨٨.٥٥٠	٥٩٠٢١.٥٩	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٣٦	٤١%	مولار	٠.١٠	٣٥٣.٦٠	٣٩٦.٢٠	٠.١٢٠٤٧٥١١	٧١١.٠٦٣٣
	الإجمالي :															٨١٤٩٣٨.٠٢٢

قيمة التعويض = إجمالي قيمة الاصل × المعدل × نسبة الزيادة أو النقص (ع-١)/ع

مهندس الهيئة

م/ أحمد السيد

م/ شومان أحمد

مدير إدارة المشروعات

المهندس / كرم إمام

١٢ محمد رضا

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة حذر (البحيرة - كفر الشيخ)

المهندس /

سجدي عبد السلام

٥٠٩٢٥