


ختمه الشريف [المجيد] - كفر الشيخ
مجلد عبد السلام عامر
مكتبة الشريعة - القاهرة



المنطقة الثالثة حشر (البحيرة - كفر الشيخ)

أعمال ربط المرحلة الأولى، من طريق كفر الشيخ / سوق الجديدة على طريق قلين - سيدي سالم بطول ١ كم المرحلة الأولى، بطول ١٠ كم عقد (رقم

(٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٧٨.

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تَحِيَّةٌ طَيِّبَةٌ وَبَعْدُ ،،

تنفيذ:- (شركة النيل العامة لانشاء الطرق)

Y. 23/0.1/1A

تاریخ امر
الاسناد

نتشرف بأن نرفق طيه كشف فروق أسعار (البتومين باتواعه - الاسمنت باتواعه - الحديد - السولار) وذلك للأعمال المدرجة بالمستخلص .

(فروق اسعار مستخلص ۳) جاری حتی ۲۰۲۳/۹/۱۷

٢٠٢٣/٩/١٧ (فروق أسعار مستخلص ٣) जारी حتى																	
رقم البند بالقيد	بيان البند	الوحدة	الكمية بالمستخلص	الكمية الممثلة	السعر	سعر البند بعد الخصم	اجمالي قيمة الاعمال	الفترة من ----- إلى		عدد الايام	نسبة الايام	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتحويل (٤)	الرقم القياسي عند الفتح الفني (٥)	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص (٦)	نسبة الزيادة او النقص ع/(ع-١٤)	قيمة التعويض
	اولاً:- اصول الطرق																
٤	طبقة لاس	م٣	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٥٠٦	٥٠٣.٤٧٠	١٥١٠.٤١٠	٢٠٢٣/٠٨/١٦	٢٠٢٣/٠٩/١٧	٣٣	١٠٠%	سولار	٠.١٥	٣٥٣.٦٠	٣٩٦.٢٠	٠.١٢٠٤٧٥١١	٢٧٢٩٥.٠٢
٩	طبقة تشريب	م٢	٦٠٠٠	٦٠٠٠	٣١.٥	٣١.٣٤٣	١٨٨.٥٥٠	٢٠٢٣/٠٨/١٦	٢٠٢٣/٠٩/١٧	٣٣	١٠٠%	سولار	٠.١٠	٣٥٣.٦٠	٣٩٦.٢٠	٠.١٢٠٤٧٥١١	٢٢٦٥.٥٩
	طبقة تشريب	م٢	٦٠٠٠	٦٠٠٠	٣١.٥	٣١.٣٤٣	١٨٨.٥٥٠	٢٠٢٣/٠٨/١٦	٢٠٢٣/٠٩/١٧	٣٣	١٠٠%	بيتومين	٠.٦٥	٥٦٦.٠٠	٦٢٢.٠٠	٠.٠٩٨٩٣٩٩٣	١٢٠٩٤.٠٠
١٠	طبقة اريطة سمك ٧ سم	م٢	٨٥٠٠	٨٥٠٠	١٧٩.٥	١٧٨.٦٠٣	١٥١٨١٢١.٣	٢٠٢٣/٠٨/١٦	٢٠٢٣/٠٩/١٧	٣٣	١٠٠%	سولار	٠.١٠	٣٥٣.٦٠	٣٩٦.٢٠	٠.١٢٠٤٧٥١١	١٨٢٨٩.٥٨
	طبقة اريطة سمك ٧ سم	م٢	٨٥٠٠	٨٥٠٠	١٧٩.٥	١٧٨.٦٠٣	١٥١٨١٢١.٣	٢٠٢٣/٠٨/١٦	٢٠٢٣/٠٩/١٧	٣٣	١٠٠%	بيتومين	٠.٥٥	٥٦٦.٠٠	٦٢٢.٠٠	٠.٠٩٨٩٣٩٩٣	٨٢٦١١.٥٥
١٥	خرع سمك ١٥ سم	م٢	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٢٤٢٤	٢٣٣.٨٢٥	٥٦٦٨٤٨.٥	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٢٠٢٣/٠٨/١٦	١٦	٤٨%	اسمنت	٠.٢٠	٢٩٧.٩٠	٢٧٩.٦٠	٠.٠٦١٤٣٠٠١	٦٩٦٤.٣٠
	خرع سمك ١٥ سم	م٢	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٢٥٧٦	٢٣٣.٨٢٥	٦٠٢٢٧٦.٥	٢٠٢٣/٠٩/٠١	٢٠٢٣/٠٩/١٧	١٧	٥٢%	اسمنت	٠.٢٠	٢٩٧.٩٠	٢٨٢.٥٠	٠.٠٥١٦٩٥٢٠	٦٢٢٦.٩٦
	خرع سمك ١٥ سم	م٢	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٢٣٥	٢٣٣.٨٢٥	١١٦٩١٢٥.٠	٢٠٢٣/٠٨/١٦	٢٠٢٣/٠٩/١٧	٣٣	١٠٠%	سولار	٠.١٠	٣٥٣.٦٠	٣٩٦.٢٠	٠.١٢٠٤٧٥١١	١٤٠٨٥.٠٥
الإجمالي :																	
١٤٣٤٤٩.٥٣																	

الإجمالي :

قيمة التعويض = إجمالي قيمة الاعمال × المعامل × نسبة الزيادة او النقص (١٤-ع)ع/

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

المهندس /

مهندس الهيئة مدير المراجعة مدير إدارة المشروعات

المهندس / كارم إمام

م/ أحمد السيد

مهندس الشراكة

د/ شيماء احمد

محمد رضا



0.92

مدير عام المشروعات
م / السيد عبد المجيد