

استخلص رقم (١) قيمة العقد
١٢,٢١٠,٠٠٠
اعمال رفع كفاءة طريق الشراة ٤٢٢ من بيا - بني سويف القطاع الأول بطول ٢,٣٥ كم محافظة بني سويف ضمن المرحلة الأولى المبارة الرئيسية
جودة كريمة

مؤسسة البهيم للمقاولات العامة والتوريدات

إدارة الصحة العامة
الطرق والكبارى والنقل البرى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROAD BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GANBELT)
مؤسسة النقل

من ٢٠٢٤/٠٧/٢٢ الي ٢٠٢٤/٠٧/٣٠

المقرر رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

"إدارة المشاة - روعات"

المقر رقم (٦٧) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥													" امارات المشـروع "	
رقم اليد	نوع الاعـمال	كميات العقد	الفترة	الوحدة	مقدار العمل السابق		مقدار العمل المتبقي		ملاحظات	القيمة الأصل التي سبق صرفها	قيمة الأصل التي تمت إلى الآن		إستقطاع لـ عزز	البقي بعد الإستقطاع
					اجزائه	كمية	في كل من هذه	كمية			جدة / التي تمت إلى الآن	جدة		
١	اعمال توريد وتشغيل اذنية وصلاحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم مسافة النقل ٧٥ كم		٣,٠٠٠,٠٠٠	٢م	٠,٠٠٠	٢,٧٥٠,٠٠٠	٢,٧٥٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٤٢٩,٠٠٠,٠٠٠	٢,١٤٥,٠٠٠	٤٢٦,٨٥٥,٠٠٠	١- براسي تطبيق نصوص العقد	
٢	اعمال تكسير وازالة المسطحات المنارة بالرفع الحالى في الامكن التي يحدها المهادس ونقل ناتج التكسير خارج الموقع		٤٨٨,٠٠٠	٢م	٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٣٨,٠٠٠,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠	٣٧,٨١٠,٠٠٠	٢- مهتسي الشركة وفريق العمل متواجدين	
٣	تحميل ونقل المخلفات الغير صالحة للردم بكافة انواعها خارج الموقع		٣,٠٠٠,٠٠٠	٢م	٠,٠٠٠	٢,٣٠٠,٠٠٠	٢,٣٠٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	١٥٨,٧٠٠,٠٠٠	٧٩٣,٥٠٠	١٥٧,٩٠٦,٥٠٠	٣- العمل متواجد و مهتسي العمل متواجدين	
٤	اعمال توريد وفرض طبقة اسفل من الاحجر الصلبة المدرج مسافة النقل ١٠٠ كم		٨,٠٠٠,٠٠٠	٢م	٠,٠٠٠	٧,٠٠٠,٠٠٠	٧,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٢,٤٥٧,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٢٨٥,٠٠٠	٢,٤٤٤,٧١٥,٠٠٠	٤- لوجات للمشروع متواجدة	
٥	اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البنتونين السائل متوسط السماير MC30 او باستجابات الاستجابة المطلوبة للظروف والمواسم		١٤,٠٠٠,٠٠٠	٢م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد	
٦			٠,٠٠٠	٢م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦- ومثل تأمين سلامة المرور و الخدمات الارشادية و التخيرية متواجدة	
٧			٠,٠٠٠	٢م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧- الرافع الزرضي و نتائج التفحقات التقنية وتقرير ضبط الجودة و التقارير البنائية و الاسويجه و الشهريه متواجدة	
فقط ثلاثة ملايين و سبعة وستون الفا و مائتان وستة وثمانون جنيهه مصري و ٥٠ قرش لا غير														
نقسم ٥,٠٠ % من اجمالي الاعمال طبقا للعقد														

تصويراً في ١٠/٨/٢٠٢٤

رديج فريد على صفة "

سوق صرفها الي المقاول

٠,٠٠٠

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدرها

المقاول :

مهندس المشروع :

اقر بصحة ذلك "

على الحساب نهائيا

٢,٠١٧,٢٨٦,٠٠٠

بمبلغ الحساب مبلغ

غير الواردة بمكة الشروط اعدت من

ملاحظة :

مدير عام المشاريع

مهندس :

مهندس

رئيس الادارة العامة

مهندس


مدير عام المشاريع

مهندس

مهندس

٨٤

٢٥٨٧



اسم العمل ::

اسم العقول ::

رقم ومقدار التصدين :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ :

قيمة امر الاسناد :-

فئة الاعمال	القيمة
فئة الاعمال	القيمة

قيمة الإصعال		قرش
يبين التفصير من المعلوم	جنيه	
بيان الأعمال التي تمت الإن	٣,٠٦٧,٢٨٦,٥٠	
مCO	٠.٠٠	
خصم فرق الإمداد البيوتن والتوريد	٠.٠٠	
خصم محضر التقييم استلام إيداع	٠.٠٠	
سابق صرفه	٠.٠٠	
مستحق صرفه	٣,٠٦٧,٢٨٦,٥٠	
جملة الإصعال	٢٦٢,٣٤٢,٨٧	
المبا في الممتد	٢٨٠,٤٩٤,٣٦٣	

أوامر الدفع الشيكات	
حساب مصلحة الضرائب	١٤٦,٠٦١,٢٦
الائتمانات في حج فقط ٥٢.٧% طريق ٢.١ كجاري	٧٨,٨٧٣,٠٨
حساب ميز مشروع التنمية الوطنية (استصلاح احوال)	٠.٠٠٠
شيك الشركة	٠.٠٠٠

