

عن عملية : أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الأول لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع البحيرة
لتنفيذ المسافة من الكم ٢٧٦+٤٤٠ إلى الكم ٢٧٧+٥٠٠ بطول ١,٠٦ كم (اعمال الحفر والردم وسن القلتر والجيوتكستایل) (بالأمر المباشر)

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة		كمية البند بالمقاييسه المعدلة رقم (٢)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائى	نسبة الصرف	جملة قيمة الأعمال التي تمت		استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش / جنيه	قرش / جنيه								قرش / جنيه	قرش / جنيه		قرش / جنيه		
١-٣	امعال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2٠ متر) أسفل منسوب القومة و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلى من منسوب (2٠ متر) من منسوب القومة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر الترابي والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإنشراق زيادة نسبة الدمك عن 9٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % . - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل ثنوبنات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل . - والبند لا يشمل القيمة المحجيرة.	٧٥,٥٠	٣م	٢٠٦٠٣,٣٥	٢٠٦٠٣,٣٥-	٠,٠٠	جارى ٢	٩٨,٥%	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المعدات متواجدة.	التقارير (المبدئى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة.			
	لمسافة النقل حتى ٢ كم (السعر في مايو ٢٠٢٣) .	٨٠,٠٠	٣م	٠,٠٠	٣٠٢٦٥,١٣	٣٠٢٦٥,١٣	جارى ٢	٩٨,٥%	٢٣٨٤٨٩٢,٢٤	٠,٠٠	٢٣٨٤٨٩٢,٢٤	فريق العمل متواجد .				
	لمسافة النقل حتى ٢ كم (السعر ابتداء من ٢٠٢٤/٣/٢٢) .	١٥٥,٤٠	٣م	٢٠٦٠٣,٣٥	٢٠٦٠٣,٣٥-	٠,٠٠	جارى ٢	٩٨,٥%	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المهندسون متواجدون وكذلك المراقبون .				
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١١٣ كم - ٢ كم) (محجر مودرن بيلد)	١٨٠,٩٥	٣م	٠,٠٠	٣٠٢٦٥,١٣	٣٠٢٦٥,١٣	جارى ٢	٩٨,٥%	٥٣٩٤٣٢٨,١٤	٠,٠٠	٥٣٩٤٣٢٨,١٤	البرنامج الزمنى متواجد .				
	علاوة ١,٦٥ جنيه/كم حتى ١٠٠ كم و ١,٤٥ جنيه لكل ١ كم لزيادة عن ١٠٠ كم (مسافة النقل المعتمدة ١١٣ كم - ٢ كم) (محجر مودرن بيلد) (قطاع من محطة ٢٧٦+٤٤٠ إلى محطة ٢٨٠+٠٠٠ = ١,٦٥ ح + ١٠٠ كم + ١,٤٥ ح ١١٠ كم = ١٨٠,٩٥ جنيه (علاوة النقل بعد ٢٠٢٤/٣/٢٢)	٤٨,٠٤٨	٣م	٢٠٦٠٣,٣٥	٩٦٦١,٧٨	٣٠٢٦٥,١٣	جارى ٢	٩٨,٥%	١٤٣٢٣٦٦,٢٨	٠,٠٠	١٤٣٢٣٦٦,٢٨	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون .				
	رسوم المواد المحجيرة طبقا لبنود العقد (محضر المادة المحجيرة) (33)*(1.3) نسبة الانتفاش*(١,١٢) استقطاعات المواد المحجيرة	١٣,٠٠	٣م	٢٠٦٠٣,٣٥	٩٦٦١,٧٨	٣٠٢٦٥,١٣	جارى ٢	٩٨,٥%	٣٨٧٥٤٤,٩٩	٠,٠٠	٣٨٧٥٤٤,٩٩	لائقات المشروع متواجدة .				
	رسوم الكراتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .															
١-٦	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية بسمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م ٣م سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م رمل حرش + ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي +فيير على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٤٣٢,٠٠	٣١٠٠٠	٢م	٢٣٩٦٩,٦٤	٢٣٩٦٩,٦٤-	٠,٠٠	جارى ٢	٩٨,٥%	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الاجهزة المساحية متواجدة .			
	السعر في مايو ٢٠٢٣	٤٤٨,٠٠		٢م	٠,٠٠	٢١٢٧٦,٤٧	٢١٢٧٦,٤٧	جارى ٢	٩٨,٥%	٩٣٨٨٨٨٠,٦٨	٠,٠٠	٩٣٨٨٨٨٠,٦٨	يراعى تطبيق بنود العقد .			
	السعر ابتداء من ٢٠٢٤/٣/٢٢															
٢-٦	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانه عاديه لتنفيذ قدمه سفليه وعلويه للاكتاف والميول الجانبيه تتكون من ٠,٨ م ٣م سن دولوميت متدرج+٠,٤م رمل حرش+٢٨٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادي +فيير على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف.	٢٦٦٥,٢٠	٣١٥	٣م	٢٢٢,٠٠	٢٢٢,٠٠-	٠,٠٠	جارى ٢	٩٨,٥%	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠				
	السعر في مايو ٢٠٢٣	٢٧٨٠,٠٠		٣م	٠,٠٠	٢٢٢,٠٠	٢٢٢,٠٠	جارى ٢	٩٨,٥%	٦٠٧٩٠٢,٦٠	٠,٠٠	٦٠٧٩٠٢,٦٠				
	السعر ابتداء من ٢٠٢٤/٣/٢٢															
الإجمالي																
اجمالى قيمة الاعمال المنفذه حتى تاريخ المستخلص																
اجمالى قيمة الاستقطاعات																
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات																
ما سبق صرفه																
اجمالى قيمة المستخلص رقم (٢)																

تحريراً في ٢٠٢٤ / ٠٨ / ١٥

الشركة المتنفذة

شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

م / محمد احمد يوسف

استشاري المساحة

مكتب XYZ

م /

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)

مكتب إر د خالد فتندل

م /

المدير التنفيذي للمشروع (الاستشاري)

مكتب إر د خالد فتندل

م /

مدير المشروع (الاستشاري)

مكتب إر د خالد فتندل

م /

الاستشاري العام

سيمترا للاستشارات الهندسية

م /

مهندس تنفيذ المشروع

م / احمد الشاعر

م /

مدير المشروع

م / اهد ابو دقيقة

م /

مدير ادارة المشروعات

م / كارم امام

م /

عن الهيئة العامة للطرق و الكبارى

ملاحظة لغات

تحريراً في ٢٠٢٤ / ٠٨ / ١٥

سقى صرفها الى

المقاول تحريراً في ٢٠٢٤ سنة ٠٨ / ١٥

يدفع الى المقاول مبلغ

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

يتمتع

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة حصر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدى عبدالسلام عامر

٥٠٩٢٥