

إستمارة لإحضار الصراف

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الرابعة غير (الطريق الدائري ومحاوره)
شركة الفتح للمقاولات العمومية

قسم
البيع المستحق إلى
بموجب
الطلبات على: أو: مستخلص رقم (١) جاري
عن عملية " أعمال الصيانة الطارئة للطرق والكباري وأعمال الصيانة على
الطريق الدائري والناطقة عن الحوادث والسرقات والتي تتطلب سرعة الصيانة بها ()
ON CALL (المنطقة الرابعة عشر - الدائري)

صادر مراحته و وجد على صحة و مقدم إعداده إدارياً و صرف القيمة بواسطة
إذن صرف على
شيك على البنك المركزي في
صاحب الحق أو:
شيك على الخارج - شركة الفتح للمقاولات العمومية
يسحب باسم
و يرسل إليه بالمعروف الآتي:

بيانات الفواتير		
رقم	التاريخ	قروش
جديدة	٢٢٤١٥٥٠	
الجملة	٢٢٤١٥٥٠	

قطعت ثلاثة مليون والألف مائة وواحد وأربعون وخمسمائة وخمسون جنبها ممبراً لاغير

تفيد في السجل برقم.....

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	بيانات		الإعتماد الإداري و فرع الخصم		بيانات الإستقطاعات	
	مستخلص رقم (١) جاري	بند	فصل	فرع	قسم	قروش
دعوى وفتح	عن عملية " أعمال الصيانة الطارئة للطرق والكباري وأعمال الصيانة على الطريق الدائري والناطقة عن الحوادث والسرقات والتي تتطلب سرعة الصيانة بها (ON CALL (المنطقة الرابعة عشر - الدائري)					
قروش	جديدة	قروش	جديدة	قروش	جديدة	قروش

رسم الدفعة

علامة
في سنة ٢٠.....

(١) إقرار كاتب سجل الحوزات والتأخرات:
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الإجماع المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف:
جاري بتاريخ: بتاريخ:
الإطاء

توقيع الكاتب المنوط بالسجل
(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

الختم ذو التاريخ

توقيع الكاتب المنوط

مدبر أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ " ح ع ")
(٢) قيد في دفتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

رقم
إمضاء الكاتب المنوط:
تحت رقم
إمضاء الكاتب المنوط:
رقم
إمضاء الكاتب المنوط:
في سنة ٢٠.....

الختم ذو التاريخ



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري



شركة الفتح للمقاولات

عملية / اعمال الصيانة الطارئة للطرق والكباري والأعمال الصناعية على الطريق الدائري والناجئة عن الحوادث والسرقات والتي تتطلب سرعة الصيانة لها (on call)

عقد رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

مستخلص جاري (١)

من بدء العمل حتى تاريخ (٠٣ / ٠٩ / ٢٠٢٤)

رقم البنود	بيان الأعمال	الوحدة	الفترة	كميات التعاقد	مقدار الأعمال الجزائري	مقدار الأعمال التي تمثّل عائدات الدولة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمّت حتى الآن بالجملة	استقطاع بالجملة	الباقى من الاستقطاع	ملاحظات
٤	بمستوى تكاليف المداخلات التي تعوّض التكاليف للمقاول للصيانة العامة للطرق والكباري والنقل لا تقل عن ٢٠ كم وتطهير وتشييد الموقع العام والفلقة تشمل قطع الفترات وعمل كل ملائم لتتواءم العمل على اكمل وجه تطبيقاً لأصول الصيانة والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين وذلك لمصلحة نقل لاحتياج ٢ كم وفي حالة الزيادة مسافة النقل عن ٢ كم يتم احتساب ٢٠٠٠ ج. كلفون متر	٢م	٦٠	٥٠٠	٠	٥٠٠	٥٠٠	جاري	٣٠٠٠٠	١٢٠٠٠	١٨٠٠٠	تعليمية ٤٠٪ لحين توريد البوريات
١٦	بمستوى المسطح دهان سطوح الجدران الخرسانية شاملة أعمال نظافة المسطح قبل الدهان طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين	٢م	١٠٠	١٦٥٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	جاري	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	١٣٥٠٠٠	استقطاع ١٠٪ لحين نهو الملاحظات
٢٧	بمستوى توريد وتركيب دريزين معلى (صلب ٢٧ سم) بنسب القاعات المركزية بجسم الكبري أو طبقاً للرسومات وإن تضمنت جميع الرسومات والخدمات من الهيئة قبل التنفيذ والفلقة تشمل الدهان	طن	٧٠٠٠٠	٣٥	٠	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠	جاري	٧٧٠٠٠٠	٧٧٠٠٠٠	٧٧٠٠٠٠	يزاوي تنفيذ بنود العقد
٢٨	بمستوى الطرلي آلة حديد كريتال اعلا الاسوار وتسليلها لاحتاج الهيئة	٢م	٢٩٠	١٠٠٠	٠	٢٧٥	٢٧٥	جاري	٧٩٧٥٠	٧٩٧٥٠	٧٩٧٥٠	المهندسين والملاحظين متواجدين
٢٩	بمستوى توريد وتركيب حاجز جانبي مدعم برزاليا للتثبيت للتقوية بحيث لا يقل وزن العنصر المسطح عن ٤٠٠ كجم والفلقة تشمل كل ملائم لتتواءم العمل على اكمل وجه تطبيقاً لأصول الصيانة والمواصفات والشروط	طن	٦٠٠٠٠	٢٠	٠	٠,٢٣٠	٠,٢٣٠	جاري	١٣٨٠٠٠	١٣٨٠٠٠	١٣٨٠٠٠	العلامات الارشادية والتحليلية متواجدة
٣٠	بمستوى الطرلي ترصيب واستعمال درازين من أي نوع واعادة توصبه الطبيعي (التوريد من مخزون الهيئة والفلقة تشمل كل ملائم لتتواءم العمل على اكمل وجه تطبيقاً لأصول الصيانة والمواصفات والشروط	٢م	٤٥٠	٦٠٠٠	٠	٣٩٠٠	٣٩٠٠	جاري	١٧٥٥٠٠٠	١٧٥٥٠٠٠	١٧٥٥٠٠٠	تراجع المحملات بمعرفة الإدارة
٣٥	بمستوى الطرلي آلة حديد كريتال اعلا الاسوار وتسليلها لاحتاج الهيئة	٢م	٨٠٠	٩٦٤	٠	٤٠٠	٤٠٠	جاري	٣٢٠٠٠٠	٣٢٠٠٠٠	٣٢٠٠٠٠	تراجع السيارت بمعرفة إدارة المركبات
٣٦	بمستوى الطرلي نقل وتركيب وحدات توجّه من الخرسانة سابقة الصب بطول ٢,٥ م من المشون بالموقع الإداري المنطقة وترتيبها بالمكن مجوزة أعلى طرف صوبة منظومة النقل للمقاول للصيانة وكل ما يلزم لتتواءم العمل على اكمل وجه تطبيقاً لأصول الصيانة والمواصفات والشروط	٢م	٥٠٠	٥٠٠	٠	٥٠٠	٥٠٠	جاري	٢٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	
الإجمالي												
خصم ما سبق صرفه												
الصافي												
مدير إدارة المشروعات												
قطاع جنوب الدائري												
م/ ممدوح سليمان												
توقيع م. م												
مدير إدارة الشؤون												
العالية والإدارية												
م/ أحمد عبد الجواد												
المهندس /												
يعتمد رئيس الإدارة المركزية												
للتوقيع الدائري ومخاطبة												
٣٣٤١٥٥٠												
٣٣٤١٥٥٠												

مهندس الشركة

م/ مينا إبراهيم

مدير المشروع

م/ محمد الشرفاوي



مدير إدارة الشؤون
العالية والإدارية
م/ أحمد عبد الجواد

المهندس /
للتوقيع الدائري ومخاطبة

٤٩٦٢٥