

عملية : تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع العين السخنة في المسافة من الكم ٢٨,٥ الي الكم ٣٠ بطول ١,٥ كم الإتجاهين عدا منطقة الكوبري.

تنفيذ : شركة الشناوي للمقاولات عن المدة من بدء العمل الي ٤ / ٩ / ٢٠٢٣.

العقد رقم (٦٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) في ١٤ / ٢ / ٢٠٢٢

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية						جنية	جنية	جنية	
١	أعمال حفر-باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	٢٠,١٠	م	١٨٠٠,٠٠	١٣٤,٠٠	١٩٣٤,٠٠	ختامي	٣٨٨٧٣,٤٠		٣٨٨٧٣,٤٠	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجدة . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد. (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية و البرنامج الزمني متواجد. (٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٢٠٢٢ / ٢ / ٢٠٢٢ و تنتهي في ٢٠٢٣ / ٢ / ٢٠٢٣ . (١٠) يراعي تطبيق غرامة التأخير المستحقة . (١١) يراعي خصومات لجنة الاستلام الابتدائي.
٢	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم ^٢	٥٤,٠٠	م	٣١٣٠٠,٠٠	٢٢٣٠,٠٠	٣٣٥٣٠,٠٠	ختامي	١٨١٠٦٢٠,٠٠		١٨١٠٦٢٠,٠٠	
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم ^٢	٦٥,٥٠	م	٢٧٠٠٠,٠٠	١٠٤٦,٠٠	٢٨٠٤٦,٠٠	ختامي	١٨٣٧٠١٣,٠٠		١٨٣٧٠١٣,٠٠	
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم ^٢	٧٦,٠٠	م	٤١٤٠٠,٠٠	٧٣٣,٠٠	٤٢١٣٣,٠٠	ختامي	٣٢٠٢١٠٨,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠٢١٠٨,٠٠	
٣	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٣ كم	٥٠,٠٠	م	١٥٠٠٠,٠٠	٣١٢٤,٠٠	١٨١٢٤,٠٠	ختامي	٩٠٦٢٠٠,٠٠		٩٠٦٢٠٠,٠٠	
	مسافة مدق ترابي ٣ كم.	٠,٧٥	م	١٥٠٠٠,٠٠	٣١٢٤,٠٠	١٨١٢٤,٠٠	ختامي	١٣٥٩٣,٠٠		١٣٥٩٣,٠٠	
٤	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ١١ كم	٥٨,٠٠	م	١٨٢٠٠٠,٠٠	١١٠٤,٠٠	١٨٣١٠٤,٠٠	ختامي	١٠٦٢٠٠٣٢,٠٠		١٠٦٢٠٠٣٢,٠٠	
٥	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٩,٩ كم	٥٦,٩٠	م	١٨٠٠٠,٠٠	٦٦٩٩,٠٠	١٨٦٦٩٩,٠٠	ختامي	١٠٦٢٣١٧٣,١٠		١٠٦٢٣١٧٣,١٠	
	مسافة مدق الترابي ٢ كم	٠,٥٠	م	١٨٠٠٠,٠٠	٦٦٩٩,٠٠	١٨٦٦٩٩,٠٠	ختامي	٩٣٣٤٩,٥٠		٩٣٣٤٩,٥٠	
٦	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ١٤ كم	٦١,٠٠	م	٢٥٩٠٠٠,٠٠	٢٠١٩,٠٠	٢٦١٠١٩,٠٠	ختامي	١٥٩٢٢١٥٩,٠٠		١٥٩٢٢١٥٩,٠٠	
	مسافة مدق الترابي ٢ كم	٠,٥٠	م	٢٥٩٠٠٠,٠٠	٢٠١٩,٠٠	٢٦١٠١٩,٠٠	ختامي	١٣٠٥٠٩,٥٠		١٣٠٥٠٩,٥٠	
٧	المتنر المكعب توريد و ردم طبقة إجلال من (السن + الرمل) بنسبة ٢:١ مورده خارج الموقع	٣٠٠,٠٠	م	١٩٠٠,٠٠	٣١٨,٠٠	٢٢١٨,٠٠	ختامي	٦٦٥٤٠٠,٠٠		٦٦٥٤٠٠,٠٠	
الإجمالي											
فقط خمسة واربعون مليون وثمانمائة وثلاثة وستون ألف وثلاثون و ١٠٠١٥٠ جنيها لاغير											٤٥٨٦٣٠٣٠,٥٠
الشركة المنفذة م / التوقيع /	استشاري الهيئة (XYZ) م / التوقيع /	استشاري الهيئة مهندس المشروع التوقيع /	استشاري العام (شركة سيسترا) م / التوقيع /	الهيئة العامة للطرق والكباري مهندس الإشراف م / التوقيع /	مدير المشروع م / التوقيع /	مدير عام المشروعات م / التوقيع /	يعتمد ... رئيس الإدارة المركزية م / أحمد الطح	م / التوقيع /	م / التوقيع /	م / التوقيع /	م / التوقيع /