

مستخلص رقم (١) جاري

شاملة المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤ / ١١ / ٣

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الثالثة عشر
منطقة البحيرة وكفر الشيخ
عملية / رفع كفاءة طريق حوش عيسى / أبو المطامير بتقنية (FDR)
مركز أبو المطامير محافظة البحيرة بطول ١,٥ كم
(القطاع الثالث)
عقد رقم (٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٢٨٢)
تنفيذ / شركة اعوض للمقاولات العامة وانشاء ورصف الطرق

رقم البند طبقاً للمفاوضة	بيان الاعمال	الفئة طبقاً للمفاوضة		الوحدة	الكمية طبقا للمفاوضه	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان		الباقي من الاستقطاع
		جنيه	جنيه							جنيه	او حيز	
٥	أعمال توريد وفرش طيقه أساس من الأحجار الصلبه المتدرجه طبقاً للمواصفات (بالمتر المكعب)	٣٥١ ✓	٣٥٠ ✓	م³	٣٥٠ ✓	٠	٢١٣ ✓	٢١٣ ✓	جاري	٧٤,٧٦٣.٠٠	٠	٧٤,٧٦٣.٠٠
٦	أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل MCO	٥٨.٩ ✓	١٣٠٠٠ ✓	م²	١٣٠٠٠ ✓	٠	١١٦٨٠ ✓	١١٦٨٠ ✓	جاري	٦٨٧,٩٥٢.٠٠	٠	٦٨٧,٩٥٢.٠٠
٧	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم من الخرسانه الأسفلتيه على الساخن	٢٩٦.٤ ✓	١٣٠٠٠ ✓	م²	١٣٠٠٠ ✓	٠	١٠٩٨٠ ✓	١٠٩٨٠ ✓	جاري	٣,٢٥٤,٤٧٢.٠٠	٠	٣,٢٥٤,٤٧٢.٠٠
١٤	أعمال تدوير طبقة أساس مثبت بسمك ٢٥ سم (FDR) طبقات الأسفلت والأساس	٦٣ ✓	١٣٠٠٠ ✓	م²	١٣٠٠٠ ✓	٠	١١٦٨٠ ✓	١١٦٨٠ ✓	جاري	٧٣٥,٨٤٠.٠٠	٠	٧٣٥,٨٤٠.٠٠
١٥	أعمال توريد وفرش أسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسب التصميميه	٢٢٥٠ ✓	٦٠٠ ✓	طن	٦٠٠ ✓	٠	٣١٠ ✓	٣١٠ ✓	جاري	٦٩٧,٥٠٠.٠٠	٠	٦٩٧,٥٠٠.٠٠
اجمالى قيمة الاعمال (بالجنيه)										٥,٤٥٠,٥٢٧.٠٠		
إجمالي الأعمال بعد خصم نسبة (٠.٥ %) طبقاً للمفاوضة										٥,٤٢٣,٢٧٤.٣٧		
ما تم صرفه سابقاً (بالجنيه)										٠.٠٠		
المستحق صرفه (بالجنيه)										٥,٤٢٣,٢٧٤.٣٧		

عن الشركة المنفذة

م/ محروس طاهر مشعل

عن الهيئة

م / امير هلال إسماعيل

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها

سبق صرناها إلى المقاول

ملاحظة الفئات

التاريخ

التاريخ

يدفع إلى المقاول مبلغ

اعتمدت من

تم المراجعة بملت من المنطقة

١٢ محمد رضا

المحاسب

على الحساب

نهائياً

الفئات غير الواردة بصك الشروط

مدير عام التنفيذ والصيانة
م / سعد علي مصطفى

يعتمد :

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

مهندس /

مجدي عبد السلام عامر

٥٠٩٢٠

استشارة لاختلاف العبد

مادة الاعتناء بالحدود
الهيئة العامة للعلوم والاعمال
المفتوحة والاعمال
المبلغ المتفق إلى
الطلبات
موجب

صار مراجعته ووجه علي صحتهم لاستعادة ابدانهم وصراف التيمم بواسطه

{ إذن صرف على
 شيك على البنك المركزي في
 صاحب الخلاء :
 { شيك على الخارج
 يستحب باسم
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي :
 أصر دفع الكروت
 راتشاورع الطرم

[illegible]

المختتم ذو التاريخ

الخلاصة

رئيس القسم

تَقْدِيمٌ فِي السَّحْرِ بِرَفِيعِ

(ب) الكتاب المخطوط

الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
نوع الخصم	رقش	جنيه	اسم فرع	فصل	بلد
		٥٤٧٢			
إجمالي الأصل					
رقش	جنيه	بالتاريخ المتفق عليه			
		عادي	إحصائي	مشتري	مشتري
		قوي	قوي	قوي	قوي
		رسم المصلحة			

المختتم ذو التاريخ

مکتبہ اسلامیہ جامعہ اسلامیہ / مکتبہ اسلامیہ / مکتبہ اسلامیہ
طریقہ احمدیہ / مکتبہ اسلامیہ / مکتبہ اسلامیہ

رستم النقطه
 في التيمية المطلوب صرفها
 ضحك وفندي في طلبه
 وصا عتاشه في ربه
 وسمه الف
 في ربه الف

علامہ

سید

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يبق الصلح : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____
 الإحداثيات : _____
 الجارى : _____
 بتاريخ : _____
 السيد المستشار المساعد لوزير العدل
 ٥٠٠.٠٠٠ ٤٠٠٠ ١٩٩٥

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ح ٥ ح ١ برقم _____
 توحيق الكتاب المرفق باسمي _____
 الختم ذو التاريخ _____
 روجع في _____ سنة ٢٠٠ _____
 (علامات المراجع ونيش المصلحة)
 شيخ _____
 يعتمد محب _____
 اذن هوف _____

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات في سنة ٢٠٠٠ ميلادية

(١) رقم المستند (وهو رقم التيد في دفتر رقم ٢٢٤ د ح . ع)

(٢) قدف دفاتر الحسابات المختصة

(د)

إصدار الكتاب المرفق

التعم ذو التاريخ (٣) سحب قيد في سجل (٤)