

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالاحالة الي العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١١١٤) بتاريخ (٢٠٢٤/٠٢/٠٦) بقيمة قدرها ١٦١٥٤٥٠٠ (ستة عشر مليوناً ومائته واربعه وخمسون ألفاً وخمسمائة جنيهاً فقط لا غير) عن أعمال الصيانة الروتينية للحواجز الخرسانية ورفع المخلفات المستجدة للطريق الدائري في المسافة من نفق السلام حتي تقاطع المريوطية بطول ٤٥ كم تنفيذ شركة السلام للمقاولات - ياسر محمود حماد وشريكه

نتشرف ان نرفق طيه عدد (٣) اصل مستخلص رقم (٣) ختامي للعملية المشار اليها بعاليه حتي (٢٠٢٤/٠٨/٢٦) وكذا استمارة ٥٠ ع.ج و ذلك بمبلغ ٥٤٤١١٢ (خمسمائة وأربعة وأربعون ألفاً ومائة واثنان عشر جنيهاً فقط لا غير) .
يرجي التفضل بالاحاطة و التوجيه باتخاذ اللازم .


وتفضلوا بقبول فائق التقدير و الاحترام ،،،

مرفقات:
عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ج
عدد (٣) مستخلص رقم (٣) ختامي
حصر الاعمال
٢ خطاب المحملات
مقايضة ختامية
شهادات

يعتمد ،،،،،

رئيس الإدارة المركزية للطريق
الدائري ومحاوره

مهندس /



إستمارة لإعتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المصلحة
قسم
الدفع المستحق إلى

المطلبات طيه . أو :
عن مستخلص (٣) ختامي
عن عملية " أعمال الصيانة الروتينية للحواجز الفرسانية ورفع المخلفات
المستجدة للطريق الدائري في المسافة من ثلق السلام حتى تقاطع
المرويطية بطول ٤٥ كم "

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة
إذن صرف على
شيك على البنك المركزي في
شيك على الخارج : صاحب الحق أو :
يُسحب باسم شركة السلام للمقاولات - ياسر محمود حماد وشريكه
و يرسل إليه بالعنوان الآتي :

لفظاً خمسمائة وأربعة وأربعون ألفاً ومائة وثلاثاً عشر جنيهاً مصرياً لا غير

تفيد في السجل برقم

الختم ذو التاريخ

رقم

جنية

٥٤٤١١٢,٠٠

الجملة

٥٤٤١١٢,٠٠

كاتب المراجعة
رئيس القسم

الختم ذو التاريخ

روجع

رئيس المصلحة

بيانات الخصم

بيانات

عدد المرافقات

فرش

جنية

قسم

فرع

فصل

بند

عن مستخلص (٣) ختامي
عن عملية " أعمال الصيانة الروتينية للحواجز
الفرسانية ورفع المخلفات المستجدة للطريق
الدائري في المسافة من ثلق السلام حتى تقاطع
المرويطية بطول ٤٥ كم "

إجمالي الأصل

فرش

جنية

بيانات الاستقطاعات

دفعة توقيع

فرش

جنية

فرش

جنية

فرش

جنية

رسم الدفعة

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

في سنة ٢٠

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

جاري

بتاريخ

بتاريخ

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ " ع " برقم

روجع في سنة ٢٠

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

في سنة ٢٠

بمبلغ

الختم ذو التاريخ

(د) رقم المستند (و هو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ " ع ")

(٢) قيد في دفتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

شيك

رقم

إذن صرف

الشيكات

الحوالات

الشيكات

الحوالات

شيك

إذن صرف

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

في سنة ٢٠

الختم ذو التاريخ

سحب

شيك

رقم

إذن صرف

الشيكات

الحوالات

الشيكات

الحوالات

شيك

إذن صرف

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

في سنة ٢٠

رقم البند	البند	الكميات التعاقدية	الكمية جنية	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكميات الإجمالية	قيمة الأعمال (جنية)	% قيمة الاستقطاعات أو الحجز	جاري ام ختامي	قيمة الاستقطاعات أو الحجز	قيمة الأعلى بعد الاستقطاع أو الحجز	ملاحظات
١	بالمتر المكعب أعمال رفع ونقل المخلفات من نواتج تكسير البشاء وغيرها ونقلها الى المقالب العمومية	٣٤٤٣٣,٨٣	٩٠	م.٣	٣٤٤٣٣,٨٣	٠,٠٠	٣٤٤٣٣,٨٣	٣٠٩٩٠٤٤,٧٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٣٠٩٩٠٤٤,٧٠	المهندسون متواجدون
٣	بالمتر الطولي تكسير حواجز خرسانية عادية شامل القذمة <u>بماكين متفرقة</u> ونقل المخلفات للمقالب العمومية	٥٩٢٣	١٢٠	م.م	٥٥٩٣,٠٠	٣٣٠,٠٠	٥٩٢٣,٠٠	٧١٠٧٦٠,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٧١٠٧٦٠,٠٠	وسائل تأمين وسلامة المرور متواجدة
٤	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز خرساني من الخرسانة المسلحة بالفاير جلاس (نيوجيرسي) وجه بارتفاع ٩٠ سم	٢١٦	٩٠٠	م.م	٢١٦,٠٠	٠,٠٠	٢١٦,٠٠	١٩٤٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	١٩٤٤٠٠,٠٠	تراجع جميع المحملات من خلال قطاع التنفيذ والمناطق
٥	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز خرساني من الخرسانة المسلحة بالفاير جلاس (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم	١١٣٢٣	٨٠٠	م.م	١٠٩٨٣,٠٠	٣٤٠,٠٠	١١٣٢٣,٠٠	٩٠٥٨٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٩٠٥٨٤٠٠,٠٠	الحذ الأتني من المعدات متواجدة
٦	بالمتر المسطح دهان سائيتو للحواجز الخرسانية شامله أعمال نظفه المسطح قبل الدهان طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٢٩٧٣٤,٦٠	٨٠	م.٢	٢٩٤١٣,٠٠	٣٢١,٦٠	٢٩٧٣٤,٦٠	٢٣٧٨٧٦٨,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٢٣٧٨٧٦٨,٠٠	
٧	بالمتر المسطح توريد ودهان الحواجز الخرسانية بالابوية المرورية علي البارد	٢٤٦٢,٤٠	١٦٠	م.٢	١١٧,٠٠	١٢٩٢,٤٠	٢٤٦٢,٤٠	٣٩٣٩٨٤,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٣٩٣٩٨٤,٠٠	
٨	بالمتر الطولي نقل وتركيب وحدات نيوجيرسي من الخرسانة سابقة الصب بطول ٢,٥ متر من المشون بالموقع الإداري للمنطقة	١٩٢,٥	١٣٥٠	م.م	١٩٢,٥٠	٠,٠٠	١٩٢,٥٠	٢٥٩٨٧٥,٠٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٢٥٩٨٧٥,٠٠٠	
الإجمالي													١٦٠٩٥٢٣١,٧٠
المسابق ص رفة													١٥٥٥١١١٩,٧٠
المستحق ص رفة													٥٤٤١١٢,٠٠

رئيس الإدارة المركزية للطرق الدائري ومحاوره
التوقيع / م
٤٩٦٣٥

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

المنطقة الرابعة عشر

التوقيع / م
أ/ احمد عبدالجواد

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس العملية

التوقيع / م
إسلام أشرف

الشركة المنفذة : السلام للمقاولات

التوقيع / م
حسن محمود

م/ حسن محمود