



المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

كشف رقم جارى (١)

المقاول: مكتب مجدي بخيت متى بنيامين رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٠٧)

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٣-١١-٢٨

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٣	أعمال الردم	٨٥,٠٠	متر مكعب	٢٥,٨٥٩,١٠٨	٠	٢٣,٩٠٠,٠٠٠	٢٣,٩٠٠,٠٠٠	٠	٢٣,٩٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٢,٠٣١,٥٠٠	مكتب جواز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون كرفان متحرك متواجد التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى (٢٠٢٤-٧-٦) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (٢٠٢٤-٧-٦)
١-٣	أعمال الردم	٨٥,٠٠	متر مكعب	٢٥,٨٥٩,١٠٨	٠	٢٣,٩٠٠,٠٠٠	٢٣,٩٠٠,٠٠٠	٠	٢٣,٩٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٢,٠٣١,٥٠٠	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب ٢- متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % يحسب زيادة ١ جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لأفادة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٠٤ إلى ٥٦٨
	علاوة مسافة النقل ٣٢٥ كم	٤٦٦,٢٠	متر مكعب	٢٥,٨٥٩,١٠٨	٠	٢٣,٩٠٠,٠٠٠	٢٣,٩٠٠,٠٠٠	٠	٢٣,٩٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	١١,١٤٢,١٨٠	يتم توريد عدد(٣٠) كرتونة ورق A4- باعلى المواصفات للادارة العامة بالقاهرة ويتم موافقة المنطقة بالتسليم
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣,٠٠	متر مكعب	٢٥,٨٥٩,١٠٨	٠	٢٣,٩٠٠,٠٠٠	٢٣,٩٠٠,٠٠٠	٠	٢٣,٩٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٣١٠,٧٠٠	
٤	طبقات الاساس													
١-٤	طبقات الاساس	٢٧٨,٠٠	متر مكعب	١,٢٨٧,٠٠٤	٠	٥٩٠,٠٠٠	٥٩٠,٠٠٠	٠	٥٩٠,٠٠٠	٠	٠	٠	١٦٤,٠٢٠	طبقات الاساس بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تاسيس (prepared Subgrade) من الاجار الصلبة المترجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة العار من منفذ ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشتراط الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % والا تزيد نسبة الماء بجهز لوس الجولس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال و يتم فرداها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لأفادة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٠٤ إلى ٥٦٨
	علاوة مسافة النقل ١١٥,٥ كم	١١٤,٦٠	متر مكعب	١,٢٨٧,٠٠٤	٠	٥٩٠,٠٠٠	٥٩٠,٠٠٠	٠	٥٩٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٦٧,٦١٤	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥,٠٠	متر مكعب	١,٢٨٧,٠٠٤	٠	٥٩٠,٠٠٠	٥٩٠,٠٠٠	٠	٥٩٠,٠٠٠	٠	٠	٠	١٤,٧٥٠	
	إجمالي قيمة المستخلص												١٣,٧٣٠,٧٦٤	
	فقط : ثلاثة عشر مليوناً وسبعمائة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وأربعة وستون جنيهاً لاغير													

رئيس الإدارة المركزية منطقة غرب الدلتا الاسكندرية - مطروح عبد - مهدي / هاني محمد محمود طه	أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة يظهره و قدرهاسبق صرفها الى المقاول تحريراً في يدفع للمقاول مبلغ	مدير عام المشروعات م / محمد حسني فياض	مدير المشروع (الهيئة) م / ابراهيم الخاوي	مهندس الاستشاري العام (سيسترا) م / محمد السيد	مدير المشروع الاستشاري مكتب د / خالد قنديل م / خالد فوزي	مدير المشروع المقاول استشاري (XYZ) م / محمد خليل	مدير المشروع المقاول استشاري (XYZ) م / محمد خليل
---	--	--	---	---	--	--	--