



عن عملية : اعمال تأمين سلامة المرور على الطريق الدائري في المسافة من نفق السلام حتى الطريق الزراعي بطول حوالي 20 كم (اتجاه الزراعي)

شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٣/٧/١٠

تنفيذ: الشركة الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتوصير

بداية العمل يوم ٢٠٢٢/١٢/٠١

| ملاحظات | الباقي بعد الاستقطاع | استقطاع او حجز | جملة قيمة الاعمال التي تمت حتى الان | جارى ام نهائى | جملة مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة | مقدار العمل السابقة | مقدار العمل | وحدة | كمية البند بالمقاييس | الفئة | نوع العمل | رقم البند |
|---|----------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|--|---------------------|-------------|--------|----------------------|--|--|-----------|
| | | | | | | | | | | | | |
| سيارة نقل العينات غير متواجدة | ٣٨٨١٩٨٢ | . | ٣٨٨١٩٨٢ | ختامى | ٥٩٧٢٢,٨ | . | ٥٩٧٢٢,٨ | كجم | ٦٣٠٠ | ٦٥ | بالكيلو جرام توريد وتشغيل وتركيب قطعات او اواح معدنية صلب طرى ٣٧ المشغول والواح التقوية والجوابيط واللحامات والتراكيب واستخدام الجلفنة على البارد على ان يتم فهو البند كامل مما يجيئه طبقا للمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر وأستشاري عام المشروع والرسومات التصميمية المعتمدة | ١ |
| البرنامج الزمني متواجد | ١٨٠٠٠ | . | ١٨٠٠٠ | ختامى | ٣٠ | . | ٣٠ | بالعدد | ٣٠ | ٦٠٠ | بالعدد نقل وتركيب رسالة علوية تصرفي على ان يتم استلام الرسالة بمدينة نصر وشركة مسؤولة على المحافظة على سلامة الرسالة حتى التركيب | ٢ |
| المعدات متواجدة | ٤٩٥٥٨٦٥ | . | ٤٩٥٥٨٦٥ | ختامى | ٢١٧٣٦,٢٥ | ٦٢٦,٢٥ | ١٥٥٣٠ | ٢م | ١٦٠٠ | ٢٢٨ | اعمال تخطيط الطريق بالبوليمرات المروية البيضاء على الساخن (Extruder) سمك ٢.٥م وذلك لخطيط الطريق على ان يكون عرض الخط المستتر ٢٠ سم او ١٥ سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية ١٩٨٩ BS ٣٢٦٢:١٩٩٣ ان تكون نسبة اكسيد النيتروم ٦% وبرودة الزجاج الداخلية ١٠% والمادة الرابطة ٢٠% والمواد الماءة النسبة المتبقية على ان تكون الخطوط الجانبية مستمرة طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة . | ٣ |
| نقل وتركيب علامات ارشادية ارضية (شفرتون - مثلث - دائرة) والبند يشمل جميع الاعمال اللازمة من مسامير حدادى راس طاسة يقطر ١٥ مم لتهو عملية التركيب بالموقع والبند استلام العلامات بالواسطة من مصنع العلامات بمدينة نصر | ١٠٨٠٠ | . | ١٠٨٠٠ | ختامى | ٣٠ | ٢١ | ٩ | بالعدد | ٥٠ | ٣٦٠ | وكل ما يتم لتهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة ان يتم بالمثل المسطوح تنفيذ اعمال تخطيط الطريق بالبوليمرات المروية الاسطيك ذات المكونين سمك ٢.٤ مم بنظام Extruder باللون(الاصفر او الابيض) للخطوط المتقطعة [المجاور] مركب (A) بنسبة ٩٦% وب يكون من هناءى بالاسمنت البارد خالى من المطبات الضوضاء . | ٤ |
| وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة | ٢٨٦٠٠٠ | . | ٢٨٦٠٠٠ | ختامى | ٦٥٠ | ٤٨٩,٢ | ٦١٠,٨ | ٢م | ٦٥٠ | ٤٤٠ | بالمثل المسطوح تجفيف اعمال تخطيط الطريق بالبوليمرات المروية الاسطيك ذات المكونين سمك ٢.٤ مم بنظام Extruder باللون(الاصفر او الابيض) للخطوط المتقطعة [المجاور] مركب (A) بنسبة ٩٦% ويكون من هناءى بالاسمنت البارد خالى من المطبات الضوضاء . | ٥ |
| العلامات الارشادية متواجدة | ٥٦٠٠ | . | ٥٦٠٠ | ختامى | ٥٠ | . | ٥٠ | ٢م | ٦٠ | ١١٢ | بالمثل المسطوح اعمال تنفيذ تخطيط وتهشيم التوزيع بالبوليمرات المروية البيضاء على البارد الصنف ١ سريع الجفاف) و الفئة شاملة كل ما يتم لتهو العمل و طبقا للشروط و الفئة شاملة بالمثل المسطوح المدهون . | ٦ |
| ١٩٥٥٧٢ | . | ١٩٥٥٧٢ | ختامى | ٣٧٦١ | ٢٢٦١ | ١٥٠ | بالعدد | ٦٧٠ | ٥٢ | عواكس صاج مجنطن تثبت على الشو giojyوي العزز العاكس على شكل شبه منحرف طول القاعدتين ١٢ سم، ٤ سم ، ارتفاعة ٧.٥ سم بشريحة عاكسة بالكامل باللون الابيض او الاحمر، مثنة بعد ٢ برشامة على قاعدة صاج مجنطن على البارد سمك ٠.٨ سم يتم تثبيتها بعد ٢ طلاق على الحاجز، والمسافة البينية للعاكس (٦ متر) على ان يتم فهو البند كامل مما جمجمة طبقا للمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المشرفة | ٧ | |
| ١٢٠٠ | . | ١٢٠٠ | ختامى | ٣٠ | ٢١ | ٩ | بالعدد | ٥٠ | ٤٠ | بالعد توريد وتركيب عالم تجفيف اسلف ٤ مسامير و الفئة شاملة كل ما يتم لتهو العمل و طبقا للشروط و الفئة شاملة بالمثل المسطوح المدهون . | ٨ | |
| ١١٨٠٠ | . | ١١٨٠٠ | جارى | ١١٨ | ١١٨ | . | بالعدد | ٥٠ | ١٠٠ | توريد وتركيب عالم تجفيف اسلف ٤ مسامير و الفئة شاملة كل ما يتم لتهو العمل و طبقا للشروط و الفئة شاملة بالمثل المسطوح المدهون . | ٩ | |
| ١٣٩٥٠ | . | ١٣٩٥٠ | ختامى | ٣١ | ١٠ | ٢١ | بالعدد | ٥٠ | ٤٥ | توريد وتركيب عالم تجفيف اسلف ٣ مسامير و الفئة شاملة كل ما يتم لتهو العمل و طبقا للشروط و الفئة شاملة بالمثل المسطوح المدهون . | ١٠ | |
| ١٥٥٠٠ | . | ١٥٥٠٠ | ختامى | ١٥٥ | ١٤٥٠ | ١٠٠ | بالعدد | ١٠ | ١٠ | بالعد توريد وتركيب عواكس المونيوم ١٥٥ سم وارتفاع لا يقل عن ٢ سم و به شريحة عاكسة بقياس مسطحة بالكامل او بشريحة عدسات بولية تحتوي على الاق ٣١ عدسه وذلك طبقا للمواصفات على ان يتم تصميم العاكس بنظام المعن ونفادى وجود اى فرغات هاوية او عيوب للصناعة و به خابور لايق قطر قاعدته عن ٣.٥ سم ونهايته ٣ سم وطوله لا يقل عن ٦ سم و يتم عمل فراخات في السطح الملمس للعاكس على سطح الارض للثبت | ١١ | |
| ١١١٣٧٥ | . | ١١١٣٧٥ | ختامى | ٤,٠٥ | . | ٤,٠٥ | طن | ٤,٥ | ٢٧٥٠. | بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليج بجمع القاطر والتفريغ و الفئة شاملة كل ما يتم لتهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف | ١٢ | |
| ٥٠٢٤٢,٥ | . | ٥٠٢٤٢,٥ | ختامى | ٣٤,٦٥ | . | ٣٤,٦٥ | ٣م | ٣٥ | ١٤٥٠ | بالمثل المكعب توريد وصب خرسانة عادي لزوم الاساسات على الا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٥٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب على ان يكون الخلط ميكانيكي مع معالجة الخرسانة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٠٠ كجم / سم٢ مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وكل ما يتم لتهو العمل كاملا طبقا لمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفالة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليج | ١٣ | |
| ٩٤٠٠ | . | ٩٤٠٠ | ختامى | ٤٠ | . | ٤٠ | ٣م | ٤٠ | ٢٢٥٠. | بالمثل المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأساسات مع تصميم الخطة الخرسانية على ان يكون الخلط والماء كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر | ١٤ | |
| ٦٤٠٠ | . | ٦٤٠٠ | ختامى | ٨٠ | . | ٨٠ | ٣م | ٨٠ | ٨٠ | بالمثل المكعب حفر اتية لزوم الاساسات في اي نوع من انواع التربة وزن المياه وجدت والفالخ شاملة سند جواب الحفر اذا لزم الامر ونقل المخلفات خارج الموقع الى المقالب العمومية وكل ما يتم لتهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر | ١٥ | |
| ٩٥٦,٢٥ | . | ٩٥٦,٢٥ | ختامى | ١٩,١٢٥ | ١٩,١٢٥ | ٠ | ١٩,١٢٥ | ٢٥ | ٥٠ | بالمثل المكعب ردم بذرة بطيئية تجفيف الحفر بشرط خلوها من المواد العضوية والدمك الجيد للحصول على اعلى كافية مكثنة و الفئة تشمل كل ما يتم لتهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر | ١٦ | |
| ١٧٥٠٠ | . | ١٧٥٠٠ | ختامى | ١٤٠٠ | . | ١٤٠٠ | ٢م | ١٥٠٠ | ١٢٥ | بالمثل المسطوح توريد ودهان الحواجز الخرسانية باللون الابيض والاسود و يتم تحديد المسافات باستخدام التفيف و الفئة تشمل التوريد والدهان | ١٧ | |
| ١٨٥٠٠ | . | ١٨٥٠٠ | ختامى | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١٨٥٠٠ | بالمثل المسطوح اعمال تأمين السلامة على الطريق الثناء التنفيذ وتشمل اعمال علامات التحويلات المؤقتة واللوحات التحذيرية المتحركة وعلامات تحذيرية ضئيلة | ١٨ | |
| ١٤٦٣٧١٤٢,٧٥ | . | ١٤٦٣٧١٤٢,٧٥ | | | | | | | | الاجمالى | | |

تحرير في ٢٠٢٣ / /

اقر بصحة ذلك

ممثل المالك الهيئة

م / محمد حمدى شحاته

م / محمد احمد سالم

المقاول

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوطان المبالغ المبينة بظهره وقدره سبق صرفها الى

المقاول تحريرا في ٢٠٢٣ / /

على الحساب

يدفع له المقاول مبلغ

ملاحظات الفتات

تحريرا في ٢٠٢٣ / /

