

بخصوص : أعمال صيانه الكبارى المتحركة على مستوى الجمهورية
تنفيذ : شركة المقاولات المصرية للكبارى والإنشاءات (إيجيكون)

رقم القيد : ٢٠٢٠/٨٠٠/كبارى

التاريخ : ٢٠٢٤/٢/٥

السيد العميد / رئيس الإدارة المركزية

” للشئون المالية والإدارية ”

تحية طيبة .. وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه أصل المستخلص رقم (٣) جارى عن العملية عاليه بمبلغ وقدرة (١٢٠٢٠١١٧٥,٠٠)

جنيه والمعد بمعرفة السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانه الكبارى الجهة المشرفة على المشروع وذلك من بدء

العمل وحتى ٢٠٢٤/١/٢٨.

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف ومرفق طيه إستمارة ٥٠ ع ج بالمبلغ المطلوب وقدرة

(٤٨٥٦٩٥٢٥,٠٠) جنيه .

” وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام ”

”
التوقيع
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق



بيان بمؤيدات والمستندات المطلوبه لاتمام عملية الصرف

مرفقات :

المستخلص رقم (٢) جارى

بخصوص : اعمال صيانه الكبارى المتحركة على مستوى الجمهورية

تنفيذ : شركة المقاولات المصرية للكبارى والإنشاءات (إجيكون).

طبقا للبيانات التالية :

أولا المستخلص الجارى

م	البيان	متواجد / غير متواجد
١	أصل المستخلص معتمد ومختوم من جهة الإصدار المنطقة والاستشارى ومدون بخانه الملاحظات تواجد جميع الحملات طبقاً لبنود كراسة الشروط	متواجد
٢	أصل محضر إستلام موقع (يرفق مع المستخلص رقم ١ جارى)	متواجد
٣	خطاب يفيد إنتظام وتواجد العمالة	لا يوجد عماله
٤	خطاب معتمد من المنطقة بموقف الحملات المختلفة طبقاً لكراسة الشروط	لا يوجد حملات
٥	اصل خطاب من إدارة المركبات بشأن السيارات الحملة	لا يوجد خطاب
٦	خطاب بالكميات التى تم الحصول عليها من الأتربة طبقاً للبروتوكول مع الشركة المصرية للتعيين لتسوية المستحق للشركة المصرية للتعيين طبقاً للتصاريح الصادرة للهيئة	لا يوجد

توقيع المسئول

(١٨٥)

وزارة: النقل والمواصلات
مصلحة الهيئة العامة للطرق والكبارى
اداره بحوث المشروعات

كشف رقم: ٣ جارى عن صيانة الكبارى المتحركة التابعة للهيئة على مستوى الجمهورية

٢٠٢٤ / ١ / ٢٨ حتى العمل من بدء العمل حتى ٢٠٢٤ / ٧ / ١١ بتاريخ: ٢٠٢٤ / ٧ / ١١ مع: المقاولات المصرية للكبارى والإنشاءات (ايجيكون) شاملة المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤ / ١ / ٢٨

ملاحظات	الباقي بعد الاستقطاع	استقطاع او حجز	جمله الاعمال التى تمت حتى الآن	جارى ام نهائى	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الآن	مقدار الاعمال التى تمت خلال المدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	المقرارات	القياس	نوع العمل	م
مهندسو الشركة متواجدين	١٥١٨٧٥٠		١٥١٨٧٥٠	جارى	٦٠٧٥	٥٢٥٠	٨٢٥	٢م	٢٥٠	بالمتر المسطح تكسير خرسانة اسفلتية	١
كرافان منتقل لامتداد الموقع	٩٦١٨٢٥		٩٦١٨٢٥	جارى	٤٨٧	٣٥٩	١٢٨	٣م	١٩٧٥	بالمتر المكعب تكسير وازالة خرسانة مسلحة للاجزاء التالفة	٢
العلامات الارشادية والتعريفية متواجده	٣٦٠٠٠		٣٦٠٠٠	جارى	١٢	—	١٢	٣م	٣٠٠٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية لاساسات	١٠
	١٥١٨٠٠٠		١٥١٨٠٠٠	جارى	٢٢٠	—	٢٢٠	٣م	٦٩٠٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للجزء الطولى	١٢
	٢٩٥٢٦٠٠		٢٩٥٢٦٠٠	جارى	٣٩٩	٣٩٩	—	٣م	٧٤٠٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للجزء الطولى بلاطة فوق بلاطة	١٣
	١٥٢٣٢٠٠٠		١٥٢٣٢٠٠٠	جارى	٢٢٤	١٩٠	٣٤	طن	٦٨٠٠٠	بالتن توريد وتشغيل تسليح (٥٦ / ٣٦)	١٧
	١٧١٥٠٠٠٠		١٧١٥٠٠٠٠	جارى	١٧٥	—	١٧٥	طن	٩٨٠٠٠	بالتن استبدال قضبان معدنية بأخرى جديدة	١٩
	١٢٧٤٠٠٠		١٢٧٤٠٠٠	جارى	١٣	—	١٣	طن	٩٨٠٠٠	بالتن استبدال اى قضبان معدنية تالفة او مفقودة من الدرابزين	٢٣
	٣٢٥٠٠٠٠		٣٢٥٠٠٠٠	جارى	١٣	١	١٢	مقطعية	٢٥٠٠٠٠	بالمقطعية عمل الصيانة اللازمة لكراسى الارتكاز واعادة صناديق الرفع الخاصة بالكوبرى	٢٧
* يتم عليه مبلغ (٥٠٠٠٠٠) لسيارة (تدوير حصى) مدفوعة	١٣٩٢٠٠٠		١٣٩٢٠٠٠	جارى	١١٦	—	١١٦	م. ط	١٢٠٠٠	بالمتر الطولى عمل صيانة فواصل التمدد بين الثابت والمتحرك	٢٨
للسبب (٤٤) حصى	١١٨٢٥٠٠		١١٨٢٥٠٠	جارى	١٠٧٥	—	١٠٧٥	٢م	١١٠٠	بالمتر المسطح عمل خرسانة اسفلتية على السفلن سبك ١٠	٣٣
تعطية ٥٠٠٠٠٠ حصى	٢٧٣٦٣٨٠٠	ج ٥٠٠٠٠	٢٧٤١٣٨٠٠	جارى	٢٤٢٦٠	١٠٠٠٠	١٤٢٦٠	٢م	١١٣٠	بالمتر المسطح مرشمة ودهان القطاعات المعدنية بطلاء برامير ولاكية	٤٤
انتهاء الملاحظات	١٢٤٣٠٠		١٢٤٣٠٠	جارى	١١٠	—	١١٠	٢م ٩	١١٣٠	بالمتر الطولى مرشمة ودهان درابزين بمادة برامير ولاكية	٤٦

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره
تحريرا فى

المهندس
روجع فوجع على صحبته
مدير

الى المقاول مبلغ
قرش

تحريرا فى
مدير

ملاحظات الفئات

أقر بصحة ذلك
المقاول

الهيئة العامة للطرق والكبارى
والإنشاءات
قسم الكبارى

المقاولات المصرية للكبارى والإنشاءات
" ايجيكون "
إعداد مقاولون: ٣٦٦٦ س. بخارى: ٤٨٢٨
ض. مبيعات: ٦٢-٩٤١-٣٢

وزارة : النقل والمواصلات
مصلحة الهيئة العامة للطرق والكبارى
اداره بحوث المشروعات

كشف رقم : ٣ جارى عن عمليه : صيانة الكبارى المتحركة التابعة للهيئة على مستوى الجمهورية

٢٠٢٤ / ٠١ / ٢٨ : بتاريخ : ٢٠٢٣ / ٧ / ١١ : مع : المقاولات المصرية للكبارى والانشاءات (اجيكون) شاملة المدة من بدء العمل حتى ٢٨ / ٠١ / ٢٠٢٤

ملاحظات	الباقي بعد الاستقطاع	الجزر	استقطاع او جزر	جملة الاعمال التى تمت حتى الان	جملة ام نهائى	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	مقدار الاعمال التى تمت خلال المدة	مقدار العمل السابق الاجراؤه	المقرادات	القيمة	نوع العمل	م
تعليق ٢٥٠٠٠ ج لحن انتهاء اعمال التركيبات	٧٣٩٥٥٧٧٥		٢٥٠٠٠	٤٥٠٥٤٤٠٠	جارى	١٥٥٣٦	١٢٨٣٦	٢٧٠٠	كجم	٢٩٠٠	بالتكم توريد وتركيب قطع الخيار لزوم الاجهزة الميكانيكية	٥٥
	٤٠٠٠٠٠			٤٠٠٠٠٠		٢	٢	—	مقطوعة	٢٠٠٠٠٠	بالمقطوعة فتح وغلق الكوبرى بعد نهو اعمال الصيانة	٥٨
تعليق ٤٠% لحن نهو التركيبات والتركيب	٨١٦٠٠٠	٤٠%		١٣٦٠٠٠٠	جارى	٢٠	٢٠	—	طن	٦٨٠٠٠٠	بالتكم توريد وتشغيل صلب تسليح (٥٢ / ٣٦)	١٧
تعليق ٢٥% لحن نهو التركيبات والتركيب	٠	٢٥%		٠	جارى	٠	٨٨٠٠٠	٨٨٠٠٠	كجم	٢٩٠٠	بالتكم توريد وتركيب قطع الخيار لزوم الاجهزة الميكانيكية	٥٥
	١٢٠٢٠١١٧٥			١٢٠٨٢٠١٧٥							الاجمالى	
											اجمالى قيمة المستخلص مائة وعشرون مليوناً ومائتان وواحد ألفاً ومائة خمسة وسبعون جنيهاً	

المقاولات المصرية للكبارى والانشاءات
" اجيكون "
اتحاد مقاولون: ٣٦٩٦ س. تجارى: ٤٠٨٢٨
ض. مبيعات: ٦٢٠-٩٤١-٣٢٠

سبق صرفها الى المقاول
أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره
تحريراً فى
قرش
جنيه
الى المقاول مبلغ
ملاحظات القنات

تحريراً فى
روجع فوجد على صحبه
مدير
أقر بصحة ذلك
المقاول كماره لوزي شاذلى

هيئة العامة للطرق والكبارى
اداره بحوث المشروعات