

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق تحية طيبة.....وبعدووو

نتشرف بأن نرسل لسيداتكم كشوف فروق الأسعار لعملية مشروع :-
أعمال رفع كفاءة طريق الفرافره - عثمان بن عفان - الكفاح (القطاع الثالث) بطول ١٠ كم مركز الفرافره
محافظة الوادي الجديد ضمن المرحلة الاولى من مبادرة "حياه كريمه" مقاوله شركة
البحر الاحمر العالميه للمقاولات

و ييلتها كالتالي :-

- ١- كشف فروق أسعار خاص بمستخلص ١ جاري بتاريخ ٢٠٢٣/١/٣ بقيمة ٠ جنيها
 - ٢- كشف فروق أسعار خاص بمستخلص ٢ جاري بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٩ بقيمة ٠ جنيها
 - ٣- كشف فروق أسعار خاص بمستخلص ٣ جاري بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٤ بقيمة ٢٠٢٣/١٦ جنيها
 - ٤- كشف فروق أسعار خاص بمستخلص ٤ جاري بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١٦ بقيمة ٢٠٢٣/٢٦ جنيها
- ياجمالي ٥٨٠٨٦٣,٤ (فقط خمسمائه وثمانون الفا وثمانيمائه وثلاثة وستون جنيها واربعون قرشا)

و تفضلوا سيادتك بقبول فائق الاحترام ووو

رئيس الإدارة المركزية

(علاء عبد العال حسين)




التوقيع / السيد فتحي مهندس /
مها سب / سليل فتحي مهندس /
مدير عام الشؤون المالية والإدارية

٣٧٥٩٣

مرفقات :-
عدد (١) كشف
عدد (١) استمارة ح ح ح

العنوان : الوادي الجديد - الخارجة - شارع الجمهورية : ٠٩٢/٧٩٩٢٠٧٧٢ - تليفون : ٠٩٢/٧٩٩٢٠٩٣٢
فاكس : ٠٩٢/٧٩٩٢٠٩٣١



पृष्ठ ११

|| ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ||

(المدير) المشرف على
/ التوقيع

۱۱۵۲ / ۱۱۵۳

$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$
 $\frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$
 $\frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$
 $\frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$
 $\frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$

उ.प्र. :-

المادة ١٨٩ (١) من قانون تنظيم السلطة القضائية رقم ١٠٩ لسنة ١٩٩٥، التي تعطي للمجلس سلطة تعيين وترقية القضاة، هي:

[illegible]

المنطقة الثانية عشر بالوادي الجديد

عقد رقم :- ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٤٥٠ بتاريخ : ٢٠٢٢/١٠/٩

لمفاوضة اسعار قائمة يوليو ٢٠٢٢

يخ استلام الموقع :- ٢٠٢٢/١٠/١٥

مستخلص فروق اسعار جاري رقم (٢) عن مشروع أعمال رفع كفاءة طريق الفرافرة - عثمان بن عفان - الكفاح (القطاع الثالث) بطول ١٠ كم مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد ضمن المرحله الاولى من مبادرة "حياء كريمه"

تنفيذ شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

عن المدة :-

ممن بدأ العمل وحتى ٢٠٢٣/٢/٩

الرقم / الشهر / القياسي	المولار	البيتومين	الاسمنت	الحديد
يوليو ٢٠٢٢	٣٥٣,٦	٥٦٦	٢٠٣,١	٤٠٩,١
فبراير ٢٠٢٣	٣٥٣,٦	٥٦٦	٢٧٨,٤	٦٥٤,٥

نسبة الزيادة	=	٠,٤٠٤
قيمة التعويض	=	الاصال

ملاحظات	بيانات التعاقد															
	نسب اوزان عناصر التكلفة للبيود المتغيرة															
	الارقام القياسية عند المفاوضه								الارقام القياسية عند المستخلص							
م	بيان الاعمال	شهور التنفيذ	كمية المستخلص	الوحدة	اللغة	اسمنت	الحديد	بيتومين	مولار	ثابت	اسمنت	الحديد	بيتومين	مولار	ن	ل
١	أعمال تحميل ونقل اترية	فبراير - ٢٠٢٣	١١٦٩١	م٣	٣١,٥	٠	٠	٠	٠,٢	٠,٨	٢٠٣,١	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢٧٨,٤	٦٥٤,٥
٣	أعمال توريد وتشغيل طيقة اساس مسافة النقل ٦٠ كم	فبراير - ٢٠٢٣	١٠٠	م٣	٢٤٨	٠	٠	٠	٠,١٥	٠,٨٥	٢٠٣,١	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢٧٨,٤	٦٥٤,٥
٦	أعمال انشاء طيقة رابط ٦ سم	فبراير - ٢٠٢٣	٥٩٣٠٠	م٢	١٤٦	٠	٠	٠,٥٥	٠,١	٠,٣٥	٢٠٣,١	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢٧٨,٤	٦٥٤,٥
الاجمالي																

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية للطرق والكباري والنقل البري
م / علاء عبد الغال حسين
٣٧٦١٣


مدير عام الشؤون المالية والإدارية
التوقيع /
مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مدير عام المشروعات
التوقيع /

مدير المشروع
التوقيع /

مهندس المشروع (الهيئة)
التوقيع /


الشركة المنفذه
التوقيع /
البحر الاحمر العالمية للمقاولات
موقع الفرافرة الجديد



()
الموافق لـ

11/12/2020


 / ۱۴۰۲ /
 تاریخ: ۱۴۰۲ / ۰۵ / ۰۵

[illegible]

१. $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$:- $\frac{1}{2} \log \frac{1+x}{1-x}$
 २. $\frac{1}{1-x^2}$:- $\frac{1}{2} \log \frac{1+x}{1-x}$
 ३. $\frac{1}{1-x^2}$:- $\frac{1}{2} \log \frac{1+x}{1-x}$
 ४. $\frac{1}{1-x^2}$:- $\frac{1}{2} \log \frac{1+x}{1-x}$
 ५. $\frac{1}{1-x^2}$:- $\frac{1}{2} \log \frac{1+x}{1-x}$
 ६. $\frac{1}{1-x^2}$:- $\frac{1}{2} \log \frac{1+x}{1-x}$
 ७. $\frac{1}{1-x^2}$:- $\frac{1}{2} \log \frac{1+x}{1-x}$
 ८. $\frac{1}{1-x^2}$:- $\frac{1}{2} \log \frac{1+x}{1-x}$
 ९. $\frac{1}{1-x^2}$:- $\frac{1}{2} \log \frac{1+x}{1-x}$
 १०. $\frac{1}{1-x^2}$:- $\frac{1}{2} \log \frac{1+x}{1-x}$

١٠٠٠/١١/١٤٤٢ هـ مكة المكرمة	١٠٠٠/١١/١٤٤٢ هـ مكة المكرمة
--------------------------------	--------------------------------

٢٥٥

[illegible][illegible]

15	=	15
16	=	16

المنطقة الثانية عشر بالوادي الجديد
عقد رقم :- ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٤٥٠ بتاريخ : ٢٠٢٢/١٠/٩
المفاوضة اسعار قائمة يوليو ٢٠٢٢
تاريخ استلام الموقع :- ٢٠٢٢/١٠/١٥

مستخلص فروع اسعار جاري رقم (٤) عن مشروع أعمال رفع كفاءة طريق الفرافرة - عثمان بن عفان - الكلاخ (القطاع الثالث) بطول ١٠ كم مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد ضمن المرحلة الاولى من مبادرة "حياء كريمه"

تنفيذ شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

عن المدة :-

منذ بدء العمل وحتى ٢٠٢٣/٦/١٦

نسبة الزيادة	=	١-٢٠٢٤
قيمة التعويض	=	قيمة الاعمال

الشهر / الرقم القياسي	الاسمنت	البيتومين	السولار	الحديد
يوليو ٢٠٢٢	٢٠٣,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٤٠٩,١
يونيو ٢٠٢٣	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٩١٣,٦

ملاحظات	بيانات التعاقد															
	نسب اوزان عناصر التكلفة للبيود المتغيرة															
	الارقام القياسية عند يوليوي ٢٠٢٢ طبقا للمفاوضة								الارقام القياسية عند يوليوي ٢٠٢٢ طبقا للمفاوضة							
م	بيان الاعمال	شهور التنفيذ	كمية المستخلص	الوحدة	الفئة	اسمنت	الحديد	بيتومين	سولار	ثابت	اسمنت	الحديد	بيتومين	سولار	اسمنت	الحديد
						١ ت	٢ ت	٣ ت	٤ ت	أ	ل	ح	م	ن	ل	ح
٥	اعمال انشاء طبقة تشريب mc	مايو - ٢٠٢٣	٥٧٥٧-	٢م	٢٧,٥	٠	٠	٠,٦٥	٠,١	٠,٢٥	٢٠٣,١	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢٧٣,٨	٩١٣,٦
٦	اعمال انشاء طبقة رابط ٦ سم	مايو - ٢٠٢٣	٥٧٥٧-	٢م	١٤٦	٠	٠	٠,٥٥	٠,١	٠,٣٥	٢٠٣,١	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢٧٣,٨	٩١٣,٦
٧	اعمال انشاء طبقة لصق rc	مايو - ٢٠٢٣	٤٣٨٠٠	٢م	٩,٢	٠	٠	٠,٦٥	٠,١	٠,٢٥	٢٠٣,١	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢٧٣,٨	٩١٣,٦
٨	اعمال انشاء طبقة سطحية ٥ سم	مايو - ٢٠٢٣	٤٣٨٠٠	٢م	١٤٠	٠	٠	٠,٦	٠,١	٠,٣	٢٠٣,١	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢٧٣,٨	٩١٣,٦
الاجمالي																



مدير عام المشروعات

التوقيع /

مدير المشروع

التوقيع /

مهندس المشروع (البيئة)

التوقيع /

الشركة المنفذة

التوقيع /

