

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق تحية طيبة.....ويعطو

نتشرف بأن نرسل لسيادتك كشوف فروق الأسعار لعملية مشروع :-
مشروع رفع كفاءة طريق الفرافرة / النهضة القطاع الثاني حتي مجمع الخدمات بطول ٥ كم مركز
الفرافرة محافظة الوادي الجديد ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمه "مقاوله شركة البحر
الاحمر العالميه للمقاولات

و يياتها كالتالي :-

- ١- كشف فروق أسعار خاص بمستخلص ١ جاري بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٣١ بقيمة ٢٠٢٣/٥/٣١ بقيمة ٦٠٤٩٩٠,٠٦ جنيها
- ٢- كشف فروق أسعار خاص بمستخلص ٢ جاري بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٠ بقيمة ٢٠٢٣/٩/١٠ بقيمة ٦٢٣٧١,٣١ جنيها
بإجمالي ٦٦٧٣٦١,٣٧ (فقط ستمانة وسبعه وستون الف وثلاثمائة واحد وستون جنيه وسبعه
وثلاثون قرشا)

و تفضلوا سيادتك بقبول فائق الاحترام و

التوقيع /
مهندس /
رئيس الإدارة المركزية
(عسلاخ عبد العال حسين)

مرفقات :-
عدد (١) كشف
عدد (١) استمارة ح ع ح

مستخلص فروق اسعار جاري رقم (١) عن مشروع اعمال رفع كفاءة طريق الفرافرة / النهضة القطاع الثاني حتي مجمع الخدمات بطول ٥ كم مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد ضمن المبادره الرئاسيه جياه كريمه

تنفيذ شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

منذ بدء الاعمال وحتى ٢٠٢٣/٥/٣١

عن المدة :-

الشهر / الرقم القياسي	اسمنت	حديد	بيتومين	سولار
يوليو - ٢٠٢٢	٢٠٣,١٠	٤٠٩,١٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠
مايو - ٢٠٢٣	٢٧٧,٥٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠
نسبة الزيادة	= (١٤-٠٤) / ٠٤			
قيمة التعويض	=			

تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٣/٥/١٠																						
بيانات التعاقد		نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة														طبقا لاحكام القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٨٩ بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية ووفقا لقرار وزير المالية رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٠ الخاص بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقرار رقم ١٣٦٧ لسنة ١٩٩٨ وتعديلاتهما						
		الارقام القياسية عند يوليو ٢٠٢٢ طبقا للمفاضه				الارقام القياسية عند المستخلص				اسمنت	الحديد	بيتومين	سولار	اسمنت	الحديد	بيتومين	سولار	نسبة العلاوة او الخصم	معاملات البنود بعد التعديل	اجمالي قيمة التعريض		
		اسمنت	الحديد	بيتومين	سولار	اسمنت	الحديد	بيتومين	سولار													
م	بيان الاعمال	شهور المستخلص	كمية المستخلص	الوحدة	اللفة	١ت	٢ت	٣ت	٤ت	ثابت	ل	ح	م	ن	ل	ح	م	ن	١ن	ت	ف	
١	اعمال تحميل ونقل اترية مسافة نقل ٢ كم	مايو - ٢٠٢٣	١٩٠٠٠,٠٠٠	٣م	٣١,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٠	٠,٨٠	٢٠٣,١٠	٤٠٩,١٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	١,٠١٠٠	٠,٠١٠٠	٥٩٩١,٧٧٠٤	
٣	اعمال توريد وفرش طبقة اساس حتى مسافة نقل ٨٠ كم	مايو - ٢٠٢٣	١٠٤٠٠,٠٠٠	٣م	٢٨٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٥	٠,٨٥	٢٠٣,١٠	٤٠٩,١٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	١,٠٠٧٥	٠,٠٠٧٥	٢٢٠٩٨,٩٧٠٦	
٤	اعمال تكسير وازالة بالرصف الحالي	مايو - ٢٠٢٣	٥٠٠,٠٠٠	٣م	٦١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٠	٠,٨٠	٢٠٣,١٠	٤٠٩,١٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	١,٠١٠٠	٠,٠١٠٠	٣٠٥,٣٤٥٠	
٥	اعمال انشاء طبقة تشريب mc	مايو - ٢٠٢٣	٢٨٥٠٠,٠٠٠	٢م	٢٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٦٥	٠,٣٥	٢٠٣,١٠	٤٠٩,١٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	١,٠٦٩٣	٠,٠٦٩٣	٥٤٣٢٦,٨٩٣٢	
٦	اعمال توريد وفرش طبقة رابط ٦ سم	مايو - ٢٠٢٣	٢٨٥٠٠,٠٠٠	٢م	١٤٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٥٥	٠,٤٥	٢٠٣,١٠	٤٠٩,١٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	١,٠٥٩٤	٠,٠٥٩٤	٢٤٧٢٥٧,٥١٠٣	
٧	اعمال انشاء طبقة لصق RC	مايو - ٢٠٢٣	٢٨٥٠٠,٠٠٠	٢م	٩,٢٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٦٥	٠,٣٥	٢٠٣,١٠	٤٠٩,١٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	١,٠٦٩٣	٠,٠٦٩٣	١٨١٧٤,٨١٥٢	
٨	اعمال توريد وفرش طبقة سطحيه ٥ سم	مايو - ٢٠٢٣	٢٨٥٠٠,٠٠٠	٢م	١٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٦٠	٠,٤٠	٢٠٣,١٠	٤٠٩,١٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	١,٠٦٤٤	٠,٠٦٤٤	٢٥٩٨٣٤,٧٥٨٧	
الاجمالي																						٦٠٤٩٩٠,٠٦٣٤

رئيس الإدارة المركزية
التوقيع /
م / علاء عبد العال حسين


مدير عام الشؤون المالية والإدارية
التوقيع /
محاسب
مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مدير عام المشروعات
التوقيع /

مدير المشروع
التوقيع /

مهندس المشروع (الهيئة)
التوقيع /

الشركة المنفذه
التوقيع /
البحر الاحمر العالمية للمقاولات
موقع الفرافرة الجديد



عبدالمجيد
التوقيع

(الهيئة) المشروع
مهندس / التوقيع

Handwritten text in Arabic script, possibly a signature or a note, with a large diagonal line drawn through it.

[illegible][illegible][illegible]