





الهيئة القومية للإنتاج الحربي



شركة المعصرة للصناعات الهندسية
Maasara Co. For Engineering Industries
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠١٥



إدارة الصيانة
للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الإدارة العامة للتشييد

كشف رقم (١٦) جارى (عن) عملية صيانة الأبواب بالفايسونات وصيانة وحدات ضخ حدائق الهيئة بمدينة نصر ((

المقابلة بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٣٥٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية ((

خلال مدة المستخلص إختياراً من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٤ حتى ٢٠٢٤ / ٠١ / ٣١ م

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدفتر الشروط																
رقم البند	نوع العمل	القيمة		المقرر ان	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات			
		جنيه	مليم								جنيه	مليم				
أعمال يتم إدراجها للاحتياج إليها																
١	بشمز الطوبى الشفاء وحفر بئر ارتوازي قطر لا يقل عن ٢٠٠ سم من مواسير PVC ١٠ حوى وشمل مصفاة من (فلاتر) من نفس المواسير المضادة للتموضه والتآكل مع كسوة المصفاة بستك شبكي بلاستيكي وتعلق برابط الترشيح داخل البئر والمحق بالمكش الطوبى طبقاً لمتكوى المياه عند الحفر شامل عمل التجهيزات اللازمة من تنزيل الدليل قطر لا يقل عن ٣٠ سم من مواسير حديد مسلح ووركب عليها صمام عدم رجوع ويتم تجميع الدليل على رأس البئر باستخدام بومات أو فلاتشات حديد والقيء شامله كل ما يلزم لتتو العمل مع عمل صندوق من الحديد والشبك لعمليه رأس البئر وقاعدته لتثبيت الطميه أثناء التشغيل سهله الفك والتركيب .			٢٣١٠	--	ط . م			٦٨,٥	صفر	١٥٨٢٣٥	٠٠	٠٠			
٢	يأخذ توريد وتركيب طميه مياه غليظة تصرف المياه لا يقل عن ٣٥ م³ / ساعة عند رفع منسوب لمحق البئر تحضير ذاتي ومزودة بفلومك (ضد التشغيل الجاف) وبثق هواء ١٠٠ لتر والبند شامل لوحه الكهرباء الخاصه بتشغيل المحرك مصنعه من الصاج المدفون دهان التروسنتيك ضد الرطوبة كامله ومزوده بالاتي : ١- كونتاكور ٢- أوكلود ٣- فلر سكوتر ٤- سبركت بريكز			٤٩٥٠٠	--	عدد			صفر	صفر	٠٠	٠٠	٠٠			
٣	بالعد توريد وتركيب مستلزمات لزوم أعمال رفع مشتملات أبر وفك معدات وطميمات ولوحات كهربائية ونقيا وأعدة تركيبها بواقع أخرى تابعة للهيئة ، ولقاء طلاء الطميهات والمعدات إذا استلزم الأمر ، على أن تتم الأعمال بطريقة فنية وطبقاً للمواصفات الفنية التى يحددها جهز الإشراف بالآلة العامة للتشييد .			٢٢٠٠٠	--	عدد			١,٥٠	صفر	٣٣٠٠٠	٠٠	٠٠			
												١٩١٢٣٥	١٩١٢٣٥	٠٠	٠٠	
الإجمالي																

المراجعة الفنية

مدير التنفيذ /

المقاول /

أقر بصحة ذلك ،،،،،

مهندس الهيئة /
التاريخ : / /

المحاسب

على الحساب إيهتيا
القائات غير الواردة تحت الشرح

مليم جنيه

يلفح إلى المقاول
ملاحظته القائات


أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضاد وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره سبق صرفها إلى المقاول

أعتمدت من :

رئيس الإدارة المركزية

جميع الاعمال تتم طبقاً لما هو وارد بدفتر الشروط

مهندس /
مستقبل اعطاء المتشجير
سفير عبد الفتاح عبد الله



المقاوله بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٥٧) بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدقن الشروط													
رقم البند	نوع العمل	القيمة		مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	جملة فئة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه		الباقي المطلوب صرفه		ملاحظات
		دينار	جنيه						مليم	جنيه			
أعمال يتم إدراجها للاحتياج إليها													
٨	بالمعد توريد وتركيب مجاميع محابس كاملة بقطر ٢ بوصة لزوم شبكات رى حدائق الهينة بمدينة نصر تشمل (المحابس الكهربائية - المحابس اليدوية - قطع الإصصال اللازمة للتركيب ... الخ) مما يستلزم إستبداله من المجاميع المتلفة وتسلم التكلفة لمخزن الإدارة العامة للتشجير ونحو العمل طبقا للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير .	عدد	٦٨٢٠	١٥	١٠	صفر	١٠	نهائي	٦٨٢٠٠	٦٨٢٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	
٩	بالمعد توريد وتركيب وحدة تحكم رئيسية تعمل بنظام الديكودر بها ٧٥ محطة من النوع OUTDOOR في حلبة بلاستيكية من أحد المراكات المعتمدة (هتتر - رين بيرد - تورد) يتم تثبيتها على الحائط وتوصيلها على وحدة التحكم و على كوابل التحكم بالمحابس والبند يشمل كل ما يلزم تنهول الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف .	عدد	٧٨١٠٠	١	١	صفر	١	نهائي	٧٨١٠٠	٧٨١٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	
١٠	بالمعد توريد وتركيب وحدة اتصال بئرنت او واى لفاى لربط لوحة التحكم بكمبيوتر التحكم المركزى والبند يشمل تحميل برنامج المراقبة والتشغيل على كمبيوتر التحكم التابع لإدارة التشجير وتشغيله وتدريب أحد مهندسي الهينة على التعامل معه وكل ما يلزم تنهول الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف .	عدد	٥٥٠٠٠	١	١	صفر	١	نهائي	٥٥٠٠٠	٥٥٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	
١١	بالمعد توريد وتركيب ديكودر احتذى من نفس نوع لوحة التحكم والمحابس الموجودة بملقح وربطه بالمحابس الكهربائية والبند يشمل توريد وتركيب عدد ٢ صباغ شحم لزوم التوصيل والتركيب وكل ما يلزم تنهول الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف .	عدد	٥٩١٠	٤٥	٣٣	صفر	٣٣	نهائي	١٨٥١٣٠	١٨٥١٣٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	
	الإجمالي								٣٨٦٤٣٠	٣٨٦٤٣٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن السجلات المبيّنة بظاهرها وقدره

?

ملاحظه الفات

पुस्तकालय


اعتمدت من ::



الهيئة القومية للإنتاج الحربي



شركة المعصرة للصناعات الهندسية
Maasara Co. For Engineering Industries
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠١٥



الهيئة العامة
للمنطقة والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الإدارة العامة للتشييد

كشف رقم (١٦) جارى (عن ((عملية صيانة الأبرار بالفايسونات وصيانة وحدات ضخ حدائق الهيئة بمدينة نصر ((

خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٢٠٢٤ / ٠١ / ٠١ حتى ٢٠٢٤ / ٠١ / ٣١ م

المقاوله بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٥٧) بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية ((

أعمال يتم إدرجها للاحتياج إليها

رقم البند	نوع العمل	القيمة		مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
		جنيه	مليم							جنيه	مليم	
١٢	توريد وتركيب عوامدة فصل للخرانات توريد وتركيب لوحات كهربائية لتشغيل الطلمبات وتجهيز العمل طبقاً للمواصفات الفنية التى يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشييد توريد وتركيب عوامدة فصل للخرانات توريد وتركيب لوحات كهربائية لتشغيل الطلمبات وتجهيز العمل طبقاً للمواصفات الفنية التى يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشييد	٢٥٠٠٠٠	١	١	صفر	١	نهائى	٢٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	٠٠	٠٠	جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدفتر الشروط
١٣	توريد وتركيب عوامدة فصل للخرانات توريد وتركيب لوحات كهربائية لتشغيل الطلمبات وتجهيز العمل طبقاً للمواصفات الفنية التى يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشييد	٣٧٥٠	١٨٠	١٠٣	صفر	١٠٣	نهائى	٣٨٦٢٥٠	٣٨٦٢٥٠	٠٠	٠٠	
	الإجمالى	٢٥٠٠٠٠	١	١٠٣	صفر	١٠٣	نهائى	٢٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	٠٠	٠٠	

المراجعة الفنية

مدير التنفيذ /

المقاول /

أقر بصحة ذلك ،

مهندس الهيئة /
التاريخ :

جنيه مليم

المحاسب

جنيه مليم

يبلغ إلى المقاول
ملاحظه الفاتح

أعتمدت من :

رئيس الإدارة المركزية



على الحساب/إنهاء
الفاتح غير الواردة بفاتح الشروط

مهندس

رئيس الإدارة المركزية



الهيئة القومية للإنتاج الحربي



شركة المعصرة للصناعات الهندسية
Masara Co. For Engineering Industries
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١: ٢٠١٥



الهيئة العامة
للمرور والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBIT)
وزارة النقل

الإدارة العامة للتشييد

كشف رقم (١٦) جرى (عن) عملية صيانة الأبرار بالقياسونات وصيانة وحدات ضخ حادق الهيئة بمدينة نصر ((خلال مدة المستخلص اعتباراً من ٢٠٢٤ / ٠١ / ٣١ حتى ٢٠٢٤ / ٠١ / ٣١ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية ((المقاوله بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٣٥٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع ((الهيئة العامة للطرق والكباري بمدينة نصر (بنود مستحدثة بمقاييس معدلة)

رقم البند	نوع العمل	القياس		الكمية	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت هذه المرة	جدة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جدة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جدة فقة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقي المطلوب صرفه		ملاحظات
		م	م								م	م	
١	بالمر الطولي توريد وتركيب مواسير قطر ٥٠ مم	١٩٥	٦٠	٥٠٠	٥٠٠	صفر	صفر	صفر	صفر	٩٧٥٠٠	٩٧٥٠٠	٠٠	جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدفتر الشروط
٢	بالمر الطولي توريد وتركيب مواسير قطر ٦٣ مم	٢٨٥	٩٠	٢٥٠	٢٥٠	صفر	صفر	صفر	صفر	٧١٢٥٠	٧١٢٥٠	٠٠	
٣	بالمر الطولي توريد وتركيب مواسير قطر ٧٥ مم	٣١٠	٣٠	٨٠٠	٨٠٠	صفر	صفر	صفر	صفر	٢٤٨٠٠٠	٢٤٨٠٠٠	٠٠	
٤	بالمر الطولي توريد وتركيب مواسير قطر ١١٠ مم	٥٧٥	٦٤٠	١٠٠٠	١٠٠٠	صفر	صفر	صفر	صفر	٥٧٥٠٠٠	٥٧٥٠٠٠	٠٠	
٥	بالمر الطولي توريد وتركيب مواسير قطر ٣٢ مم	١٥٠	٢١٦٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	صفر	صفر	صفر	صفر	٧٥٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠	٠٠	
٦	بالمر الطولي توريد وتركيب مواسير قطر ٥٠ مم	١٩٥	٢١٠	٦٥٠	٦٥٠	صفر	صفر	صفر	صفر	١٢٦٧٥٠	١٢٦٧٥٠	٠٠	
٧	بالمر الطولي توريد وتركيب مواسير قطر ٦٣ مم	٢٨٥	٦٠	٣٠٠	٣٠٠	صفر	صفر	صفر	صفر	٨٥٥٠٠	٨٥٥٠٠	٠٠	
٨	بالمر الطولي توريد وتركيب مواسير قطر ٧٥ مم	٣١٠	٦	٣٥٠	٣٥٠	صفر	صفر	صفر	صفر	١٠٨٥٠٠	١٠٨٥٠٠	٠٠	
	الإجمالي									٢٠٦٢٥٠٠	٢٠٦٢٥٠٠	٠٠	

المراجعة الفنية

مدير التنفيذ /

المقاول /

مهندس الهيئة /
التاريخ :


المحاسب

مقيم

يبلغ إلى المقاول
ملاحظه الفئات


أقر هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبيته بظاهرة رقمه
سبق مسرفها إلى المقاول
التاريخ

مهندس /
الإدارة العامة للإنتاج الحربي
مدير ضبط الجودة



رئيس الإدارة المركزية

أعتمدت من :




كشف رقم (١٦ جارى) عن ((عملية صيانة الآبار بالقايسونات وصيانة وحدات ضخ حداثق الهيئة بمدينة نصر))
خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٤ حتى ٢٠٢٤ / ٠١ / ٣١
المقاوله بالأمر المباشر العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٥٧) بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربى - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

المقاوله بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٣٥٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

[illegible]

ملف
١
قرر بأن هذا القسم صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبيّنة بظاهرها وقدره
سبق صرفها إلى المداول
التاريخ
المحاسب

مقيم
جيبه
رئيس الإدارة المركزية
يرفع إلى المحافظ
للاخطئه الفئات
صعدت من :



كشفت رقم (١٦ جارى) عن ((عملية صيانة الأبواب بالقياسونات وصيانة وحدات ضخ حدائق الهيئة بمدينة نصر))
خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٢٠٠٩ / ٠١ / ٣١ حتى ٢٠٢٤ / ٠١ / ٣١
المقاوله بالأمر المباشر بالمعقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٥٧) بتاريخ ٢٠٢٣ / ١٢ / ٠٩ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

كشفت رقم (١٦ جارى) عن ((عملية صيانة الآبار بالقائسونات وصيانة وحدات ضخ حادق الهيئة بمدينة نصر))

خلل مدة المستخلص اعتباراً من ٢٠٢٤/٠١/٣١ حتى ٢٠٢٤/٠١/٢٠

المقاوله بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٣٥٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج العربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

بنود أعمال شبكة الري الأتوماتيكية بحدائق الهيئة العامة للطرق والكبارى بمدينة نصر (بنود مستحدثة للطرق والكبارى بمدينة نصر)

[illegible]

.....

七

يُدْفَعُ إِلَى الْمُقَابَلِ
مُلاحِظَةُ الْفَنَاتِ

بسم الله الرحمن الرحيم
مستور صام السحور
مستور

عبد القادر

رئيس الإدارة المركزية

أَعْمَلَتْ مِنْ :



المدينة القومية للإنتاج الحربي



شركة المعصرة للصناعات الهندسية
Maasara Co. For Engineering Industries
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠١٥



الهيئة العامة
للمرور والكباري والفل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الإدارة العامة للتشييد

كشف رقم (١٦ جارى) عن ((عملية صيانة الأبار بالقياسونات وصيانة وحدات ضخ حادق الهيئة بمدينة نصر ((خلال مدة المستخلص اعتباراً من ٢٠٢٤ / ٠١ / ٢١ حتى ٢٠٢٤ / ٠١ / ٣١ مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية ((

المقاول رقم (٢٠٢٢ / ٠٩ / ١٢ بتاريخ ٢٠٢٣ / ٢٠ / ٢٢)

بنود أعمال شبكة الري الاتوماتيكية بحادق الهيئة العامة للطرق والكباري بمدينة نصر (بنود مستحدثة بمقاييس معدلة)

ملاحظات	الباقى		ما سبق صرفه	جولة فنية الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جولة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق إجرأه	كميات المقاييس المعدلة	القيمة	القيمة	نوع العمل
	المطلوب صرفه	جنيه								جنيه	مليم	
جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدقتر الشروط	٠٠	٥٩٤٧٥	٥٩٤٧٥	نهائى	٣٠٥	صفر	٣٠٥	٧٨	١٩٥	--	عدد	الرشاشات الرذاذية :- بالعدد توريد وتركيب رشاشات رذاذية لرى التجهيلة مدفوعة على مستوى التجهيلة بدقتر ١٠ سم بلاستيكى من النوع SPRAY HEAD (هاتر - رغن بورد) والبند يشمل جميع مستلزمات التركيب والتشغيل والبند يشمل كل ما يلزم تنهوا الاعمال تنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة
	٠٠	٩٥٠٠	٩٥٠٠	نهائى	٥٠	صفر	٥٠	٢٤	١٩٠	--	عدد	نصف قطر ٤,٥ متر
	٠٠	٥٧٣٥	٥٧٣٥	نهائى	٣١	صفر	٣١	٧١	١٨٥	--	عدد	نصف قطر ٣,٥ متر
	٠٠	٨٧٥٠	٨٧٥٠	نهائى	٥٠	صفر	٥٠	١٠٤	١٧٥	--	عدد	نصف قطر ٢,٥ متر
	٠٠	١٨٥٠	١٨٥٠	نهائى	١٠	صفر	١٠	٢٢	١٨٥	--	عدد	شرحة جانبى بمساحة نظفية ١,٥ x ١,٥ م
	٠٠	٨٧٥	٨٧٥	نهائى	٥	صفر	٥	٥	١٧٥	--	عدد	شرحة جانبى ايسر بمساحة نظفية ١,٥ x ١,٥ م
	٠٠	٨٧٥	٨٧٥	نهائى	٥	صفر	٥	٥	١٧٥	--	عدد	شرحة جانبى ايسر بمساحة نظفية ١,٥ x ١,٥ م
	٠٠	٩٩٠٠	٩٩٠٠	نهائى	١٠	صفر	١٠	٧٠	١٦٥	--	عدد	بابلر منظم للضغط بنصرف ٦٠ لتر / من
	٠٠	٥٧٧٥	٥٧٧٥	نهائى	١٥	صفر	٣٥	٨	١٦٥	--	عدد	بابلر منظم للضغط بنصرف ١١ لتر / من
	٠٠	١٠٢٧٣٥	١٠٢٧٣٥	نهائى	٣٥	صفر	٣٥	٨	١٦٥	--	عدد	بابلر منظم للضغط بنصرف ١١ لتر / من
الإجمالي												

المراجعة الفنية

مدير التنفيذ /

المقاول /

أقر بصحة ذلك ،،،،،

مهندس الهيئة /
التاريخ :

جنيه مليم

المحاسب

أقر بأن هذا الحساب صحيح و يوافق وأن المبالغ المبينة بظاهاها وقدره سبق صرفها إلى المقاول
التاريخ

جنيه مليم


يدفع إلى المقاول
ملاحظته المبالغ

مهندس /
مدير عام التشغيل
مسمير عبد الفتاح عبد الله



رئيس الإدارة المركزية

أعتمدت من :



المقاوله بالأمر المباشر العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٥٧) بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

رقم البند	نوع العمل	المبلغ		المقررات	مقدار العمل المسابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جمله مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	جمله فئة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى	
		جنيه	مليم								المطلوب صرفه	جنيه
إجماليات الأعمال بالمستخلص شامل البنود المستحقة												
١	إجمالي الأعمال - صفحة رقم ١							جاري	٣٠٠٥٠٠٠	٢٧٧٥٠٠٠	٠٠	٢٣٠٠٠٠٠
٢	إجمالي الأعمال - صفحة رقم ٢							جاري	١٩١٢٣٥	١٩١٢٣٥	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠
٣	إجمالي الأعمال - صفحة رقم ٣							جاري	٢٢٩٩٠٠	٢٢٩٩٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠
٤	إجمالي الأعمال - صفحة رقم ٤							نهائي	٣٨٦٤٣٠	٣٨٦٤٣٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠
٥	إجمالي الأعمال - صفحة رقم ٥							نهائي	٦٣٦٢٥٠	٦٣٦٢٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠
٦	إجمالي الأعمال - صفحة رقم ٦							نهائي	٢٦٥٥٨٦٥	٢٦٥٥٨٦٥	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠
٧	إجمالي البنود المستحقة - صفحة رقم ٧							نهائي	٢٠٦٢٥٠٠	٢٠٦٢٥٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠
٨	إجمالي البنود المستحقة - صفحة رقم ٨							نهائي	٢٣٨٦٠٠	٢٣٨٦٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠
٩	إجمالي البنود المستحقة - صفحة رقم ٩							نهائي	١١١٩٦٥٠	١١١٩٦٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠
١٠	إجمالي البنود المستحقة - صفحة رقم ١٠							نهائي	٢٤١٧٥٠	٢٤١٧٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠
١١	إجمالي البنود المستحقة - صفحة رقم ١١							نهائي	١٠٢٧٣٥	١٠٢٧٣٥	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠
١٢	إجمالي البنود المستحقة - صفحة رقم ١٢							نهائي	٤٢٣٥١٥	٤٢٣٥١٥	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠
	إجمالي قيمة المستحقات حاليا								١١٠٠٩٣٤٣٠	١١٠٦٣٤٣٠	٠٠	٢٣٠٠٠٠٠

بدافع إلى المقاول
ملاحظته الفئات

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبلغ الذي يتبعه يظل هو ما وقّعه سبق صرفها إلى المطلوب

ملاحظة القارئ

مہندس /



4. 5. 1971

4.5.5. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* content

• **Change**