



عملية : أعمال الجسر الترابي و الأعمال الصناعية لمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) الخط الأول - وصلة البضائع لتنفيذ المسافة من الكم ٥ الي الكم ٦,٨١٥ بطول ١,٨١٥ كم. تنفيذ : شركة الاتحاد للمقاولات العامة والتوريدات العمومية عن المدة من بدء العمل الي ٢٦ / ٩ / ٢٠٢٣.

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع	
		جنينة						جنينة	جنينة	جنينة	
١	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ٥٠ كم.	٣٣٥,٠٠	م³	٤٥٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	جاري	١٨٤٢٥٠٠,٠٠		(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجدة . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والأسبوعية و البرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من / ٢٠٢٢ و تنتهي في / ٢٠٢٣ .	
٢	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Subbalast) مسافة نقل ٥٠ كم.	٣٤٣,٠٠	م³	٨٠٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٨٥٠٠,٠٠	جاري	٢٩١٥٥٠٠,٠٠			
									الإجمالي		
									٤٧٥٨٠٠٠,٠٠		
فقط اربعة مليون وسبع مائة وخمسون الف جنيهها لا غير											
رئيس الإدارة المركزية أحمد الطحــــــــــــان			مدير عام المشروعات م / أحمد عراقي التوقيع			مدير المشروع م / رامي بهيج التوقيع			الهيئة العامة للطرق والكباري مهندس الإشراف م / التوقيع		
									روجع فوجد علي صحة تحرير في / ٢٠٢٣		