

مادة لاعتماد الصرف
مصلحة : المصلحة العامة للفرق والكبار

قسم : المصروفات
المبلغ المستحق إلى : شركة ١ لهذا الحيازة ورصد
مصاريف
موجب } الطلبات طيه ، أو : ألك صوف المرفقة

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة

} إذن صرف على : _____
 } شيك على البنك المركزي في : _____

شيك على الخارج
يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :
صاحب الحق أو شركة الزهراء لمقاولات فريد
محيي اسرة مسعود

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٨٥٢٥٩٠٠ -	
	الجملة	٨٥٢٥٩٠٠ -	

رقم : _____
المختتم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

۲.۲ —————

تقيد في السجل برقم :

(ب) الکاتب المنوط

الاعتماد الإداري ونوع الخصم						عدد المرفقات	
نوع الخصم				بيانات			
قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند		
٨٥٢٠٩٠٠						المبلغ المستحق للمستحقة (١)	
٨٥٢٠٩٠٠						إجمالي الأصل	
		قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات			
				عادي إضافي دمغة توقيع			
				قرش جنيه قرش جنيه قرش			
				رسم الدمغة صافى القيمة المطلوب صرفها			

المختتم ذو التاريخ



رو جمع

رئيس المصلحة
ادارة المركزية

علامة

في ————— سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢١) إقرار بأن التهمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الامضاء : _____

جاری

_____ (أو) بان المبلغ مضاف بحساب : _____ الإيرادات بتاريخ _____ الإمضاء : _____

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

المحتم ذو التاريخ

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

٢٠٢ روجع في ————— سنة

شیک
اعظم سحر

مدیر اور رئیس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ يبلغ

عملية اعمال حواجز خرسانية (نيوجيرسي) باتوعها امام بوبات محطة تحصيل رسوم الفيوم (بالامر المباشر)

شركة الهنا للمقاولات و رصف الطرق - محمد اشرف مسعود علي

عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٥/٠٢/٢٨

المنطقة السادسة بنو سويف

المقد رقم (٣٥٥) لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٥

تاريخ استلام الموقع: ٢٠٢٤/١١/١٣

تاريخ نمو الاعمال طبقا للمقد: ٢٠٢٥/٠٥/١٢

رقم البند	نوع الاعمال	كميات العقد	الفترة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت إلى الآن كمية	جاري / نهائي	قيمة الاعمال التي تمت إلى الآن جنيه	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	الملاحظات
١	دهان برودة ١٠*٣٠ سم طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة	٨٢٩٣	٢٢.٩٠	م.ط	٠	٥١٠٠	٥١٠٠	جاري	١١٦٧٩٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	١١٦٧٩٠.٠٠٠	١- يراعي تطبيق نصوص العقد
٢	اعمال توريد و انشاء حاجز خرساني من الخرسانة المسلحة بالفبير جلاس وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقا للرسوم و المنفذ الفعلي على الطبيعة	٣١٣٠	٨٦٩.٨٠	م.ط	٣٠٠٠	٠	٣٠٠٠	جاري	٢٦٠٩٤٠٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٢٦٠٩٤٠٠.٠٠٠	٢- فريق عمل الشركة متواجدين
٣	اعمال توريد و انشاء حاجز خرساني من الخرسانة المسلحة بالفبير جلاس وجهين بارتفاع ٩٠ سم طبقا للرسوم و المنفذ الفعلي على الطبيعة	١٧٠٠	١٢٢٨	م.ط	٥٠٠	٦٠٠	١١٠٠	جاري	١٣٥٠٨٠٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	١٣٥٠٨٠٠.٠٠٠	
								جاري	٠	٠	٠	٣- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين
								جاري	٠	٠	٠	٤- المعدات متواجدة
								جاري	٠	٠	٠	٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
								جاري	٠	٠	٠	٦- البرنامج الزمني متواجد
								جاري	٠	٠	٠	٧- و التقارير المبنيه و الاسبوعيه و الشهرية متواجدة
								جاري	٠	٠	٠	٨- وسائل تامين و سلامة المرور و العلامات الارشادية و التحذيرية متواجدة
								جاري	٤٠٧٦٩٩٠	٠	٤٠٧٦٩٩٠	٩- وثيقه التامين متواجدة
								جاري	٠	٠	٠	١٠- يتم توريد برودة بيضاء اللون الي مصنع العلامات في الهينه
								جاري	٤٠٧٦٩٩٠	٠	٤٠٧٦٩٩٠	
								جاري	٤٠٧٦٩٩٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٤٠٧٦٩٩٠.٠٠٠	فقط أربعة ملايين و ستة وسبعون ألفاً و تسعمائة وتسعون جنيه مصري لا غير

المقاول: محمد الشرف

تحريرا في: ٢٠٢٥/٠٢/٠٤

روجع فوجد على صحة ..

أقر بصحة ذلك ..

مهندس المشروع :

المهندس / محمد عبد الرازق حبيب

مدير عام التنفيذ و الصيانة

المهندس /

حسام الدين حسن

مدير عام الشؤون المالية

الاستاذ المحاسب /

شريف يحيى



سبق صرفها الي المقاول المحاسب /

على الحساب نهائيا

يعتمد....

رئيس الادارة المركزية لمنطقة بنو سويف

مهندس /

احمد عراقي حسين