

عملية : الجسر الترابي و الأعمال الصناعية لمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين -السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي المسافة من الكم ٣٧,٥ الي الكم ٤٠,٥ بطول ٣ كم اتجاه العاصمة.

تنفيذ : المؤسسه المصريه للهندسة والتجارة عن المده من بدء العمل الي ٢١ / ٨ / ٢٠٢٣.

العقد رقم (١٩٢١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) في ٨ / ٥ / ٢٠٢٣.

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
											جنية
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية أكتوبر ٢٠٢٢	٢٥,٢٠	م³	٦٠٣١,٠٠	٠,٠٠	٦٠٣١,٠٠	ختامي	١٥١٩٨١,٢٠		١٥١٩٨١,٢٠	(١) يراعى تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجده . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من / ٢٠٢٢ و تنتهي في / ٢٠٢٣ . (١٠) تم تعديل الاسعار طبقا لمذكرة العرض . (١١) يراعى خصومات لجنة الاستلام الابتدائي.
	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية نوفمبر ٢٠٢٢	٢٥,٣٠	م³	٦٠٣١,٠٠	٠,٠٠	٦٠٣١,٠٠	ختامي	١٥٢٥٨٤,٣٠		١٥٢٥٨٤,٣٠	
	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية ديسمبر ٢٠٢٢	٢٦,٣٠	م³	٦٠٣١,٠٠	٠,٠٠	٦٠٣١,٠٠	ختامي	١٥٨٦١٥,٣٠		١٥٨٦١٥,٣٠	
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم² أكتوبر ٢٠٢٢	٥٩,١٠	م³	٢٩١٩,٠٠	٠,٠٠	٢٩١٩,٠٠	ختامي	١٧٢٥١٢,٩٠		١٧٢٥١٢,٩٠	
٢	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم² نوفمبر ٢٠٢٢	٥٩,٣٠	م³	٢٩١٩,٠٠	٠,٠٠	٢٩١٩,٠٠	ختامي	١٧٣٠٩٦,٧٠		١٧٣٠٩٦,٧٠	
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم² ديسمبر ٢٠٢٢	٦١,٨٠	م³	٢٩١٩,٠٠	٠,٠٠	٢٩١٩,٠٠	ختامي	١٨٠٣٩٤,٢٠		١٨٠٣٩٤,٢٠	
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم² أكتوبر ٢٠٢٢	٧١,٧٠	م³	٥٠٠٠,٠٠	٤٩٢,٠٠	٥٠٩٢,٠٠	ختامي	٣٩٣٧٧٦,٤٠		٣٩٣٧٧٦,٤٠	
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم² نوفمبر ٢٠٢٢	٧٢,٠٠	م³	٥٠٠٠,٠٠	٤٩٢,٠٠	٥٠٩٢,٠٠	ختامي	٣٩٥٤٢٤,٠٠		٣٩٥٤٢٤,٠٠	
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم² ديسمبر ٢٠٢٢	٧٥,٠٠	م³	٥٠٠٠,٠٠	٤٩٢,٠٠	٥٠٩٢,٠٠	ختامي	٤١١٩٠٠,٠٠		٤١١٩٠٠,٠٠	
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم² أكتوبر ٢٠٢٢	٨٣,٢٠	م³	٢٥٠٠٠,٠٠	١٠٠٥,٠٠	٢٦٠٠٥,٠٠	ختامي	٢١٦٣٦١٦,٠٠		٢١٦٣٦١٦,٠٠	
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم² نوفمبر ٢٠٢٢	٨٣,٥٠	م³	٢٥٠٠٠,٠٠	١٠٠٥,٠٠	٢٦٠٠٥,٠٠	ختامي	٢١٧١٤١٧,٥٠		٢١٧١٤١٧,٥٠	
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم² ديسمبر ٢٠٢٢	٨٧,٠٠	م³	٢٥٠٠٠,٠٠	١٠٠٥,٠٠	٢٦٠٠٥,٠٠	ختامي	٢٢٦٢٤٣٥,٠٠		٢٢٦٢٤٣٥,٠٠	
٣	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٦ كم مارس ٢٠٢٣	٧٢,٦٠	م³	٥٥٠٠٠,٠٠	٢٤٣٢,٠٠	٥٧٤٣٢,٠٠	ختامي	٤١٦٩٥٦٣,٢٠		٤١٦٩٥٦٣,٢٠	
٤	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ٦٦,٣ كم شهر مارس ٢٠٢٣	٣٨٢,٠٠	م³	١٣٠٠٠,٠٠	٤٩٢,٠٠	١٣٤٩٢,٠٠	ختامي	٥١٥٣٩٤٤,٠٠		٥١٥٣٩٤٤,٠٠	
٥	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Subballast) مسافة نقل ٨٥ كم شهر مارس ٢٠٢٣	٤١٦,٥٠	م³	٣٠٠٠,٠٠	٨٧٥,٠٠	٣٨٧٥,٠٠	ختامي	١٦١٣٩٣٧,٥٠		١٦١٣٩٣٧,٥٠	
الإجمالي											
فقط تسعة عشر مليون وسبعمائة وخمسة وعشرون الف ومائة وثمانية وتسعون ١٠٠/٢٠٠ جنيها لاشير											



رئيس الإدارة المركزية
أحمد الطاهر

يعتمد ...

مدير عام المشروعات
م / أحمد عراقي
التوقيع /

مهندس الإشراف
م / محمد مكي
التوقيع /

مدير المشروع
م / محمد مكي
التوقيع /

رؤس فوجد على صحة
تحرير في / ٢٠٢٣

الاستشاري العام (شركة سينترا)
م / خالد البطل
التوقيع /

استشاري الهيئة
م / محمد مكي
التوقيع /

مهندس المشروع
م / محمد مكي
التوقيع /

مدير المشروع
م / محمد مكي
التوقيع /

استشاري الهيئة (XYZ)
م / محمد مكي
التوقيع /

مهندس المشروع
م / محمد مكي
التوقيع /

مدير المشروع
م / محمد مكي
التوقيع /

استشاري الهيئة (XYZ)
م / محمد مكي
التوقيع /