



شركة فتحى فرج حسن فراج

شركة المقاولات المستند إليها
العملية :

مستخلص رقم (2) جاري



اسم العملية : تنفيذ استكمال ازدواج طريق اسيوط - ديروط في المسافة من كم 28.4 الى 33.4 بطول 5 كم
محافظة أسيوط ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

عقد رقم (2025 / 2024 / 475)

الأعمال التي تمت من بدء التنفيذ حتى 1/5/2025

رقم البند	بنود الأعمال	بيانات أمر الاستناد أو التعاقد											
		الوحدة	المحله	الكمية بالمقاييس	السعر	قيمة الأعمال	كمية الأعمال التي تمت حتى المستخلص السابق	كمية الأعمال التي تمت حتى الان	قيمة جملة الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاعات ومبالغ ملاعة	صفى المستحق صرفه	ملاحظات	
1	بالметр المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح باللات التسوية والررش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة 95% من الكثافة الجافة القصوى () ومحمل على البند تحمل ونقل الأثربية الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمعايير التصميمية والقطاعات العرضية الممدوحة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - وفي حالة زيادة مسافة النقل عن 500 متر يتم احتساب 1.45 جنيه للكيلو متراً زائداً.	3م											
2	بالметр المكعب أعمال توريد وتشغيل أثربية صالحة للدرد ومواطبة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لايزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكاف (نسبة تحمل كاليفورنيا C.B.R) لارتفاع الموردة عن 10 % () ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة 95% من الكثافة الجافة القصوى () ويتم التنفيذ طبقاً للمعايير التصميمية والقطاعات العرضية الممدوحة والرسومات التفصيلية المعتمدة والفنة شاملة كل ما يلزم لنها الاعمال طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وتكون مسافة النقل 2 كم - ويتم احتساب علاوة 1.85 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان حتى مسافة 100 كم و 1.65 لكل 1 كم زيادة عن مسافة 100 كم . - السعر لايشمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذة بتقديم مايثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشفرة عن المحاجر .	3م											
3	بالметр المكعب أعمال توريد وفشل طبقة أساس باستخدام الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات سن 6 والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع بيعتبر لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها هن 80% ولا يزيد نسبة الفاقد جهاز لوس انجلوس عن 40 % والزيزيد الامتصاص عن 10 % وفردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على الا يزيد سمك الطبقة بما تسام الدمل عن 20 سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول إلى اقصى كثافة جافة قصوى (ارتفاع عن 95 % من الكثافة العاملية والفنة تشمل اجراء التجارب المعملية والتحليلية ولفنة شاملة كل ما يلزم لنها الاعمال طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل 20 كم ويتم احتساب علاوة 1.7 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان حتى مسافة 100 كم و لكل 1 كم زيادة لكل 1 كم زيادة عن مسافة 100 كم . - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذة بتقديم مايثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشفرة عن المحاجر .	3م											
17	كارته توريد اساس												
	بالметр الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (Fair Face) بمحتوى اسمنتى لا يقل عن 350 كجم/م³ يوجه لا يقل عن 250 كجم/م² ولفنة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادي سmek 10 سم عرض 80 سم اسفل الحاجز يوجه لا يقل عن 200 كجم/م² والسعر يتضمن توريد وتنبيه الاشير ويت التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والفنة شاملة كل ما يلزم لنها الاعمال طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	3م											
	الاجمالي												
	جنيه	67307730											

مدير عام الصيانة بـهيئة الطرق
الإسم : م / محمود عبدالغنى

التوقع :

(الهيئة العامة للطرق والكباري)

الإسم : م / محمد سيد عبد الرحمن

التوقع :

الشركة المنفذة

الإسم : م / ابراهيم العارف بالله قاسم

التوقع :

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة

مهندس / اسلام محمد فوزي



التوقع :