



تنفيذ : شركة الأركان للمقاولات العامة والتوريدات

المقاول: شركة الأركان للمقاولات العامة والتوريدات رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢٧٦)

من بداية العمل حتى: ٢٣-٩-٢٠٢٣

البيد	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز			القيمة المستقطعة بعد الاستقطاع	ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش		
١٠	أعمال الردم بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب ٢٠ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والتبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة طبقا لإفادة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٠,٤ إلى ٥٦٨	٨٥,٠٠	متر مكعب	١٦,١٤٦,٩٦٣	٠	١٤,٦١٠,٠٠٠	٠	٠	٠	١,٢٤١,٨٥٠,٠٠٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (٢٧-٠٨-٢٠٢٤) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (٢٧-٠٨-٢٠٢٤)	
	علاوة مسافة النقل ٣٠١ كم	٤١٨,٦٠	متر مكعب	١٦,١٤٦,٩٦٣	٠	١٤,٦١٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٦,١١٥,٧٤٦,٠٠٠		
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للاتحة الشركة الوطنية	١٣,٠٠	متر مكعب	١٦,١٤٦,٩٦٣	٠	١٤,٦١٠,٠٠٠	٠	٠	٠	١٨٩,٩٣٠,٠٠٠		
	طبقات الأساس	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تاسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لويس انجولس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقيقية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبيد بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة طبقا لإفادة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٠,٤ إلى ٥٦٨	٢٧٨,٠٠	متر مكعب	٤٨٢,٦٤	٠	٤٦٠,٠٠	٠	٠	٠	١٢٧,٨٨٠,٠٠٠	
	علاوة مسافة النقل ١١٤ كم	١١٢,٨٠	متر مكعب	٤٨٢,٦٤	٠	٤٦٠,٠٠	٠	٠	٠	٥١,٨٨٨,٠٠٠		
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للاتحة الشركة الوطنية	٢٥,٠٠	متر مكعب	٤٨٢,٦٤	٠	٤٦٠,٠٠	٠	٠	٠	١١,٥٠٠,٠٠٠		
	إجمالي قيمة المستخلص									٧,٧٣٨,٧٩٤		

فقط : سبع ملايين وسبعمائة وثمانية وثلاثون ألفا وسبعمائة وأربعة وتسعون جنيها فقط لاغير

فقط : سبعة ملايين وسبع مائة وثمانية وثلاثون ألفاً وسبع مائة وأربعة وتسعون جنيهاً فقط لا غير

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
د. " هانى محمد محمود طه "

.....سبق صرفها إلى الممول

أ : تحريراً في

..... يدفع للممول مبلغ

..... غير الواردة بسبب الشروط أعضت من

م / محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)

م. الأستاذة هادية
م. فقط
مهندس الإستشاري العام
(سيسترا)
م. محمد السيد
2023

مدير المشروع الإستشاري
مكتب د / خالد فوزي

مدير المشروع المقاول
م / محمد علي
المحضر

مشروع القطار السريع غرب النيل
إستشاري (XYZ)
م / محب خليل