

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تعبية طيبة ،،،، وبعد

بالإشارة لمشروع تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من محور طما على النيل من نفق الماذون حتى وصلة الغنايم بمحافظة سوهاج بطول ٧,١ كم (عقد رقم ١٩٧ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢).

تنفيذ:- شركة النيل العامة للإنشاء والطرق.

وإيماءً إلي خطاب السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق الصادر بتاريخ ١٩ / ٠٣ / ٢٠٢٣ بخصوص استحقاق الشركة لقيمة المادة المحجيرة الموردة من المحاجر المرخصة.

نتشرف بإحاطة سيادتكم بأن قيمة المادة المحجيرة المستحقة لأجمالي كمية الاتربة المنفذة بالعملية عالية حتى

مستخلص رقم (٥) جارى طبقا لخطابكم الصادر بتاريخ ٢٧ / ٠٩ / ٢٠٢٣ وبيانها كالاتى:-

قيمة المادة المحجيرة المستحقة = قيمة المادة المحجيرة + ٢٥% نسبة الدمك والهالك + ١٢% استقطاعات

بنود الاعمال	رقم	قيمة المادة المحجيرة	٢٥% قيمة الهالك ونسبة الدمك	١٢% نسبة الاستقطاعات	السعر	الكمية بالمتر المكعب	المبلغ
توريد وتشغيل اترية صالحة للردم	٣م	٣٢	٨	٤,٨	٤٤,٨	١١٥٦٥٠	٥١٨١١٢٠
الأجمالي وقدره: (فقط خمسة مليون ومائة وواحد وثمانون ألفا ومائة وعشرون جنيها لا غير)							
							٥١٨١١٢٠

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم نحو المراجعة وسداد مبلغ ٥١٨١١٢٠ جنيه لشركة النيل العامة للإنشاء والطرق ومرفق أستمارة (٥٠ ع. ح).

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام ...

تحريراً في: ٢٠٢٣/١٠/٠٢

رئيس الادارة المركزية
(المنطقة السابعة بأسسوط والمنيا)

مهندس /
"مصطفى علي مسعود"




كشف بأجمالي كميات الأتربة الموردة من المحاجر المرخصة
 لمشروع محور كوبري طما علي النيل المرحلة الثالثة في المسافة من الغنايم حتي نفق
 المأذون بطول ٧,١ كم
 تنفيذ:- شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

م	رقم المحجر	أسم مستأجر المحجر	الكمية
١	٦٦١٩٠٢٦٨	ابراهيم احمد	٥٤٠
٢	٦٦٠٥٠٠٨٩	احمد السيد	٤٢٠
٣	٦٦١٩٠١٠٧	احمد محمود	٧٢٠
٤	٦٦٠٥٠٠٢٠	الروان	٧٢٠
٦	٦٦٠٥٠٠٦١	خالد عابدين	٧٣٨٠
٧	٦٦٠٤٠٠٥١	سعيد بدوي	٦٣٦٠
٨	٦٦٠٥٠٠٩٠	سيد حسن	٣١٨٠
٩	٨٢٠٨	عادل محمد محمد	٤٣٨٠
١٠	٦٦١٩٠١٠١	عادل محمد محمد	١٠٨٠
١١	٦٦١٩٠٢٥٩	عامر احمد	٥٤٠٠
١٢	٦٦٠٥٠٠٣٤	عبد الناصر علي	١١٤٠٠
١٣	٦٦٠٥٠٠١١	عبد الناصر محمود	٢٣٨٢٠
١٤	٦٦٠٥٠٢١٢	عبد الناصر محمود	٤٣٢٠
١٥	٦٦١٩٠١٥٣	كامل عبد العزيز	١٣٢٠
١٦	٦٦٠٥٠٠٩٧	مجدي أبو علي	٥١٩٦٠
١٧	٦٦٠٥٠٢١٥	مجدي أبو علي	١٩٩٨٠
١٨	٦٦٠٤٠٠٥٩	محمد حمدي	٦٠٠
١٩	٦٦٠٥٠٠١٩	محمد كمال	٢١٦٠
٢٠	٦٦٠٥٠٠١٥	محمود حسن	٦٠٠
٢١	٦٦٠٥٠٠٨٦	ناجح مختار احمد	٥٨٨٠
٢٢	٢٩٤٧	هاشم مختار	١٥٦٠
٢٣	٦٦٠٥٠٠٢٢	هيثم حسن احمد	٤٢٠
أجمالي كميات الأتربة الموردة علي ظهر العربية			١٥٤,٢٠٠
أجمالي كميات الأتربة المنفذة هندسي			١١٥,٦٥٠

عن الشركة المنفذة /



عن الشركة المنفذة /




السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لمنطقة اسيوط

تحية طيبة وبعد

بالإشارة إلى الخطاب الوارد من سيادتكم والخاص بمشروع اعمال انشاء محور طما على النيل من نفق المأذون حتى وصلة الغنايم بمحافظة سوهاج بطول ٧,١ كم تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق بخصوص الافادة بقيمة المادة المحجيرة لبند (الأثرية) .

يتم احتساب قيمة المادة المحجيرة طبقا لافادة المنطقة كالتالى :-

- خصم مبلغ ٣ جنية /م^٢ من قيمة المادة المحجيرة المحددة بمعرفة المنطقة (تحميل اللودر).
- يتم اضافة نسبة الهالك و الدمك و الاستقطاعات ليصبح قيمة المادة المحجيرة

$$-(١.٢٥ \times ٣٢) = ١.١٢ \times ٤٤.٨ = ٥٠.١٦ \text{ جنية /م}^٢$$

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
مهندس /
"محسن زهران"

حزيراء فى ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٣