

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم : ٤٣ / ٢ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

تشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه فروق أسعار عملية رفع كفاءة طريق المنصورة / طنح
القطاع الثالث بطول ٣,٥ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية عقد رقم ٣١٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .
تنفيذ مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق والمدونة بالاستخلصات أرقام { ٤ ، ١ } جارى
شاملة المدة من بدء العمل حتى ٢٨ / ٧ / ٢٠٢٤ .
برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ١٠ / ٣

مرفقات عدد : { مذكرة فروق أسعار
عدد : { ١ } أستمارة ٥٠ ع. ح


رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



م. محمد شحات

م. محمد شحات



جمهورية مصر العربية استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة : المصلحة العامة للصرف

قسم : المصلحة العامة للصرف

البلغ المستحق إلى : مصلحة الصرف العامة للصرف

الطلبات طيه ، أو : لصرف

بموجب : لصرف

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : شيك

شيك على البنك المركزي في : شيك

شيك على الخارج : شيك

يسحب باسم : شيك

ويرسل إليه بالعنوان الآتي : شيك

رقم : ٢٠٢

الحتم ذو التاريخ : ٢٠٢٢

قش : ٢٠٢٢

جنيه : ٢٠٢٢

الجملة : ٢٠٢٢

تقيد في السجل برقم : ٢٠٢٢

أب : الكاتب المنوط

الحتم ذو التاريخ : ٢٠٢٢

رئيس المصلحة

عدد المرفقات : ٢٠٢٢

الاعتماد الإداري ونوع الخصم

بيانات

نوع الخصم

قسم

جنيه

قش

٢٠٢٢

إجمالي الأصل

بيانات الاستقطاعات

قش

جنيه

إضافي

دمغة توقيع

قش

جنيه

جنيه

رسم الدفعة

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

في سنة ٢٠٢٢

إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : ٢٠٢٢

إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المختص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : ٢٠٢٢

جاري

بأن المبلغ مضاف بحساب : ٢٠٢٢

الإيرادات

الحتم ذو التاريخ : ٢٠٢٢

قيد في سجل رقم ٥٥ ع ح ١ برقم : ٢٠٢٢

توقيع الكاتب المنوط بالسجل : ٢٠٢٢

روجع في سنة ٢٠٢٢

شيك

يعتمد سحب

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢٢ يبلغ

٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

١١ رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ ع ح ١) : ٢٠٢٢

٢٢ قيد في دفاتر الحسابات المختصة : ٢٠٢٢

إمضاءات موظفي الشطب

الحتم ذو التاريخ : ٢٠٢٢

سحب

شيك

رقم : ٢٠٢٢

إمضاء الكاتب المنوط : ٢٠٢٢

قيد في سجل

شيك

رقم : ٢٠٢٢

إمضاء الكاتب المنوط : ٢٠٢٢

أدرج في كشف

شيك

رقم : ٢٠٢٢

إمضاء الكاتب المنوط : ٢٠٢٢

استلمت

شيك

رقم : ٢٠٢٢

إمضاء طالب أو كاتب التصدير : ٢٠٢٢

في سنة ٢٠٢٢

رفع كفاءة طريق المنصورة / طناح { القطاع الثالث } بطول ٣,٥ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية

مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

مستخلص ١ جاري

تاريخ أمر الأسناد أغسطس ٢٣

استلام موقع ١٤ / ٩ / ٢٠٢٣ حتى ١٢ / ١٠ / ٢٠٢٣

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فرق السعر
٢	أعمال تكسير (سولار)	٣٠٠٠	١٠٢.٤	٢٩	سبتمبر-٢٣	١٧	٠.٥٨٦٢٠٦٩	١٨٠,٠٨٢.٧٦	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٩٦.٢	.	٠.٠٠٠
		٣٠٠٠	١٠٢.٤	٢٩	أكتوبر-٢٣	١٢	٠.٤١٣٧٩٣١	١٢٧,١١٧.٢٤	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٩٦.٢	.	٠.٠٠٠
		١٤٥	١٥٥٦	٢٩	سبتمبر-٢٣	١٧	٠.٥٨٦٢٠٦٩	١٣٢,٢٦٠.٠٠	٠.١	٣٩٦.٢	٣٩٦.٢	.	٠.٠٠٠
		١٤٥	١٥٥٦	٢٩	أكتوبر-٢٣	١٢	٠.٤١٣٧٩٣١	٩٣,٣٦٠.٠٠	٠.١	٣٩٦.٢	٣٩٦.٢	.	٠.٠٠٠
٦	خرسانة عادية (سولار)	١٤٥	١٥٥٦	٢٩	سبتمبر-٢٣	١٧	٠.٥٨٦٢٠٦٩	١٣٢,٢٦٠.٠٠	٠.٣	٢٧٩.٦	٢٨٢.٥	٠.٠٠٠٣١١١٥٨٨	٤١١.٥٤
		١٤٥	١٥٥٦	٢٩	أكتوبر-٢٣	١٢	٠.٤١٣٧٩٣١	٩٣,٣٦٠.٠٠	٠.٣	٢٧٩.٦	٣٠٣.٥	٠.٠٠٢٥٦٤٣٧٧٧	٢,٣٩٤.١٠
		٤١٠٠	٦٥	٢٩	سبتمبر-٢٣	١٧	٠.٥٨٦٢٠٦٩	١٥٦,٢٢٤.١٤	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٩٦.٢	.	٠.٠٠٠
		٤١٠٠	٦٥	٢٩	أكتوبر-٢٣	١٢	٠.٤١٣٧٩٣١	١١٠,٢٧٥.٨٦	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٩٦.٢	.	٠.٠٠٠
٨	أعمال حفر (سولار)	٦٥	٥٨.٤	٢٩	سبتمبر-٢٣	١٧	٠.٥٨٦٢٠٦٩	٢٢,٢٥٢.٤١	٠.١٥	٣٩٦.٢	٣٩٦.٢	.	٠.٠٠٠
		٦٥	٥٨.٤	٢٩	أكتوبر-٢٣	١٢	٠.٤١٣٧٩٣١	١٥,٧٠٧.٥٩	٠.١٥	٣٩٦.٢	٣٩٦.٢	.	٠.٠٠٠
٩	إزالة مخلفات (سولار)	٤	٤٦٠٠٠	٢٩	سبتمبر-٢٣	١٧	٠.٥٨٦٢٠٦٩	١٠٧,٨٢٢.٠٧	٠.٣	٣٩٦.٢	٣٩٦.٢	.	٠.٠٠٠
		٤	٤٦٠٠٠	٢٩	أكتوبر-٢٣	١٢	٠.٤١٣٧٩٣١	٧٦,١٣٧.٩٣	٠.٣	٣٩٦.٢	٣٩٦.٢	.	٠.٠٠٠
١٠	حديد تسليح (سولار)	٤	٤٦٠٠٠	٢٩	سبتمبر-٢٣	١٧	٠.٥٨٦٢٠٦٩	١٠٧,٨٢٢.٠٧	٠.٣	٩١٣.٦	٩١٣.٦	٠.٠٠٠٧١١٤٧١١	٧٦٧.٤١
		٤	٤٦٠٠٠	٢٩	أكتوبر-٢٣	١٢	٠.٤١٣٧٩٣١	٧٦,١٣٧.٩٣	٠.٣	٩١٣.٦	٩١٣.٦	.	٠.٠٠٠
		١٨٠٠	٢١٨.٤	٢٩	سبتمبر-٢٣	١٧	٠.٥٨٦٢٠٦٩	٢٣٠,٤٤٩.٦٦	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٩٦.٢	.	٠.٠٠٠
		١٨٠٠	٢١٨.٤	٢٩	أكتوبر-٢٣	١٢	٠.٤١٣٧٩٣١	١٦٢,٦٧٠.٣٤	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٩٦.٢	.	٠.٠٠٠
		١٢٥٠٠	٤٦١	٢٩	سبتمبر-٢٣	١٧	٠.٥٨٦٢٠٦٩	٣,٣٧٨,٠١٧.٢٤	٠.١٥	٣٩٦.٢	٣٩٦.٢	.	٠.٠٠٠
		١٢٥٠٠	٤٦١	٢٩	أكتوبر-٢٣	١٢	٠.٤١٣٧٩٣١	٢,٣٨٤,٤٨٢.٧٦	٠.١٥	٣٩٦.٢	٣٩٦.٢	.	٠.٠٠٠
		٣٠٠٠٠	٣١.٥	٢٩	سبتمبر-٢٣	١٧	٠.٥٨٦٢٠٦٩	٥٥٣,٩٦٥.٥٢	٠.٦٥	٦٢٢	٦٢٢	.	٠.٠٠٠
		٣٠٠٠٠	٣١.٥	٢٩	أكتوبر-٢٣	١٢	٠.٤١٣٧٩٣١	٣٩١,٠٣٤.٤٨	٠.٦٥	٦٢٢	٦٨٣.٦	٠.٠٠٦٤٣٧٢٩٩	٢٥,١٧٢.٠٦
١٤	تشريب (بيتومين)	٣٠٠٠٠	٣١.٥	٢٩	سبتمبر-٢٣	١٧	٠.٥٨٦٢٠٦٩	٥٥٣,٩٦٥.٥٢	٠.١	٣٩٦.٢	٣٩٦.٢	.	٠.٠٠٠
		٣٠٠٠٠	٣١.٥	٢٩	أكتوبر-٢٣	١٢	٠.٤١٣٧٩٣١	٣٩١,٠٣٤.٤٨	٠.١	٣٩٦.٢	٣٩٦.٢	.	٠.٠٠٠
		٢٠٠٠٠	١٦٦.٢٥	٢٩	سبتمبر-٢٣	١٧	٠.٥٨٦٢٠٦٩	١,٩٩٧,٨٦٦.٣٨	٠.٥٥	٦٢٢	٦٢٢	.	٠.٠٠٠
		٢٠٠٠٠	١٦٦.٢٥	٢٩	أكتوبر-٢٣	١٢	٠.٤١٣٧٩٣١	١,٤١٠,٢٥٨.٦٢	٠.٥٥	٦٢٢	٦٨٣.٦	٠.٠٠٥٤٦٩٤٥٣	٧٦,٨١٦.٠٢
١٦	رابطة (بيتومين)	٢٠٠٠٠	١٦٦.٢٥	٢٩	سبتمبر-٢٣	١٧	٠.٥٨٦٢٠٦٩	١,٩٩٧,٨٦٦.٣٨	٠.١	٣٩٦.٢	٣٩٦.٢	.	٠.٠٠٠
		٢٠٠٠٠	١٦٦.٢٥	٢٩	أكتوبر-٢٣	١٢	٠.٤١٣٧٩٣١	١,٤١٠,٢٥٨.٦٢	٠.١	٣٩٦.٢	٣٩٦.٢	.	٠.٠٠٠
		٢٠	٥٠٠	٢٩	سبتمبر-٢٣	١٧	٠.٥٨٦٢٠٦٩	٥,٨٦٢.٠٧	٠.٥٥	٣٩٦.٢	٣٩٦.٢	.	٠.٠٠٠
		٢٠	٥٠٠	٢٩	أكتوبر-٢٣	١٢	٠.٤١٣٧٩٣١	٤,١٣٧.٩٣	٠.٥٥	٣٩٦.٢	٣٩٦.٢	.	٠.٠٠٠
٢٧	مواسير PVC (سولار)	٥	٤٥٠٠	٢٩	سبتمبر-٢٣	١٧	٠.٥٨٦٢٠٦٩	١٣,١٨٩.٦٦	٠.١	٣٩٦.٢	٣٩٦.٢	.	٠.٠٠٠
		٥	٤٥٠٠	٢٩	أكتوبر-٢٣	١٢	٠.٤١٣٧٩٣١	٩,٣١٠.٣٤	٠.١	٣٩٦.٢	٣٩٦.٢	.	٠.٠٠٠
٢٨	بلاعات مطر (سولار)	٥	٤٥٠٠	٢٩	سبتمبر-٢٣	١٧	٠.٥٨٦٢٠٦٩	١٣,١٨٩.٦٦	٠.٢٥	٢٧٩.٦	٢٨٢.٥	٠.٠٠٢٥٩٢٩٩	٣٤.٢٠
		٥	٤٥٠٠	٢٩	أكتوبر-٢٣	١٢	٠.٤١٣٧٩٣١	٩,٣١٠.٣٤	٠.٢٥	٢٧٩.٦	٣٠٣.٥	٠.٠٠٢١٣٦٩٨١٤	١٩٨.٩٦
		٣	٤٧٥	٢٩	سبتمبر-٢٣	١٧	٠.٥٨٦٢٠٦٩	٨٣٥.٣٤	٠.١	٣٩٦.٢	٣٩٦.٢	.	٠.٠٠٠
		٣	٤٧٥	٢٩	أكتوبر-٢٣	١٢	٠.٤١٣٧٩٣١	٥٨٩.٦٦	٠.١	٣٩٦.٢	٣٩٦.٢	.	٠.٠٠٠
٢٩	مطابق (سولار)	٣	٤٧٥	٢٩	سبتمبر-٢٣	١٧	٠.٥٨٦٢٠٦٩	٨٣٥.٣٤	٠.٢٥	٢٧٩.٦	٢٨٢.٥	٠.٠٠٢٥٩٢٩٩	٢.١٧
		٣	٤٧٥	٢٩	أكتوبر-٢٣	١٢	٠.٤١٣٧٩٣١	٥٨٩.٦٦	٠.٢٥	٢٧٩.٦	٣٠٣.٥	٠.٠٠٢١٣٦٩٨١٤	١٢.٦٠
		٢	٣٦٠٠	٢٩	سبتمبر-٢٣	١٧	٠.٥٨٦٢٠٦٩	٤,٢٢٠.٦٩	٠.١	٣٩٦.٢	٣٩٦.٢	.	٠.٠٠٠
		٢	٣٦٠٠	٢٩	أكتوبر-٢٣	١٢	٠.٤١٣٧٩٣١	٢,٩٧٩.٣١	٠.١	٣٩٦.٢	٣٩٦.٢	.	٠.٠٠٠
٣١	غطاء GRB (سولار)	٢	٣٦٠٠	٢٩	سبتمبر-٢٣	١٧	٠.٥٨٦٢٠٦٩	٤,٢٢٠.٦٩	٠.٢٥	٢٧٩.٦	٢٨٢.٥	٠.٠٠٢٥٩٢٩٩	١٠.٩٤
		٢	٣٦٠٠	٢٩	أكتوبر-٢٣	١٢	٠.٤١٣٧٩٣١	٢,٩٧٩.٣١	٠.٢٥	٢٧٩.٦	٣٠٣.٥	٠.٠٠٢١٣٦٩٨١٤	٦٣.٦٧
	غطاء GRB (أسمنت)	٢	٣٦٠٠	٢٩	أكتوبر-٢٣	١٢	٠.٤١٣٧٩٣١	٢,٩٧٩.٣١	٠.٢٥	٢٧٩.٦	٣٠٣.٥	.	١٠٥,٨٨٣.٦٦

لجنة مراقبة
مركز المنصورة
محافظة الدقهلية

محمد عبد الحليم

محمد عبد الحليم

محمد عبد الحليم

مستخلص ۲ جاري

استلام موقع ۱۴ / ۹ / ۲۰۲۳

٢٠٢٣/١٠/١٣ حتى ٢٠٢٤/٢/٢٥

Handwritten signature and stamp of the Ministry of Education, Government of Punjab, Pakistan.

Price
1-10

Ergebnis

[Handwritten signature]

محمد بن عبد الله
عبد الله بن محمد

رفع كفاءة طريق المنصورة / طناح { القطاع الثالث } بطول ٣.٥ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية

مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

مستخلص ٣ جاري

تاريخ أمر الأسناد أغسطس-٢٣

استلام موقع ١٤ / ٩ / ٢٠٢٣

٢٠٢٤ / ٧ / ١٤ حتى ٢٠٢٤ / ٢ / ٢٦

الكميات المدرجة بالمستخلص تم تنفيذها خلال شهري يونيو ويوليو ٢٠٢٤

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١ع	ع	المعامل	فرق السعر
١٥	لصق (بيتومين)	٣٠.٩٠٠	١٠.٧٥	٤٤	يوليو-٢٤	٣٠	٠.٦٨١٨١٨١٨	٢٢٦,٤٨٢.٩٥	٠.٦٥	١٠.٧٩.١	٦٢٢	٠.٤٧٧٦٧٦٨٤٩	١٠٨,١٨٥.٦٦
	لصق (بيتومين)	٣٠.٩٠٠	١٠.٧٥	٤٤	يوليو-٢٤	١٤	٠.٣١٨١٨١٨٢	١٠٥,٦٩٢.٠٥	٠.٦٥	١٠.٧٩.١	٦٢٢	٠.٤٧٧٦٧٦٨٤٩	٥٠,٤٨٦.٦٤
	لصق (سولار)	٣٠.٩٠٠	١٠.٧٥	٤٤	يوليو-٢٤	٣٠	٠.٦٨١٨١٨١٨	٢٢٦,٤٨٢.٩٥	٠.١	٤٨٠.٤	٣٩٦.٢	٠.٠٢١٢٥١٨٩٣	٤,٨١٣.١٩
	لصق (سولار)	٣٠.٩٠٠	١٠.٧٥	٤٤	يوليو-٢٤	١٤	٠.٣١٨١٨١٨٢	١٠٥,٦٩٢.٠٥	٠.١	٥٤١.٥	٣٩٦.٢	٠.٠٣٦٦٧٣٣٩٧	٣,٨٧٦.٠٩
١٧	سطحية (بيتومين)	٣٠.٩٠٠	١٦١.٢٥	٤٤	يوليو-٢٤	٣٠	٠.٦٨١٨١٨١٨	٣,٣٩٧,٢٤٤.٣٢	٠.٦	١٠.٧٩.١	٦٢٢	٠.٤٤٠٩٣٢٤٧٦	١,٤٩٧,٩٥٥.٣٥
	سطحية (بيتومين)	٣٠.٩٠٠	١٦١.٢٥	٤٤	يوليو-٢٤	١٤	٠.٣١٨١٨١٨٢	١,٥٨٥,٣٨٠.٦٨	٠.٦	١٠.٧٩.١	٦٢٢	٠.٤٤٠٩٣٢٤٧٦	٦٩٩,٠٤٥.٨٣
	سطحية (سولار)	٣٠.٩٠٠	١٦١.٢٥	٤٤	يوليو-٢٤	٣٠	٠.٦٨١٨١٨١٨	٣,٣٩٧,٢٤٤.٣٢	٠.١	٤٨٠.٤	٣٩٦.٢	٠.٠٢١٢٥١٨٩٣	٧٢,١٩٧.٨٧
	سطحية (سولار)	٣٠.٩٠٠	١٦١.٢٥	٤٤	يوليو-٢٤	١٤	٠.٣١٨١٨١٨٢	١,٥٨٥,٣٨٠.٦٨	٠.١	٥٤١.٥	٣٩٦.٢	٠.٠٣٦٦٧٣٣٩٧	٥٨,١٤١.٣٠
الإجمالي													٢,٤٩٤,٧٠١.٩٣

مستخلص ٤ جاري

تاريخ أمر الأسناد أغسطس-٢٣

استلام موقع ١٤ / ٩ / ٢٠٢٣

٢٠٢٤ / ٧ / ٢٨ حتى ٢٠٢٤ / ٧ / ١٥

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١ع	ع	المعامل	فرق السعر
١٤	تشريب (بيتومين)	١٣٠٠	٣١.٥	١٤	يوليو-٢٤	١٤	١	٤٠,٩٥٠.٠٠	٠.٦٥	١٠.٧٩.١	٦٢٢	٠.٤٧٧٦٧٦٨٤٩	١٩,٥٦٠.٨٧
	تشريب (سولار)	١٣٠٠	٣١.٥	١٤	يوليو-٢٤	١٤	١	٤٠,٩٥٠.٠٠	٠.١	٥٤١.٥	٣٩٦.٢	٠.٠٣٦٦٧٣٣٩٧	١,٥٠١.٧٨
١٥	لصق (بيتومين)	١٦٠٠	١٠.٧٥	١٤	يوليو-٢٤	١٤	١	١٧,٢٠٠.٠٠	٠.٦٥	١٠.٧٩.١	٦٢٢	٠.٤٧٧٦٧٦٨٤٩	٨,٢١٦.٠٤
	لصق (سولار)	١٦٠٠	١٠.٧٥	١٤	يوليو-٢٤	١٤	١	١٧,٢٠٠.٠٠	٠.١	٥٤١.٥	٣٩٦.٢	٠.٠٣٦٦٧٣٣٩٧	٦٣٠.٧٨
١٦	رابطة (بيتومين)	١٣٠٠	١٦٦.٢٥	١٤	يوليو-٢٤	١٤	١	٢١٦,١٢٥.٠٠	٠.٥٥	١٠.٧٩.١	٦٢٢	٠.٤٠٤١٨٨١٠٣	٨٧,٣٥٥.١٥
	رابطة (سولار)	١٣٠٠	١٦٦.٢٥	١٤	يوليو-٢٤	١٤	١	٢١٦,١٢٥.٠٠	٠.١	٥٤١.٥	٣٩٦.٢	٠.٠٣٦٦٧٣٣٩٧	٧,٩٢٦.٠٤
١٧	سطحية (بيتومين)	١٦٠٠	١٦١.٢٥	١٤	يوليو-٢٤	١٤	١	٢٥٨,٠٠٠.٠٠	٠.٦	١٠.٧٩.١	٦٢٢	٠.٤٤٠٩٣٢٤٧٦	١١٣,٧٦٠.٥٨
	سطحية (سولار)	١٦٠٠	١٦١.٢٥	١٤	يوليو-٢٤	١٤	١	٢٥٨,٠٠٠.٠٠	٠.١	٥٤١.٥	٣٩٦.٢	٠.٠٣٦٦٧٣٣٩٧	٩,٤٦١.٧٤
الإجمالي													٢١٨,٥٠٣.٥١



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.