

البند	البنء	الووءة	الكوة السابفة	الكوة الءابة	الكماء الاجءاءة	ءارء نهائى	قبة الاعمال ءبئة	قبة الاسءطعاءااء ءبئة	الاعمال بعد الاسءطعاءااء ءبئة	ملاحءااء	
١	أعمال رفع وإزالة المخلفات مع نقل المخلفات خارج الموقع للمقابل العمومية طبقاً لتعليمات السيد المهندس المشرف واللفة شاملة مما جمعية بالمتر المكعب لمسافة نق ناتج التكسير حتى 2 كم ويتم احتساب علاؤه 0.8 جنية للكم في حالة الزيادة والنقصان	١٥,٠٠	3م	٨٠٠٠٠,٠٠	٤٠٢٤٠,٠٠	١٢٠٢٤٠,٠٠	جار	١٨٠٣٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٣٦٠٠,٠٠	تأمين وسلامة المرور متواجده
2	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكة فى تربة صخرية و محمل على البند الاآت:										لوحااء المشروع متواجده الءءول الزمنى متواجد المهندسون متواجدون النقاءبر (الاسبوعى - الشهرى - المبءى) متواجد مءبر المشروع و فرقة متواجد
3	ذاء إءهاد (100-200) كءم/سم2	٥٤,٠٠	3م	٦٩٣٦٨,٠٠	٠,٠٠	٦٩٣٦٨,٠٠	ءار	٣٧٤٥٨٧٢,٠٠	٠,٠٠	٣٧٤٥٨٧٢,٠٠	وئااق اءامىن سارية
4	ذاء إءهاد (200-300) كءم/سم2	٦٥,٥٠	3م	٧٤٧٣٥,٠٠	٠,٠٠	٧٤٧٣٥,٠٠	ءار	٤٨٩٥١٤٢,٥٠	٠,٠٠	٤٨٩٥١٤٢,٥٠	السارة متواجدة بعمرفة الإءارة
5	ذاء إءهاد (300-400) كءم/سم2	٧٦,٠٠	3م	٥٨٩١٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٩١٠,٠٠	ءار	٤٤٧٧١٦,٠٠	٠,٠٠	٤٤٧٧١٦,٠٠	المسءلزمااء والمهام متواجدة
6	بالمتر المكعب اعمال نءزيم ونسف طبقاف للمناساب التصميمية فى تربة صخرية صلبة (ذاء إءهاد يزيد عن 100كءم/سم2) والحساب طبقاف لمحااضر النسف على ان يتم تحميل ونقل الناتج النسف مسافة لاقل عن 500 متر من محور الطرىق وتوريد طبقة من الرلاط أو السن المءءرج مطابقة للمواصفات وتشغيلها باسءءاء آلات التسوية بسمة لا يزيد عن 25 سم لاسءءكال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكءاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسااء للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاف للمناساب التصميمية والقطاعااء العرضية النموذجية والرسوماء التفصيلية المعءدة والبند بجميع مشءملاءه طبقاف لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى ولعلىماء المهندس المشرف.	٦٢,٠٠	3م	٤٢٢٢٧,٠٠	٠,٠٠	٤٢٢٢٧,٠٠	ءار	٢٦١٨٠٧٤,٠٠			
7	اعمال رءم (Embankment) وتشغيل بنواآء الحفر وذلك بعد تحقيق المواصفات العامة من حيث الصلاءية والتءرج مع اسءءءاء الكسارات للءاكبء من التءرج والمقااسااء المطلوبة لاءءابر المناخل وتصنيف التربة والمعءة من قبل اسءءارى المشروع (مما يءءلب اسءءءاء عءة مراحل للءكسى) مع الاءءام باسءءاء كسرة كاملة وذلك بعد الرجوع للمنطقة المشرفة لءءبء اسءءاءها من عمءه وعلى ان يتم الدمك الجيد بالهراسااء للوصول الى اقصى كثافة جافة طبقاف لمواصفات المشروع مع الاءءام بأخذ المواقااء اللازمة قبل البدء من المنطقة المشرفة بعد ءءبء صلاحية ناءج الحفر من عمءه لاسءءءاء المواد كبءلة لطبعااء الرءم (Embankment) لمسافة نقل بين الكسارة و موقع الرءم ءوالى 1 كم يتم احءساب علاؤه 1 جنية لكل 1 كم بالزيادة .	٨٦,٠٠	3م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ءار	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
8	ءءى مسافة نقل 5.5 كم	٩٠,٥٠	3م	١١٩٨٤٦,٠٠	٠,٠٠	١١٩٨٤٦,٠٠	ءار	١٠٨٤٦٠٦٣,٠٠		١٠٨٤٦٠٦٣,٠٠	
9	ءءى مسافة نقل 6.5 كم	٩١,٥٠	3م	٤٧٦٢٣٧,٠٠	٣٥٤٨٠,٠٠	٥١١٧١٧,٠٠	ءار	٤٦٨٢٢١٠٥,٥٠	٠,٠٠	٤٦٨٢٢١٠٥,٥٠	
10	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مصلءة للرءم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باسءءاء آلات التسوية بسمة لا يزيد عن 50 سم ءنى منسوب 2٠ متر و بسمة لا يزيد عن 25 سم لاسءءكال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكءاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسااء للوصول الى اقصى كثافة جافة (95%) ومن الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاف للمناساب التصميمية والقطاعااء العرضية النموذجية والرسوماء التفصيلية المعءدة والبند بجميع مشءملاءه طبقاف لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى ولعلىماء المهندس المشرف.	٤٨,٠٠	3م	٧٢٩٩٧,٠٠	٠,٠٠	٧٢٩٩٧,٠٠	ءار	٣٥٠٣٨٥٦,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠٣٨٥٦,٠٠	
11	- فى ءالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % بحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك لكى ال 1 % - مسافة النقل ءى 2 كم ويتم احءساب علاؤه 1.2 جنية لكل كم بالزيادة أو نقصان - السعر يشمل عمل تسويتااء وتخليف واختبارات ونقل لموقع العمل ءى مسافة 2 كم										
12	المءر المسءءح اعمال توريد وصب خرساءة عادية سمك 15 سم لارتفاع رأسى لحماية الاكءاف والميول الجانبية ئءكون من 0.8 م3 سن دولوميت مءءرج +3م0.4م3 رمىل ءرش و الاضافااء طبقاف لعلعىماء الاسءءارى (فببر+ سبكاف) على أن يكون السن نظيف ومفسول والرمل ءالى من الشواب والطئلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمة ٢ سم (طبقاف لعلعىماء الاسءءارى) والبند يشمل ءجهز واسءءال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على أن ءءقق الخرسانة إءهاد لا يقل عن ٢٥٠ كءم/سم2 وتشطيب السطح و ملء الفواصل بالببؤوميمن المرمل والتنفيذ طبقاف لأصول الصناعة والرسوماء التفصيلية المعءدة والبند بجميع مشءملاءه طبقاف لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى ولعلىماء المهندس المشرف يتم اضافة عءره فءر ما 5 جنيه بعد اول ١٠ متر رأسى على ان نصف كل سطح (٦ بلا عن 5 متر رأسى).	٣٥٥,٠٠	م2								
13	اجمائى الكميااء ءءا ال 10 مءر رأسى	٣٥٥,٠٠	م2	١٢٧٥٧,٠٠	٤٢٤٨,٠٠	١٧٠٠٥,٠٠	ءار	٦٠٣٦٧٧٥,٠٠	.	٦٠٣٦٧٧٥,٠٠	
14	اجمائى الكميااء فوق ال 10 مءر رأسى	٣٦٠,٠٠	م2	٢٤١٠,٠٠	٩٦٠,٠٠	٣٣٧٠,٠٠	ءار	١٢١٣٢٠٠,٠٠	.	١٢١٣٢٠٠,٠٠	
15	اجمائى الكميااء فوق ال 15 مءر رأسى	٣٦٥,٠٠	م2	١١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	ءار	٤٣٨٠٠٠,٠٠	.	٤٣٨٠٠٠,٠٠	
16	اجمائى الكميااء فوق ال 20 مءر رأسى	٣٧٠,٠٠	م2	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ءار	٠,٠٠	.	٠,٠٠	
17	اجمائى الكميااء فوق ال 25 مءر رأسى	٣٧٥,٠٠	م2	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ءار	٠,٠٠	.	٠,٠٠	
18	المءر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقءمااء الحمابااء والميول الجانبية ئءكون من 0.8 م3 سن دولوميت مءءرج +3م0.4م3 رمىل ءرش و الاضافااء طبقاف لعلعىماء الاسءءارى (فببر+ سبكاف) على أن يكون السن نظيف ومفسول والرمل ءالى من الشواب والطئلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمة ٢ سم (طبقاف لعلعىماء الاسءءارى) والبند يشمل ءجهز واستءال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على أن ءءقق الخرسانة إءهاد لا يقل عن ٢٥٠ كءم/سم2										

مستخلص رقم 19 جاري عن مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع العاصمة

القطاع من الكم 105+500 إلى الكم 108+000 بطول 2.5 كم

اتجاه العاصمة

عن المدة من بداية العمل الى تاريخ 1/9/2023

تنفيذ شركة الجواد للمقاولات والتوريدات والرصف

اتجاه العاصمة

المنطقة الاولى المركزية
عقد رقم 2022/2021/238

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكميات الاجمالية	جار ام نهائي	قيمة الاعمال جنية	قيمة الاستقطاعات جنية	الاجمالي بعد الاستقطاعات جنية	ملاحظات
1-7	الحفر في اي نوع من أنواع التربة (ما عدا الصخر) والبند يشمل الحفر حتي المناسيب المطلوبة ويشمل دمك قاع الحفر للوصول الي أقصى كثافته وإزالة اي تربة مفككة او ردم ان وجدت ونقل ناتج الحفر الي المكان المحدد بالموقع ونقل ناتج الحفر الزائد الي الأماكن المعتمدة والمخصصة لنقل ناتج الحفر خارج الموقع طبقاً للرسومات والمواصفات وتوصيات تقرير الجسات وتعليمات الإستشاري .	3م	٢٨٨٧,٠٠	٠,٠٠	٢٨٨٧,٠٠	جار	١٢٩٩١٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٩٩١٥,٠٠	تأمين وسلامة المرور متواجده
2-7	كالبند السابق ولكن حفر في صخر	3م	٩٠٩٥,٠٠	٠,٠٠	٩٠٩٥,٠٠	جار	٨٦٤٠٢٥,٠٠	٠,٠٠	٨٦٤٠٢٥,٠٠	لوسات المشروع متوايد
3	توريد وعمل طبقة إحلال من الرمل السيليسي النظيف والزلط (2 سن : 1 رمل) علي ان يتم انزاله علي طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن 25 سم بعد الدمك علي ان يتم دمك كل طبقة باستخدام الهراش في الاتجاهين بحيث لا تقل الكثافة	3م	٥١٩٩,٠٠	٠,٠٠	٥١٩٩,٠٠	جار	١٣٢٥٧٤٥,٠٠	٠,٠٠	١٣٢٥٧٤٥,٠٠	الجدول الزمني متواجد
6-7	توريد وصب خرساته عاديه بالسمك المطلوب والفنه تشمل الخرسانة الجاهزه والشدات والنقل والخلط والصب والتشطيب والمعالجة والإختبارات طبقاً للرسومات والمواصفات.	3م	٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	جار	١١٢٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٢٥٠٠٠,٠٠	المهندسون متواجدون
7-7	أسفل البريخ بإجهاد 25 ميجا باسكال	3م	٣٣٣٥,٠٠	٠,٠٠	٣٣٣٥,٠٠	جار	١٥٠٠٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠٧٥٠٠,٠٠	التقارير (الاسيوعي - الشهري -المبدئي) متواجد مدير المشروع و فريقة متواجد
7-7	توريد وتركيب حديد تسليح بالأقطار المطلوبة وبالإجهاد المطلوب والفنه تشمل سلك الرباط والكراسي والوصلات والإكسسوارات وبلوكات عمل الغطاء الخرساني وتختات الحفاظ علي المسافات بين الاسياخ وذلك طبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات الجبهه المصنعه	طن	٥٧,٠٠	٠,٠٠	٥٧,٠٠	جار	١٥١٠٥٠٠,٠٠	٠	١٥١٠٥٠٠,٠٠	المعدات متواجدة ولائق التأمين سارية
8-7	توريد ودهان ثلاثة اوجه من البيتومين البارد وذلك للأسطح الخرسانية الملامسه للتربة علي أن يتم عمل العزل طبقاً لتعليمات الجبهه المصنعه وطبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات الجبهه المصنعه للعزل.	2م	٦٨٢,٠٠	٠,٠٠	٦٨٢,٠٠	جار	٥١٨٣٢,٠٠	٠,٠٠	٥١٨٣٢,٠٠	السيارة متواجدة بمعرفة الادارة
9-7	بالمتر الطولى توريد وتركيب طبقة من الجيوتكستابل كثافة 300 كجم \ 2م ذات عرض 50 سم والبند يشمل النقل والتقطيع والفرد علي أن يتم العمل طبقاً لتعليمات الجبهه المصنعه وطبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات الجبهه المصنعه.	2م	١٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	جار	٣٣٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٠,٠٠	المستلزمات و المهام متواجدة
10-7	توريد وتركيب عازل (سيكا فلنكس) لزوم فواصل التمدد والبند يشمل تقطيع الفواصل بالجرأوت على أن يتم العمل طبقاً لتعليمات الجبهه المصنعه وطبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات الجبهه المصنعه للعزل.	2م	٤٤,٠٠	٠,٠٠	٤٤,٠٠	جار	١٢٧٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٧٦٠,٠٠	
11-7	توريد وتركيب فواصل مرنه من ماده بي في سي بارتفاع 32 سم وسمك لا يقل عن 0.7 سم والسعر يشمل التركيب وعمل الوصلات وجميع الإكسسوارات أو ما يماثله وذلك طبقاً للرسومات ومستندات التعاقد وتعليمات الشركة المنتجه .	م/ط	١١٩,٠٠	٠,٠٠	١١٩,٠٠	جار	٥٧١٢٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧١٢٠,٠٠	
	أ. فواصل الانشائية (سويلينج بار دويل بارتفاع 2 سم وسمك 1 سم)	م/ط	٤٨٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٠,٠٠	جار	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	ب . فواصل التمدد (ووتر ستوب)	م/ط	٤٨٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٠,٠٠	جار	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
							٢٠٠٨٤٧٢٧,٠٠		٢٠٠٨٤٧٢٧,٠٠	
							١٠٦٦٤٩٥٧٥,٠٠		١٠٦٦٤٩٥٧٥,٠٠	

الشركة المنفذه	استشاري الهيئة (XYZ)	استشاري الاعمال المصنعه (مكتب)	استشاري الهيئة (SPECTRUM CONSULTING)	الاستشاري العام (Systra)	الهيئة العامة للطرق والكباري			
مدير المشروع التوقيع / م/عاطف جمدي	التوقيع / م/عاطف جمدي	التوقيع / م/عاطف جمدي	التوقيع / م/عاطف جمدي	التوقيع / م/عاطف جمدي	مدير المشروع التوقيع / م/عاطف جمدي	محاسب التوقيع / م/عاطف جمدي	مدير عام الشؤون الماليه التوقيع / م/عاطف جمدي	مدير عام مشروعات الطرق التوقيع / م/عاطف جمدي
م/عاطف جمدي	م/عاطف جمدي	م/عاطف جمدي	م/عاطف جمدي	م/عاطف جمدي	م/عاطف جمدي	م/عاطف جمدي	م/عاطف جمدي	م/عاطف جمدي

يُعتمد،،
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى
التوقيع /
م/نصر محمد نصر طيبخ